

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๕

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู้งานอย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	---------------------	--	-----------------------------	---	---

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ

การพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง

1	<p>โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ป้องกัน, แก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ</p> <p>1.1 ด้านกายภาพ</p> <p>- ดูแลบำรุงรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำเหมืองลำคลอง คู ท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลทั้งหมด</p>	<p>กองสาธารณสุขฯ</p>	<p>2,200,000</p> <p>2,200,000</p>	<p>700,000</p>	<p>2,900,000</p>	<p>2,874,016.13</p> <p>2,170,815</p>	<p>1. จ้างเหมาเรือจำทุ่งสงดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขุดลอกเก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลภายในท่อ, รางระบายน้ำสาธารณะฯ ตามถนน ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงจำนวน 5 โซน - ขุดลอกทางระบายน้ำและจุดรับน้ำทิ้งสาธารณะ(จุดเสี่ยง) ในเขตเทศบาล ฯ จำนวน 8 จุด - ปรับแต่งแนวคันขอบคลองทั้งสองข้าง เก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลและกำจัดวัชพืชภายในลำคลอง 	<p>เป็นโครงการต่อเนื่องดำเนินการแล้วเสร็จ</p>
---	--	----------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	--------------------------------------	--	---

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
		สำนักปลัด/ กองช่าง				176,432	จำนวน 4 สาย ดังนี้ คลองท่าเลา คลองตม คลองท่าโหลน คลองท่า แพ 2. จัดประชุมเพื่อวางแผนจัดการ ที่ดินและน้ำเพื่อเมืองอย่างบูรณา การ “Integrated Urban Land & Water Planning (IULWP) Project” โดยดำเนินการตั้งแต กันยายน 2554-ปัจจุบัน ระยะเวลา: 24 เดือน ผลการดำเนินงาน ดังนี้ - มีการสัมมนาประชุมเปิดตัว โครงการมีการแนะนำและทำความเข้าใจโครงการ แลกเปลี่ยน ความ คิดเห็นประสบการณ์ในการจัดการ น้ำท่วมและภัยพิบัติประเทศไทย- เนเธอร์แลนด์ การเสวนา เรื่อง ความ ท้าทายในการจัดการน้ำท่วมและภัย พิบัติโดยท้องถิ่น โดยคณะ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเนเธอร์แลนด์	เป็นโครงการต่อเนื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯได้
							<ul style="list-style-type: none"> - มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ-MOU การวางแผนจัดการที่ดินและน้ำเพื่อเมืองอย่างบูรณาการ - มีการสำรวจข้อมูลอย่างเร่งด่วน (QS) ในพื้นที่อำเภอทุ่งสง จัดระบบสนับสนุนการตัดสินใจ - ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำจากประเทศเนเธอร์แลนด์และจากท่านเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ได้นำมาถ่ายทอดสู่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอทุ่งสงที่ร่วมงานนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ของประเทศไทย 	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
						298,537.70	<p>3. กิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์ลำ คลองท่าแพเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาส 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น การจัดทำแผนการดำเนินการแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำตรัง ซึ่ง ดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน 2554-ปัจจุบัน ผลการดำเนินการ</p> <p>1) ระยะสั้น ได้แก่ การลดระดับความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาน้ำ และอุทกภัย วาตภัย และดินโคลน ถล่มซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>2) ระยะยาว ได้แก่ การปรับระบบ การบริหารจัดการป่าต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำอย่างบูรณาการ</p>	เป็นโครงการต่อเนื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	<p>1.2 ด้านสังคม</p> <p>- จัดกิจกรรมปั่นจักรยานปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์พันธ์ปลา อนุรักษ์คลองท่าแพ</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p>				<p>131,409.71</p>	<p>1. กิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์ลำคลองท่าแพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 84 พรรษา</p> <p>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณริมคลองท่าแพต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร่วมกันปลูกต้นไม้พื้นถิ่น หญ้าแฝก - ร่วมปล่อยปลาพื้นถิ่นที่หายาก/และใกล้สูญพันธุ์ในคลองท่าแพ - ทำคันดินบริเวณริมคลองด้วยวัสดุธรรมชาติ โดยเรือจ้ำอำเภอู่งสง - นำเสนอผลงานวิจัยการอนุรักษ์คลองท่าแพและนิทรรศการระบบนิเวศคลองท่าแพ ซีวิต สายน้ำคลองท่าแพ / โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) 	<p>เป็นโครงการต่อเนื่องดำเนินการแล้วเสร็จ</p>

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอนิเทศการคลองท่าแพ สายน้ำแห่งเครือข่าย โดยโรงเรียน มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง (วัด ท่าแพ) - นำเสนอนิเทศการการจัดทำฝัง ชุมชน /โดยชุมชนท่าแพได้, - นำเสนอนิเทศการฝายน้ำล้น (Check Dam) /โดยกองบัญชาการ ช่วยรบที่ 4 - นำเสนอนิเทศการเฉลิมพระ เกียรติ ฯโดยส่วนราชการต่าง ๆ และ โรงเรียนในอำเภอทุ่งสง - ร่วมกันปลูกต้นไม้พื้นถิ่น หญ้า แฝก - ร่วมปล่อยปลาพื้นถิ่นที่หายาก/และ ไถ่กู้สูญพันธุ์ในคลองท่าแพทำคันดิน บริเวณริมคลองด้วยวัสดุธรรมชาติ โดยเรือจ่าอำเภอทุ่งสง 	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอผลงานวิจัยการอนุรักษ์ คลองท่าแพ/และนิทรรศการระบบ นิเวศคลองท่าแพ ชีวิต สายน้ำ คลองท่าแพ / โดยมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา เขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) นำเสนอนิทรรศการคลองท่าแพ สายน้ำแห่งเครือข่าย โดยโรงเรียน มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง (วัด ท่าแพ) - นำเสนอนิทรรศการการจัดทำฝััง ชุมชน /โดยชุมชนท่าแพใต้, - นำเสนอนิทรรศการฝายน้ำล้น (Check Dam) /โดยกองบัญชาการ ช่วยรบที่ 4 - นำเสนอนิทรรศการเฉลิมพระ เกียรติ ฯ /โดยส่วนราชการต่าง ๆ และโรงเรียนในอำเภอทุ่งสง 	เป็นโครงการต่อเนื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
					45,770	42,116.88	2. “กิจกรรมการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวเดิม เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่” (เมืองต้นไม้) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 (วันสิ่งแวดล้อมโลก) ณ ริม คลองท่าแพบริเวณชุมชนท่าแพใต้ ใกล้ร้านส้มตำไดโนเสาร์ โดยมี กิจกรรมลงทะเบียนต้นไม้ของตน บำรุงรักษาและดูแลให้ต้นไม้ของตน ให้เจริญงอกงาม ซึ่งภาคีเครือข่าย เมืองทุ่งสง และชาวทุ่งสง ร่วมกัน ปลูกซ่อมแซม,และใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ เก่าและปลูกต้นขี้เหล็ก ต้นหว้า เพิ่ม อีกประมาณ 190 ต้น ปลูกหญ้าแฝก เพิ่มอีก 7,000 ต้น	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
					57,720	54,704.84	<p>3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวบรวมใจ ภักดี อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณสวน พฤษาสีรินทร ชุมชนบ้านในหวัง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาล เมืองทุ่งสงร่วมกับภาคีเครือข่าย อนุรักษ์คลองท่าแพ จัดกิจกรรมปั่น จักรยานลดโลกร้อน ปลูกต้นไม้ ดูแลต้นไม้ (ตัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ปรับปรุงดิน) ขุดลอกทางน้ำ นำกิ่ง ไม้ หรือสิ่งกีดขวางทางน้ำอื่น ๆ ออกจากทางน้ำ</p>	เป็นโครงการต่อเนื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ

1,999,900.00

999,950.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๕

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุ่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	--	-----------------------	------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	---	---

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
1	โครงการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม	กองสวัสดิการ ฯ	1,000,000			59,100	<p>- จัดทำผังและแผนชุมชนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของชุมชน และประชาชน ตลอดจนภาคีต่างๆ การมีส่วนร่วมจัดทำผังและแผนชุมชนด้วยตนเอง โดยการจัดประชุมเพื่อดำเนินการต่อยอดการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2554-กันยายน 2555 ได้แก่</p> <p>ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด (มิ.ย.55) ชุมชนตลาดใน (มิ.ย.55) ชุมชนเปรมประชา ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา(ก.ค.55)และชุมชน ตะวันออกวัดชัยชุมพล(ส.ค.55)</p> <p>- ผลการดำเนินงาน คือ ได้ผังและแผนชุมชนไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและเป็นสื่อในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง</p>	เป็นโครงการต่อเนื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๕

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู้งานอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	---------------------	--	-------------------------	---	---

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ

1	โครงการขยายเขตประปา	กองช่าง	797,300	70,235	867,535	858,705	ดำเนินการขยายเขตประปา ดังนี้	
						239,429	- ขยายเขตประปาด้านหลังโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลชุมชนท่าแพใต้ ผู้รับผลประโยชน์จำนวน 4 ครั้วเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						470,698	- ขยายเขตประปา ถนนเสริมชาติ ซอยข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ด้านทิศเหนือ จำนวน 4 ครั้วเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						148,578	- ขยายเขตประปา ชุมชนประชาอุทิศ ผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 5 ครั้วเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	549,600	75,000	624,600	623,819.46	ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
			623,819			121,990.64	- ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง ผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 18 ครั้วเรือน	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาพผลงานที่ได้
						187,562.45	- ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนน ยุทธศาสตร์ ซอย 19 จำนวน ครึ่งเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						150,679.48	- ขยายเขตไฟฟ้าถนนเสริมชาติ ซอย 4 ผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 4 ครึ่งเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						163,586.89	- ขยายเขตไฟฟ้าถนนประชาอุทิศ ซอย 4 จำนวนผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 2 ครึ่งเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	- ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนนสายวัฒนธรรม ระยะที่ 1 ตั้งแต่แยกตลาดเกษตร-สะพานโรงเรียนรัตนศึกษา	กองช่าง	8,500,000				ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประสานการค่าใช้จ่ายมาใหม่และดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป (งบประมาณจึงโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 12 กิจกรรม ซึ่งรายละเอียดรายงานไว้ใน ข้อ 5.1-5.12	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามเทนนิสข้างอาคารป้องกัน	กองช่าง (เงินกู้กสท.)	564,293.80			564,293.80	ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามเทนนิสข้างอาคารป้องกัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาลฯได้
5	โครงการก่อสร้างถนน/ ถนนและท่อระบายน้ำ/ ปรับปรุงผิวจราจร	กองช่าง	22,233,716			22,103,285.15	ก่อสร้างถนน/ถนนและท่อระบายน้ำ/ ปรับปรุงผิวจราจร จำนวน 12 กิจกรรม ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.1 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำคสล. (ด้านบนเป็นรางวี)พร้อม บ่อพัก ถนนตลาดใน ซอย 2 แยกซ้ายมือก่อนถึงโรงพระ 108-109	กองช่าง	490,700			490,000	ถนน คสล. และท่อระบายน้ำคสล. (ด้านบนเป็นรางวี)พร้อมบ่อพัก ถนน ตลาดใน ซอย 2 แยกซ้ายมือก่อนถึง โรงพระ 108-109 ระยะทาง 93 เมตร รางวีรวม 2 ซ้ำ 186 เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.2 ก่อสร้างปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเวชพฤษ์พิทักษ์ (ซอยพลาซ่า)	กองช่าง	556,000			554,000	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเวชพฤษ์พิทักษ์ (ซอยพลาซ่า) ปูผิวอย่างเดียวความยาว 273 เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.3 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุชาติพงศ์	กองช่าง	329,900			310,000	ถนน คสล. ซอยสุชาติพงศ์ ระยะทาง 150 เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาลฯได้
	5.4 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม บ่อพัก ถนนตลาดใน ซอย 1 (แยกหลังหอสมุด ประชาชน)	กองช่าง	703,700			694,389.96	ถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนน ตลาดใน ซอย 1 (แยกหลังหอสมุด ประชาชน) ความยาว 137 เมตร สภาพเดิมเป็นผิวแอสฟัลติก มีปัญหา น้ำท่วมขังและมีการร้องขอให้เทศบาล เข้าไปแก้ไขปัญหา (ถนนเดิมมีอยู่แล้ว)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.5 ก่อสร้างปรับปรุงถนน คอนกรีต ถนนข้างบ้านพัก นายอำเภอ	กองช่าง	176,900			176,000	ถนนคอนกรีต ถนนข้างบ้านพัก นายอำเภอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.6 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม บ่อพัก ถนนแยกราษฎร์ อุทิศ (หน้าวัดเขาปรีดี)	กองช่าง	1,145,200			1,144,000	ถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนน แยกราษฎร์อุทิศ (หน้าวัดเขาปรีดี)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาพผลงานที่ได้
	5.7 ก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน คสล. ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ถึงถนนหลังโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ (ช่วงที่ 1)	กองช่าง	1,996,500			1,927,400	ทางเดินและผนังกันดิน คสล. ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ถึงถนนหลังโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ (ช่วงที่ 1) ระยะทางประมาณ 220 เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.8 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนเปรมประชา ซอย 4	กองช่าง	390,100			390,000	ถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนเปรมประชา ซอย 4	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.9 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ถนนซอยข้างบริษัท CAT	กองช่าง	360,000			337,279.69	ถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ถนนซอยข้างบริษัท CAT	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.10 ก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนน คสล. ซอยข้างสระน้ำเจสพอร์ต ถนนราชบริพา	กองช่าง	571,600			571,000	ท่อระบายน้ำ และถนน คสล. ซอยข้างสระน้ำเจสพอร์ต ถนนราชบริพา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.11 ปรับปรุงถนนหินคลุกถนนข้างบริษัทผาทอง	กองช่าง	182,300			182,000	ถนนหินคลุก ถนนข้างบริษัทผาทอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาลฯได้
	5.12 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ (ด้านบน เป็นรางวี) ถนนหมู่บ้าน เอกวิวัฒน์ (ถนนซอย)	กองช่าง	289,600			286,000	ถนน คสล. และท่อระบายน้ำ (ด้านบน เป็นรางวี) ถนนหมู่บ้านเอกวิวัฒน์ (ถนนซอย)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.13 กิจกรรมก่อสร้างท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อบัก ถ. สำราญใจ	กองช่าง (เงินกู้กสท.)	1,911,825			1,911,825	ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบัก ถ.สำราญใจ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.14 กิจกรรมก่อสร้าง ถนนคสล.และท่อระบาย น้ำหมู่บ้านพัฒนา ช.4	กองช่าง (เงินกู้กสท.)	344,755			344,755	ถนนคสล.และท่อระบายน้ำหมู่บ้าน พัฒนา ช.4	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.15 กิจกรรมก่อสร้างถนน ทางเข้าหมู่บ้านพรศักดิ์	กองช่าง (เงินกู้กสท.)	1,617,200			1,617,200	ถนนทางเข้าหมู่บ้านพรศักดิ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.16 กิจกรรมจ้างเหมา ถนนคสล.ถนนแยกซอยประสานมิตร	กองช่าง (เงินกู้กสท.)	669,000			669,000	ถนนคสล.ถนนแยกซอยประสานมิตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.17 กิจกรรมจ้างเหมา ถนนคสล.และท่อระบายน้ำ ถ.ประชาอุทิศ ช.9	กองช่าง (เงินกู้กสท.)	1,503,637.50			1,503,637.50	ถนนคสล.และท่อระบายน้ำ ถ.ประชา อุทิศ ช.9	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.18 กิจกรรมก่อสร้าง ถนนยุทธศาสตร์ ช.7/2	กองช่าง (เงินกู้กสท.)	1,435,000			1,435,000	ก่อสร้างถนนยุทธศาสตร์ ช.7/2	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาลฯได้
	5.19 กิจกรรมก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	กองช่าง (เงินกู้กสท.)	301,000			301,000	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.เสริมชาติ ซ.2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.20 กิจกรรมถนน คสล. ถนนท่าแพเหนือ ซ.2	กองช่าง (เงินกู้กสท.)	466,146			466,146	ถนน คสล.ถนนท่าแพเหนือ ซ.2	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.21 กิจกรรมก่อสร้าง ถนนคสล.ถนนพัฒนาการ	กองช่าง (เงินกู้กสท.)	983,512.76			983,512.76	ถนนคสล.ถนนพัฒนาการ ซ.8	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.22 กิจกรรมจ้างเหมา ถนนคสล.และท่อระบายน้ำ ถ.ประชาอุทิศ ซ.9	กองช่าง (เงินกู้กสท.)	1,503,637.50			1,503,637.50	ถนนคสล.และท่อระบายน้ำ ถ.ประชา อุทิศ ซ.9	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.23 กิจกรรมก่อสร้าง ถนนยุทธศาสตร์ ซ.12	กองช่าง (เงินกู้กสท.)	1,630,800			1,630,800	ถนนยุทธศาสตร์ ซ.12	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.24 กิจกรรมก่อสร้าง ถนนคสล.หมู่บ้านโดมทอง	กองช่าง (เงินกู้กสท.)	558,836			558,836	ถนนคสล.หมู่บ้านโดมทอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.25 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ถ.ผดุงราษฎร์ ซ.2	กองช่าง (เงินกู้กสท.)	1,698,000			1,698,000	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.ผดุง ราษฎร์ ซ.2	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาลฯได้
	5.26 กิจกรรมจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคสล.และท่อ ระบายน้ำถนนเปรมประชา ช.8	กองช่าง (เงินกู้กสท.)	417,865.74			417,865.74	ถนนคสล.และท่อระบายน้ำถนนเปรม ประชา ช.8	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคารสถานที่		6,263,900			6,263,900		
	6.1 กิจกรรมก่อสร้างศูนย์ ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (ก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านนาเหนือ)	กองช่าง (เงิน อุดหนุน) (เงินรายได้)	4,000,000 3,854,908 145,092			4,000,000	ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	6.2 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาสวดพระ อภิธรรม	กองช่าง (เงินกู้กสท.)	653,400			653,400	ปรับปรุงศาลาสวดพระอภิธรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	6.3 กิจกรรมก่อสร้างเมรุวัด เขาปรีดี	กองช่าง (เงินกู้กสท.)	886,000			886,000	เมรุวัดเขาปรีดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	6.7 กิจกรรมจ้างเหมา ปรับปรุงห้องน้ำศาลา ประชาคม	กองช่าง (เงินกู้กสท.)	399,000			399,000	ห้องน้ำศาลาประชาคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาลฯได้
	6.8 กิจกรรมปรับปรุง อาคารเรียนร.ร.โคกสะท้อน (อาคารพ่อเย็น)	กองช่าง (เงินกู้กสท.)	275,500			275,500	ห้องน้ำศาลาประชาคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	6.9 ติดตั้งป้ายบอกสถานที่ ภายในของหน่วยงานของ เทศบาล	สำนักปลัดฯ	50,000			50,000	ป้ายบอกสถานที่ภายในของหน่วยงาน ของเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการก่อสร้างกำแพงกัน ดิน บริเวณแยกตลาดเกษตร	กองช่าง	761,000			760,000	กำแพงกันดิน บริเวณแยกตลาดเกษตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	จัดซื้อที่ดินบริเวณหนองป่า แก	กองช่าง	1,000,000			1,000,000	ที่ดินบริเวณหนองป่าแก	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	ก่อสร้างเขื่อนตลิ่งคลองท่า เลาจากสะพานหลัง ทม.ทส.	กองช่าง (เงินกู้กสท.)	3,006,016			3,006,016	เขื่อนตลิ่งคลองท่าเลาจากสะพานหลัง ทม.ทส.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๕

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม คู่มือเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอน ลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	--	---------------------------------	---	---

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

1	ปรับปรุงภูมิทัศน์ร.ร.เทศบาลบ้านนาเหนือ	กองช่าง (จ่ายขาด เงินสะสม)	698,000			698,000	พื้นที่ภายในโรงเรียนมีความเป็นระเบียบสวยงาม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
---	--	----------------------------------	---------	--	--	---------	---	--------------------

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๕

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุเมื่องน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------	---	---

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๕

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม คู่มือเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๕

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม คู่มือเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------------	---	---

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๕

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู้งานอย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดและการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหารถติดเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	100,000	1,042,900	1,142,900	766,083.13		
	- กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)				688,803	- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาล จำนวน 2 จุด ดังนี้ 1. ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 2 เครื่องพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตั้งและสูบน้ำออกจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย 2 จุด ได้แก่ บริเวณหลังถ้ำตลอด 1 เครื่องบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารเชิงสะพานลอยถนนทุ่งสง-ห้วยยอด จำนวน 1 เครื่องบรรจุวัตถุประสงค์ที่วางไว้จุดพื้นที่ราบลุ่ม/พื้นที่เสี่ยงภัย ได้รับการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วไม่ท่วมขัง ประชาชนได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกในการจราจรในเทศกาลต่าง ๆ (เทศกาลปีใหม่)	สำนักปลัดฯ				33,600	- จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2555 ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ รัชกาลที่ 9 โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง เจ้าหน้าที่เทศกิจ มูลนิธิ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯและอปพร. เทศบาลฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกในการจราจรในเทศกาลต่าง ๆ (เทศกาลสงกรานต์)	สำนักปลัดฯ				43,680	- จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-18 เมษายน 2555 ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบรัชกาลที่ 9 โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง เจ้าหน้าที่เทศกิจ มูลนิธิเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และ อปพร.เทศบาลฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการปรับปรุงไฟจราจร -ปรับปรุงไฟจราจรสี่แยกชัยชุมพล เป็นแบบ Digital	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ) กองช่าง	1,451,000				ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีผู้มายื่นซองประมูล 1 ราย จึงโอนเงินไปเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ	ไม่ดำเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๕

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม

สามารถลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง	กองสาธารณสุขฯ	2,568,000	262,000	2,830,000	2,826,377.05	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด การจัดเก็บขนกวาดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติในภารกิจบริการประชาชนเชิงรุก รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี
---	---	---------------	-----------	---------	-----------	--------------	---	---

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯได้
	1. กิจกรรมจ้างกวาดขยะใน เขตเทศบาล						<ul style="list-style-type: none"> - จ้างเหมากวาดขยะถนน ตรอก ซอก ซอย ในเขตเทศบาล จำนวน 45 จุด จ้างเหมากวาดขยะจำนวน 3 โซน - โซนที่ 1 จำนวน 18 สาย - โซนที่ 2 จำนวน 13 สาย - โซนที่ 3 จำนวน 14 สาย - ผลการดำเนินงานประชาชนมี ความพึงพอใจพนักงานกวาดขยะโดย ภาพรวมอยู่ในระดับดีและมีความพึง พอใจสูงสุดด้านพนักงานกวาดขยะ ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วถึงในพื้นที่ รับผิดชอบ 	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	2. กิจกรรมจ้างเหมาบรรทุกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย						- จ้างเหมาเอกชนบรรทุกขยะมูลฝอยไปกำจัดที่ตำบลกะปาง ชำระค่าขนส่งพร้อมค่าฝังกลบ (ต.ค.54-ก.ย.55)โดยมีปริมาณ 30 ตัน/วัน ดังนั้น ขยะทั้งปี 10,950 ตัน ชำระค่าขนส่งพร้อมค่าฝังกลบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี
	3. กิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด						จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล จำนวน 40 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
2	โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย)	กองช่าง สุขาฯ	844,600			797,343.94	<p>๑) จ้างลูกจ้างโครงการจำนวน ๑๓ คน</p> <p>๒) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลิตปุ๋ยจากสิ่งปฏิกูลได้ ๒๗,๐๒๐ ก.ก. - ผลิตถ่านไม้เบาและถ่านอัดแท่งได้ ๑,๘๐๔.๕๐ ก.ก. - ผลิตน้ำหมักชีวภาพได้ ๑๒,๙๐๐ ลิตร - ผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ได้ ๖๕๐ ลิตร <p>๓) การรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขยะรีไซเคิล ๓๖,๗๔๐.๒๐ ก.ก. - ขยะอินทรีย์ ๓๓๑.๒๗ ตัน - ขยะพิษ ๖๘๕ ชิ้น 	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบบุคลากรที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯ ได้
							<p>ผลที่ได้คือลดปริมาณขยะที่จะ นำไปทิ้งหรือฝังกลบ โดยมีผลการ ดำเนินงานดังนี้</p> <p>กระดาษ ชื้อ ๓๙,๗๑๖.๕๐ บาท ขาย ๕๕,๙๗๙.๙๖ บาท กำไร ๑๖,๒๖๓.๔๖ บาท</p> <p>ขวดแก้ว ชื้อ ๒๑,๖๔๕.๕๕ บาท ขาย ๒๙,๙๐๔.๗๐ บาท กำไร ๘,๒๕๙.๑๕ บาท</p> <p>พลาสติก ชื้อ ๑๑,๐๒๐.๕๐ บาท ขาย ๑๔,๐๕๙.๙๐ บาท กำไร ๓,๐๓๙.๔๐ บาท</p> <p>โลหะอลูมิเนียม ชื้อ ๒,๒๓๐.๕๐ บาท ขาย ๓,๔๗๖.๘๐ บาท กำไร ๑,๒๔๖.๓๐ บาท</p> <p>รวมชื้อ ๗๔,๖๑๓.๐๕ บาท รวม ขาย ๑๐๓,๔๒๑.๓๖ บาท รวม กำไร ๒๘,๘๐๘.๓๑ บาท</p>	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบบุคลากรที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯ ได้
3	โครงการ 84 พรรษา 84 ล้านกิโลกรัมร่วมใจรีไซเคิล เพื่อพ่อ	กองช่าง สุขาฯ	27,000				<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการประกวดภาคีเครือข่าย ดีเด่นในการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลทุก เดือน หากภาคีเครือข่ายใดได้จำนวน ที่มากที่สุดจะได้รับเกียรติบัตร โดย จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ภาคี เครือข่ายที่ชนะเลิศในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 - จำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 18 ชุมชน/14 หน่วยงาน - จำนวนวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกได้ ตั้งแต่เริ่มโครงการ(วันที่ 5 ธันวาคม 2553-ปัจจุบัน)มีปริมาณ 30,916.10 ก.ก. - ตั้งเป้าหมายไว้ตลอดโครงการ 30 ต้น 	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							- เทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับแจ้งจากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมว่าการดำเนินการโครงการดังกล่าวสามารถรวบรวมตัวเลขปริมาณวัสดุรีไซเคิลได้จำนวน 330,387,039.17 กิโลกรัมเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	
4	โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายโปร่ง(ที่พักขยะหลังภูเขาวัดชัยชุมพล)	กองช่าง สุขาฯ	240,000				- อยู่ระหว่างดำเนินการโดยงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง	- อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดประมูลครั้งที่ 3

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๕

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม คู่มือเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------	---	---

แนวทางการพัฒนาที่ 10 บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๕

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม คู่มือเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/ โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------	--	--

แนวทางการพัฒนาที่ 11 รมรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก

1	โครงการรณรงค์รักษาสุขภาพภูมิอากาศ ลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA 21 เพื่อเมืองน่าอยู่ - กิจกรรมชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง (ศูนย์การเรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อน)	ห้องสมุดประชาชน	350,000 200,000			305,286 198,771	เทศบาลเมืองทุ่งสงดำเนินกิจกรรมรณรงค์รักษาสุขภาพภูมิอากาศ ลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA 21 เพื่อเมืองน่าอยู่ รายละเอียด ดังนี้ - กิจกรรมลดโลกร้อนทุ่งสง เปิดศูนย์การเรียนรู้เมื่อ 29 ม.ค.53 สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในฐานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ห้องละร้อน ลานเรียนรู้ หอชมทัศนียภาพเรือนชาน ศึกษารวมชาติ แยกขยะลดโลกร้อน ปาเป้ากำจัด CO ₂ ไซ้เขียวรักษ์โลก บันไดงูพลังงาน มัดย้อมผ้าจากธรรมชาติ บรรลุผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยมโดยมีผู้มาร่วมกิจกรรม (ต.ค.54-ก.ย.55) จำนวน 32 ครั้ง (3,335 คน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี
---	---	-----------------	------------------------	--	--	------------------------	---	---

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- กิจกรรมส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น	กองช่าง สุขาฯ ร่วมกับกรมส่งเสริม สิ่งแวดล้อม	150,000			106,515	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ตามคำสั่งที่ ๐๔๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕</p> <p>๒. ตัวแทนเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ ณ จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการ</p> <p>๓. ประชุมคณะทำงานโครงการ พร้อมตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด/สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๔ และวิทยากร ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินงานโครงการ</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2555	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<p>๔. ตัวแทนเทศบาลและตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วม (พื้นที่ใหม่) ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕</p> <p>๕. ตัวแทนเทศบาลและตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วมศึกษาดูงานพร้อมเรียนรู้การจัดทำแผนปฏิบัติการท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านเขากลม จ.กระบี่ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕</p> <p>๖. ตัวแทนเทศบาลและตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการท้องถิ่น ณ สวนพฤษาสิริรินธร เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕</p>	