

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๖

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ โอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงาน สภาเทศบาล ฯ ได้
-------	--	-----------------------	------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ
การพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง

๑	โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม, ป้องกัน, แก้ไข ปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ		๒,๕๘๕,๒๙๕	๕๑๓,๓๑๐	๓,๐๙๘,๖๐๕	๒,๙๐๓,๑๒๒.๕๕	จัดกิจกรรมเพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ป้องกัน, แก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบ บูรณาการ ด้านกายภาพและด้าน สังคมฯ ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนื่อง
	๑.๑ ด้านกายภาพ - ดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำเหมือง ลำคลอง คู ท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลทั้งหมด	กอง สาธารณสุข ฯ/กองช่าง (งบทศบาล)	๒,๒๐๐,๐๐๐			๒,๑๗๐,๘๑๕	๑. จ้างเหมาเรือจ้างทุ่งสงดำเนินการ ดังนี้ - ขุดลอกเก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลภายใน ท่อ, รางระบายน้ำสาธารณะ ฯ ตาม ถนน ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง ทุ่งสงจำนวน ๕ โชน - ขุดลอกทางระบายน้ำและจุดรับน้ำ ทิ้งสาธารณะ(จุดเสี่ยง) ในเขตเทศบาล ฯ จำนวน ๘ จุด	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ โอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงาน สภาเทศบาล ฯ ได้
							- ปรับแต่งแนวกั้นขอบคลองทั้งสองข้าง เก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลและกำจัดวัชพืชภายในลำ คลอง จำนวน ๔ สาย ดังนี้ คลองท่าเลา คลองตม คลองท่าโหลน คลองท่าแพ	
	กิจกรรมประชุมสัมมนาการ บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ในกลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๕๑๓,๓๑๐	๖๑๓,๓๑๐	๔๖๓,๖๙๕.๕๐	๒. จัดประชุมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำ แบบบูรณาการในกลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง เพื่อเป็นการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณา การในกลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรังให้มีความ สมบูรณ์และเป็นรูปธรรมสามารถนำไปสู่ การปฏิบัติจริง ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม เทศบาล(วันที่ ๑๖ ธ.ค.) และห้องประชุม อเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค)(๑๗ ธ.ค.)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ โอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงาน สภาเทศบาล ฯ ได้
							ผลการดำเนินการ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาส่วนใหญ่มี ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ ประชุมสัมมนาต่อ“กิจกรรม ประชุมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำ แบบบูรณาการในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำ ตรัง”ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย ๔.๒๔ อยู่ ในระดับมาก โดยแยกเป็นรายด้าน เรียงลำดับ ดังนี้ ๑. สถานที่วัสดุ อุปกรณ์ ระยะเวลา จัดประชุมสัมมนา ค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ อยู่ ในระดับมาก ๒. ความรู้ที่ได้รับจากการ ประชุมสัมมนา เสวนา การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ อยู่ในระดับมาก ๓. การประสานงาน/การต้อนรับและ การอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย ๔.๒๒ อยู่ในระดับมาก	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ โอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงาน สภาเทศบาล ฯ ได้
							๔. แนวคิดที่ได้รับจากการทำแผนและ มาตรการในการจัดการน้ำแบบบูรณา การสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ๔.๑๙ อยู่ในระดับมาก ๕. เอกสารประกอบการ ประชุมสัมมนา ค่าเฉลี่ย ๔.๑๒ อยู่ใน ระดับมากและผู้เข้าร่วม ประชุมสัมมนาส่วนใหญ่มีความคิดเห็น เกี่ยวกับเนื้อหาการบรรยายของ วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย ๔.๑๙ อยู่ในระดับมาก เป็น ต้น	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ โอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงาน สภาเทศบาล ฯ ได้
	กิจกรรมการประชุม คณะทำงานการบริหาร จัดการน้ำแบบบูรณาการลุ่ม น้ำสาขาแม่น้ำตรังและ ติดตามการดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ ตามแผน ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการน้ำแบบบูรณาการลุ่ม น้ำสาขาแม่น้ำตรัง	สำนักปลัด	๑๐๔,๕๐๐			๙๐,๕๐๐	๓. จัดประชุมคณะทำงานการบริหาร จัดการน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำตรังและติดตามการดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง เพื่อระดมความ คิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการบริหารจัดการน้ำ แบบบูรณาการลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง ต่อการดำเนินโครงการประจักษ์ น้ำควนกรดและโครงการอ่างเก็บน้ำ คลองวังหีบ(โครงการตามพระราชดำริ) การบริหารจัดการลุ่มน้ำ ลำคลองใน เชิงอนุรักษ์ เพื่อวางแผนการ ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการ (จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ)และเพื่อ แก้ปัญหาและบรรเทาปัญหาความ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ โอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงาน สภาเทศบาล ฯ ได้
							เดือตร้อนของราษฎรในการบริหารจัดการ น้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรังแบบบูรณาการ เป้าหมาย ๑. ประชุมปรึกษาหารือกับ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะอนุกรรมการการ บริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.)ดร. อภิชาติ อนุกุลอำไพและคณะจำนวน ๖ คน วิศวกรผู้เชี่ยวชาญการจัดการน้ำจาก ประเทศเกาหลี จำนวน ๓ คน และ คณะทำงานการบริหารจัดการน้ำแบบ บูรณาการลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรังจากทุกภาค ส่วน ๕๐ คน ๒.การบรรยายภาพรวมและ ศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการในการบริหาร จัดการน้ำแบบบูรณาการในลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำตรัง ได้แก่ โครงการประตูระบายน้ำ ควนกรด โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังหีบ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเล็กเทศบาลเมืองทุ่ง สง	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ โอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงาน สภาเทศบาล ฯได้
	๑.๒ ด้านสังคม - จัดกิจกรรมปันจักรยาน ปลุกหญ้าแฝกอนุรักษ์พันธุ์ ปลา อนุรักษ์คลองท่าแพ	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑๘๐,๗๙๕			๑๗๘,๑๑๒.๐๔	๑. กิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์ลำ คลองท่าแพ เจริญพระเกียรติเนื่องใน โอกาส ๘๑ พรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและจัด ประชุมติดตามผลและสรุปผล ความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำ แบบบูรณาการในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำ ตรัง มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการถว ความจงรักภักดี เพื่อให้ทุกคน ตระหนักและสร้างจิตสำนึกถึงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อระดมความ คิดเห็นวางแผนการดำเนินการเพื่อ ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหา ท่วมแบบบูรณาการ(จากต้นน้ำสู่ปลาย น้ำ) โดยดำเนินการกิจกรรม ดังนี้ ๑.๑. การประชุมติดตามผลและสรุป ความก้าวหน้า 	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ โอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงาน สภาเทศบาล ฯ ได้
							การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ในกลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง และศึกษาดู งานในพื้นที่ต้นน้ำวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม หิรัญญิการ์ สวนพฤษภาสีรินทร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน ๑.๒ กิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์ลำ คลองท่าแพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาส ๘๑ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักเรียน นักศึกษาในอำเภอทุ่งสงและจังหวัด ใกล้เคียง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหมด ประมาณ ๑,๐๐๐ บาท วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ โอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงาน สภาเทศบาล ฯ ได้
							ณ บริเวณริมคลองท่าแพ โดยมี กิจกรรม ปลูกรักษ์ไม้ หญ้าแฝก ปล่อย ปลา การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อมวลชน ผลการดำเนินการ กิจกรรมครั้งที่ ๑ สรุปผล - เรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นเรื่อง ใหญ่ เป็นห่วงเรื่องการพัฒนา การ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของพวกเราที่ไปขุด ลอกลำน้ำและพลับพลึงธารใกล้จะสูญ พันธุ์และหาทางที่จะอนุรักษ์ไว้โดยจะ นำมาลองปลูกที่เมืองทุ่งสง - สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ การนำแผน ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติส่วนใหญ่วิธี แก้ปัญหาในอดีตวิศวกร คิดแต่เรื่อง ของโครงสร้างที่เป็นของแข็ง ที่ไป เปลี่ยนสภาพธรรมชาติ นอกจาก แก้ปัญหาไม่ได้แล้วยังทำให้เกิดปัญหา รุนแรงกว่าเดิมและจากการที่ได้ไปดู คลองในเทศบาลทุ่งสง	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ โอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงาน สภาเทศบาล ฯได้
							ข้างหนึ่งใช้แบบธรรมชาติ อีกฝั่งหนึ่ง เป็นคอนกรีต ทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่ดี ลำน้ำมีความสวยงาม - การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก จากการที่ได้เห็นเทศบาลหลายๆ แห่ง ส่วนใหญ่มีคลอง ถมคลอง แทนที่จะ ขยายคลองก็ทำกำแพงเหมือนคู มอง อะไรไม่เห็น แต่อำเภอเมืองทุ่งสงใช้วิธี บริหารจัดการเข้ามาช่วย ซึ่งเป็นเรื่อง ที่ดี - โครงการที่ทางชลประทานจังหวัด ได้ขอไปยังไม่ไปถึงไหนนโยบายของ รัฐบาลโครงการเรื่องน้ำทั้งหมดจะต้อง ไปสู่การพิจารณาของ คณะกรรมการ บริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.) ที่มีรองนายก ต้องรอให้โครงการ ๓๕๐,๐๐๐ ล้าน เรียบร้อยก่อน - ปัญหาน้ำที่สำคัญเร่งด่วนคือน้ำเพื่อ การประปา เพื่อการขยาย ภาคอุตสาหกรรม	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ โอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงาน สภาเทศบาล ฯได้
							กิจกรรมครั้งที่ ๒ ๑. จากการจัดทำกิจกรรมอนุรักษ์ พัฒนาและอนุรักษ์ลำคลองท่าแพ และการให้ความร่วมมือของประชาชน และความร่วมมือจากเรือนจำอำเภอ ทุ่งสงในการนำผู้ต้องขังมาร่วมทำ ความดีบำเพ็ญประโยชน์ในการขุด ลอกคลอง ปรับภูมิทัศน์คลอง ดูแล รักษาความสะอาดคลอง และขยาย คลองท่าแพให้กว้างขึ้นโดยมีคุณคำณ หว่างหวังศรี จากรายการเกษตรฮอต นิวส์ ไทยทีวีสีช่อง ๓ มาจัดทำสคู๊ป ข่าวและบันทึกภาพบรรยากาศใน คลองท่าแพ และคุณคำณ หว่างหวัง ศรี ได้ร่วมปลูกหญ้าแฝกและปล่อย ปลาพื้นถิ่นลงสู่คลองท่าแพ ๒. กิจกรรมร่วางเวียนครกซึ่ง ประชาชนทุกภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมใน วันนี้ได้ร่วมกันเต้นกันอย่างสนุกสนาน	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ โอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงาน สภาเทศบาล ฯ ได้
							ซึ่งบรรยากาศภายในบริเวณคลองท่า แพมีความสนุกสนาน และบ่งบอกถึง ความสามัคคีระหว่างชุมชนและ เทศบาลในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรม ให้เกิดผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ๓. มีปัญหากิจกรรมสินค้า O-TOP ของ พื้นบ้านของชาวจังหวัด นครศรีธรรมราชและการจำหน่ายถ่าน ที่เผาจากธรรมชาติ	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ โอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงาน สภาเทศบาล ฯ ได้
๒	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ระบบนิเวศคลองท่าแพอย่าง มีส่วนร่วมแบบบูรณาการ	งานวิจัยฯ กองวิชาการฯ (งบเทศบาล)	๘๔๘,๖๐๐			๖๓๒,๖๐๐.๐๐	จ้างที่ปรึกษาวิจัยโครงการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูระบบนิเวศคลองท่าแพอย่างมี ส่วนร่วมแบบบูรณาการ ดังนี้	
	๒.๑ กิจกรรมการศึกษา นิเวศวิทยาคลองท่าแพ	งานวิจัยฯ กองวิชาการฯ	๒๑๖,๐๐๐					ไม่ดำเนินการ (โอนลดไปดำเนินการ กิจกรรมอื่น)
	๒.๒ กิจกรรมการฟื้นฟูและ อนุรักษ์ป่าพื้นที่ดินคลอง ท่า แพ (ป่าแก้มช้างคั่นถิ่น กระต๊องคลอง)	งานวิจัยฯ กองวิชาการฯ	๒๕๔,๘๐๐			๒๕๔,๘๐๐	จ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วิทยาเขตไสใหญ่เป็นที่ปรึกษาวิจัยเพื่อ หาแนวทางฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าพื้นที่ ดินคลองท่าแพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๒.๓ กิจกรรมพัฒนาระบบ การบริหารจัดการคลองที่ไหล ผ่านเขตเทศบาลเมือง หุ่น สง โดยชุมชนและเยาวชนมีส่วนร่วม	งานวิจัยฯ กองวิชาการฯ	๑๘๗,๘๐๐			๑๘๗,๘๐๐	จ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วิทยาเขตไสใหญ่เป็นที่ปรึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ คลองที่ไหลผ่านเขตเมืองหุ่นสงโดย ชุมชนและเยาวชนมีส่วนร่วม	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ โอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงาน สภาเทศบาล ฯ ได้
	๒.๔ กิจกรรมศึกษาแนว ทางการพัฒนาการใช้ที่ดิน ประเภทเกษตรกรรม ที่อยู่ อาศัย และพื้นที่บริเวณริม คลองท่าแพ เพื่ออนุรักษ์ คลองท่าแพ โดยชุมชนและ เยาวชนมีส่วนร่วม	งานวิจัยฯ กองวิชาการฯ	๑๙๐,๐๐๐			๑๙๐,๐๐๐	จ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วิทยาเขตไสใหญ่เป็นที่ปรึกษาวิจัย พัฒนาการใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรม ที่ อยู่อาศัย และพื้นที่บริเวณริมคลองท่า แพ เพื่ออนุรักษ์คลองท่าแพ โดย ชุมชนและเยาวชนมีส่วนร่วม	ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๖

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	--	-----------------------	------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	---	---

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

๑	โครงการจัดทำผังและ แผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม	กอง สวัสดิการ ฯ	๗๐๐,๐๐๐			๓๖,๓๗๐	ดำเนินการจัดทำผังและแผนชุมชน แบบมีส่วนร่วมให้เป็นปัจจุบันและ สมบูรณ์ จำนวน ๑๙ ชุมชน เพื่อเป็น คู่มือในการพัฒนาชุมชนและเป็นไป ตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ดำเนินการตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕- กันยายน ๒๕๕๖ โดย ดำเนินการดังนี้ - นัดประชาชนในชุมชนเพื่อทบทวน ผังและแผนชุมชนที่ได้ดำเนินการไป แล้ว - สํารวจข้อมูลในชุมชนเพิ่มเติม เพื่อนํามาวិเคราะห์ ปรับปรุงผังและ แผนชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เป็นโครงการต่อเนื่อง)
---	---	--------------------	---------	--	--	--------	---	--

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							ผลการดำเนินงาน ๑. ชุมชนและประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดทำผังและแผนชุมชนได้ ๒. ชุมชนมีผังและแผนชุมชน เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระเบียบและยั่งยืน ๓. มีกิจกรรมตามความต้องการเกิดขึ้นในชุมชนตลอดถึงสามารถนำโครงการต่างๆ ในแผนไปสู่การปฏิบัติได้ ๔. ชุมชนสามารถนำเอาแผนชุมชนไปแก้ไขปัญหาชุมชนได้	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๖

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลใน การโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการ ประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ
-------	--	-----------------------	------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ

๑	โครงการขยายเขตประปา	กองช่าง (งบเทศบาล)	๗๙๗,๓๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๙๙๗,๓๐๐	๙๔๖,๖๘๘	ดำเนินการขยายเขตประปา ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						๑๗๘,๕๙๔	บริเวณชุมชนท่าแพใต้ (ฝั่งตรงข้าม ศาลาชุมชน) จำนวน ๒๐ ครัวเรือน	
						๖๒,๓๖๑	บริเวณถนนสำโรง (ชุมชนหัวสะพาน เหล็ก) จำนวน ๑๐ ครัวเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						๖๗,๐๖๖	บริเวณถนนเสริมชาติ จำนวน ๗ ครัวเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						๑๘๕,๒๒๕	- บริเวณซอยพันสอง ถนนประชา อุทิศ จำนวน ๑๐ ครัวเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						๓๖,๔๕๕	- บริเวณถนนพัฒนา ซอย ๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						๕๔,๕๓๒	- ซอยหลังบ่อนวัว (เก่า) ชุมชน บ้านนาเหนือ จำนวน ๕ ครัวเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						๑๑,๕๑๑	- ข้างศาลาชุมชนบ้านนาเหนือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลใน การโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการ ประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ
							- บริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย ๑๓ จำนวน ๑๐ ครีวเรือน	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
						๑๖๖,๘๘๕	- บริเวณถนนประชาอุทิศ ๔ ครีวเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						๖๗,๐๖๖	- บริเวณถนนเสริมชาติ จำนวน ๕ ครีวเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						๕๔,๕๓๒	- บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาลบ้าน นาเหนือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						๖๒,๓๖๑	- บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ (บริเวณ ถนนสำโรง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ	กองช่าง (งบเทศบาล)	๕๕๙,๖๐๐	๑,๐๑๐,๐๐๐	๑,๕๕๙,๖๐๐	๑,๔๘๙,๐๖๓.๗๑ ๙๓๒,๕๑๙.๖๘	ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี้ - โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่ง สงและเมรุเผาศพวัดเขาปรีดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						๑๒,๐๒๔.๑๘	- ไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านเอกวัดน์	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลใน การโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการ ประเมินผลและ รายงานสภาพเทศบาล ฯ
						๔๘๓,๙๑๕.๘๒	- ทางเข้าสวนพฤกษาสีรินธร	อยู่ระหว่างดำเนินการ
						๑๐,๒๒๔.๕๒	- ถ.ทุ่งสง-นาบอน ซอย ๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						๕๐,๓๗๙.๕๑	- ถ.ทุ่งสง-นาบอน ซอย ๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
							- บริเวณถนนสำโรง ซอย ๔	การไฟฟ้ายังไม่แจ้งยอด ค่าใช้จ่าย
๓	โครงการก่อสร้างถนน/ ถนนและท่อระบายน้ำ/ ปรับปรุงผิวจราจร ๓.๑ ก่อสร้างปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนผดุงราษฎร์ ตั้งแต่หน้าโรงแรมไทย วัฒนาโฮเต็ล ถึงบริเวณสี่ แยกร้านข้าวไทย	กองช่าง กองช่าง	๓๐,๑๗๕,๕๗๐ ๗๓๔,๘๐๐			๑๗,๙๖๘,๐๖๗.๗๕ ๖๑๕,๐๐๐	ก่อสร้างถนน/ถนนและท่อระบาย น้ำ/ปรับปรุงผิวจราจร จำนวน ๑๖ กิจกรรม ดังนี้ ถนนผดุงราษฎร์ตั้งแต่หน้าโรงแรม ไทยวัฒนาโฮเต็ลถึงแยกร้านข้าวไทย เป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตความกว้างประมาณ ๑๐.๐๐ ม. ความยาวประมาณ ๑๗๗.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๐.๐๐ ตร.ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลใน การโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการ ประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ
	๓.๒ ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม บ่อพักถนนหมู่บ้านสายสมร (หลังแฟลตเทศบาล)	กองช่าง	๑,๓๖๕,๓๐๐			๑,๑๘๐,๐๐๐	- ถนนคสล.และท่อระบายน้ำคสล. (ด้านบนเป็นรางวีพร้อมบ่อพักความ ยาวรวมทั้ง ๒ ข้างไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ม.และถนนคสล.ขนาดกว้าง ๖.๓๐ ม. ยาว ๑๗๖ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๘.๘๐ ตร.ม. ซึ่งจะช่วยให้การจราจรไปมา สะดวกสบายลดอุบัติเหตุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๓ ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน นิกรบำรุง ตั้งแต่หน้าร้าน บุญแสงการแวน ถึงบริเวณ หน้าแยกตลาดสด	กองช่าง	๑,๒๓๙,๔๐๐			๙๕๙,๐๐๐	ถนนนิกรบำรุงตั้งแต่หน้าร้านบุญ แสงการแวนถึงแยกตลาดสดเป็น ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. ความกว้าง เฉลี่ยประมาณ ๑๐.๐๐ ม. ประมาณ ๒๗๙ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตร.ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลใน การโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการ ประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ
	๓.๔ ก่อสร้างปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนศิลปนุสรณ์ ตั้งแต่หน้าไทยบำรุงถึง วงเวียนหอนาฬิกา	กองช่าง	๒,๐๙๖,๐๐๐			๑,๕๙๐,๐๐๐	ถนนศิลปนุสรณ์หน้าร้านไทยบำรุง ถึงวงเวียนหอนาฬิกาช่วงที่ ๑ เป็น ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. กว้าง ประมาณ ๑๐.๐๐-๑๑.๕๐ ม. ความยาวประมาณ ๒๘๓ ม.หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๗.๐๐ ตร. ม. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ประมาณ ๑๑.๐๐-๒๗.๕๐ ม. ความยาวประมาณ ๑๑๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลใน การโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการ ประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ
	๓.๕ ก่อสร้างปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนชนปรีดา ตั้งแต่หน้าเทศบาลฯ ถึง สี่แยกชนปรีดา	กองช่าง	๓,๓๒๒,๔๐๐			๒,๕๗๕,๐๐๐	ถนนชนปรีดาตั้งแต่หน้าเทศบาล เมืองทุ่งสงถึงสี่แยกชนปรีดาเป็น ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ ๑๕.๐๐ ม. ยาว ประมาณ ๕๙๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๙๒๕.๐๐ ตร.ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๖ ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ธรรมสุนทรอุทิศ ตั้งแต่ แยกหน้าตลาดสด ถึงถนน ภราดร	กองช่าง	๘๑๘,๐๐๐			๖๙๐,๐๐๐	ถนนธรรมสุนทรอุทิศ ตั้งแต่แยก หน้าตลาดสดถึงถนนภราดรเป็น ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความ กว้างเฉลี่ยประมาณ ๑๑.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๑๖๘.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๘๔๘.๐๐ ตร.ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลใน การโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการ ประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ
	๓.๗ ก่อสร้างถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อ ระบายน้ำ (ด้านบนเป็นราง วี) พร้อมบ่อพัก ถนน พัฒนาการ ซอย ๑๐ (หลัง ศูนย์เครื่องจักรกล)	กองช่าง	๑,๕๘๗,๑๐๐			๑,๔๐๔,๐๐๐	ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตและท่อ ระบายน้ำ(ด้านบนเป็นรางวี)พร้อม บ่อพักบ่อพัก ถนนพัฒนาการ ซอย ๑๐ (หลังศูนย์จักรกล เทศบาลเมือง ทุ่งสง)หนาเฉลี่ยเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๖.๔๐ ม. ความ ยาว ประมาณ ๒๓๓.๐๐ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๓.๐๐ ตร.ม. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ $\varnothing$ ๐.๐๔ เมตร (ด้านบนเป็นรางวี)พร้อมบ่อ พักความยาว รวมทั้งสองข้างไม่ น้อยกว่า ๔๖๖.๐๐ ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลใน การโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการ ประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ
	๓.๘ ก่อสร้างถนนเลียบบทาง รถไฟทุ่งสง - กันตัง	กองช่าง (เงินกู้ กสท)	๙,๘๓๐,๐๐๐			๒,๒๒๓,๗๖๗.๗๕	- ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตบดอัดแน่นหนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๗.๕๐ ม. ยาวประมาณ ๙๕๕.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๓๐๐.๐๐ ตร.ม. - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ $\varnothing$ ๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ม. - ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด ๑.๘๐ x ๒.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. (๒ ช่อง) จำนวน ๑ จุด - ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด ๑.๘๐ x ๒.๐๐ ม. ยาว ๖.๐๐ ม. (๒ ช่อง) จำนวน ๑ จุด - ติดเส้นทาสีจราจร, ติดตั้งป้ายจราจร, ท่อระบายน้ำลอด	รอซ่อมงานระงับการ เบิกจ่ายงานงวดที่ ๓, ๔, ๕ เบิกจ่าย ๒,๒๒๓,๗๖๗.๗๕ บาท

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลใน การโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการ ประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ
	๓.๙ ปรับปรุงสามแยก ประชาอุทิศ	กองช่าง	๖๔๙,๙๐๐				- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๐๐ ตร.ม. (รวมพื้นที่ปรับลดระดับทางเท้า) - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. $\varnothing$ ๐.๖๐ ม. และ $\varnothing$ ๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ม. - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคันหิน กว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๓๑.๐๐ ม. - ก่อสร้างคันหินรางต้น พร้อมถมดินปลูกหญ้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ รอการรถไฟอนุมัติการใช้พื้นที่
	๓.๑๐ ปรับปรุงทางแยก ชนปรีดา	กองช่าง	๑,๘๐๐,๐๐๐				- ขยายช่องทางจราจรเลียวยซ้าย ๒ ช่องทาง พร้อมปรับปรุงผิวจราจร	อยู่ระหว่างดำเนินการ ช่างควบคุมงานแจ้ง ยกเลิก

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลใน การโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการ ประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ
	๓.๑๑ ซ่อมแซมถนน คสล. (ทางจักรยาน) และดาดหิน ใหญ่ย่านวรมคลองท่าแพ	กองช่าง (จ่ายขาด เงินสะสม)	๑,๗๑๓,๓๗๐			๑,๗๑๒,๐๐๐	- ซ่อมแซมถนน คสล. และดาดหิน ใหญ่ย่านวรมคลองท่าแพ จำนวน ๑๐ จุด ความยาวรวม ๒๙๖.๐๐ ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๑๒ ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) ถนน ประชาอุทิศ ซอย ๖ (ต่อ จากเดิม)	กองช่าง (อุดหนุน ทั่วไป)	๖๘๖,๑๐๐			๖๘๖,๑๐๐	- ถนน คสล. กว้าง ๒.๔๐ - ๒.๙๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๐.๐๐ ตร.ม. - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. A ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักส่วนบนเป็น รางวี คสล. ความยาวรวมทั้งสอง ข้างไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลใน การโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการ ประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ
	๓.๑๓ ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำพร้อมราง วี ถนนพัฒนาการ ซอย ๙	กองช่าง (อุดหนุน ทั่วไป)	๔๗๑,๐๐๐			๔๗๑,๐๐๐	- ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๒๐ ม. ยาว ๖๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๐๐ ตร. ม. - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. A ๐.๔๐ ม. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม บ่อพัก ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่ น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๑๔ ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ (ด้านบน เป็นรางวี) ถนนซอยหน้า โรงเรียนสตรีทุ่งสง	กองช่าง (อุดหนุน ทั่วไป)	๓๖๙,๒๐๐			๓๖๙,๒๐๐	- ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๔๐ - ๒.๔๐ ม. ยาว ๖๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๑.๐๐ ตร.ม. - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. A ๐.๔๐ ม. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม บ่อพัก ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่ น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๑๕ ก่อสร้าง คสล.ท่าแพ ใต้(สายเก่า)	กองช่าง (อุดหนุน เฉพาะกิจ)	๒,๖๐๖,๐๐๐			๒,๖๐๖,๐๐๐	ถนนคสล.ท่าแพใต้(สายเก่า)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลใน การโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการ ประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ
	๓.๑๖ อุดหนุนส่วนราชการ (แขวงการทางนครศรีฯที่ ๒ ปรับปรุงผิวจราจร)	กองช่าง (อุดหนุน ทั่วไป)	๘๘๗,๐๐๐			๘๘๗,๐๐๐	ปรับปรุงผิวจราจรในเขตเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างสะพาน ๔.๑ ก่อสร้างสะพานเหล็ก หน้าวัดเขาปรีดี	กองช่าง (อุดหนุน ทั่วไป)	๓,๓๕๗,๙๐๐ ๒๔๓,๗๐๐			๓,๑๙๕,๙๐๐ ๒๔๓,๗๐๐	ก่อสร้างสะพาน จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้ - สะพานเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๔.๒ ก่อสร้างสะพาน โครงสร้างเหล็กพื้น คอนกรีตพร้อมราวกันตก (เข้าชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด)	กองช่าง (อุดหนุน ทั่วไป)	๑๙๕,๘๐๐			๑๙๕,๘๐๐	- สะพานโครงสร้างเหล็กพื้น คอนกรีตพร้อมราวกันตก (เข้า ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด) ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๔.๓ ก่อสร้างสะพานเหล็ก ข้ามคลองท่าเลา	กองช่าง (อุดหนุน ทั่วไป)	๑,๕๙๓,๐๐๐			๑,๕๓๑,๐๐๐	- สะพานเหล็กข้ามคลองท่าเลา กว้าง ๒.๘๐ ม. ยาว ๒๘.๐๐ ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลใน การโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการ ประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ
	๔.๔ ก่อสร้างสะพานเหล็ก คนเดินข้าม บริเวณหลัง โรงเรียนรัตนศึกษา (ชาย เขา)	กองช่าง (อุดหนุน ทั่วไป)	๘๕,๔๐๐			๘๕,๔๐๐	- สะพานเหล็กคนเดินข้าม กว้าง ๑.๔๕ ม. ยาว ๑๐.๖๐ ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๔.๕ ก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัด โคกสะท้อน	กองช่าง จ่ายขาด เงินสะสม	๑,๒๔๐,๐๐๐			๑,๒๔๐,๐๐๐	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัด โคกสะท้อน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคารสถานที่	กองช่าง	๖๙,๖๘๒,๔๙๐			๓๑,๗๑๓,๑๒๐	ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้	
	๕.๑ กิจกรรมก่อสร้างศูนย์ ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (ก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านนาเหนือ)	กองช่าง (อุดหนุน ทั่วไป)	๘๙๖,๕๐๐			๘๙๖,๕๐๐	อาคารศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญา ผู้สูงอายุ ก่อนนี้ผูกพันจากปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ชำระทั้งหมด ๗ งวด งวดที่ ๑ ๔๘๙,๖๕๐ งวดที่ ๒ ๓๓๔,๔๗๕ งวดที่ ๓ ๔๘๙,๖๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลใน การโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการ ประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ
							งวดที่ ๔ ๔๘๙,๖๕๐ งวดที่ ๕ ๔๘๙,๖๕๐ งวดที่ ๖ ๔๘๙,๖๕๐ งวดที่ ๗ ๑,๗๑๓,๗๗๕ รวมทั้งหมด ๔,๘๙๖,๕๐๐	
	๕.๒ โครงการก่อสร้าง อาคารตลาดสดชั้น ๓ และ ชั้น ๔ เพื่อใช้เป็นที่เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียนอนุบาล โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่ง สง	กองช่าง (อุดหนุน ทั่วไป)	๔๖๙,๘๐๐			๔๖๐,๐๐๐	- ก่อสร้างผนังอลูมิเนียมกัน ทางเข้า-ออก จำนวน ๒ จุด (ชั้น ๓) - ก่อสร้างบันไดและราวกันตกขึ้น ชั้นดาดฟ้า - ก่อสร้างกันสาด ชั้น ๔ - ก่อสร้างหลังคา Metal Sheet หนา ๐.๓๕ มม. พร้อมโครงหลังคา เหล็ก - ก่อสร้างผนังอลูมิเนียมห้องเรียน (ชั้น ๔) - รื้อถอนเสาวิฑูรย์บนดาดฟ้า ชั้น ๔ ความสูงประมาณ ๑๕.๐๐ ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลใน การโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการ ประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ
	๕.๓ โครงการปรับปรุง ร้านค้าและอาคารเก็บ อุปกรณ์สินค้าภายในสวน พฤกษาสิริธร	กองช่าง (อุดหนุน ทั่วไป)	๕๓๓,๔๐๐			๕๓๓,๐๐๐	- ซ่อมแซมปรับปรุงร้านค้า - ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเก็บ อุปกรณ์สินค้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๕.๔ ก่อสร้างโรงเรียนรี สอร์ทอนุบาล	กองช่าง (อุดหนุน ทั่วไป)	๒๒,๗๑๐,๐๐๐				- ก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง - ก่อสร้างลานจอดรถและภูมิทัศน์ ผังบริเวณ - งานระบบต่างๆ เช่น ระบบ ระบายน้ำ, ระบบไฟฟ้า (บางส่วน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างโรงอาหาร
	๕.๕ ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคาร โรงยิมส์เนเชียมสนาม แบดมินตัน	กองช่าง (อุดหนุน ทั่วไป)	๑๑๖,๓๔๐			๑๑๕,๖๓๐	- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้อง ส้วม อาคารโรงยิมส์เนเชียม สนาม แบดมินตัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๕.๖ ก่อสร้างอาคารเรียน อนุบาล ๑ (๒ ชั้น) โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ้ง สง	กองช่าง (อุดหนุน ทั่วไป)	๑๑,๓๔๕,๐๐๐			๕,๗๖๖,๖๐๐	- อาคารเรียนอนุบาล ๑ (๒ ชั้น) จำนวน ๑ หลัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลใน การโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการ ประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ
	๕.๗ ปรับปรุงศูนย์จักรกล เป็นอาคารเรียนชั่วคราว	กองช่าง (อุดหนุน ทั่วไป)	๑,๑๔๒,๑๐๐			๑,๑๔๐,๐๐๐	- ปรับปรุงศูนย์จักรกลเป็นอาคาร เรียนชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลรี สอร์ท จำนวน ๖ ห้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๕.๘ ปรับปรุงพื้นสนาม เทนนิสข้างอาคารบรรเทา สาธารณภัย	กองช่าง (จ่ายขาด เงินสะสม)	๓๙๕,๓๐๐			๓๙๒,๐๐๐	- ปรับปรุงพื้นสนามเทนนิสข้าง อาคารบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ สนาม ๒ คอร์ต	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๕.๙ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติ ธรรมและประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา	กองช่าง (อุดหนุน ทั่วไป)	๘,๔๙๑,๐๐๐			๘,๔๙๑,๐๐๐	- ก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา กว้าง ๑๗.๐๐ ม. ยาว ๒๖.๐๐ ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๕.๑๐ ปรับปรุงเมรุเผาศพ วัดท่าแพ	กองช่าง (อุดหนุน ทั่วไป)	๓,๓๐๓,๐๐๐			๓,๓๐๓,๐๐๐	- ปรับปรุงเมรุเผาศพวัดท่าแพ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓.๖๐ ม. - ก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลใน การโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการ ประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ
	๕.๑๑ โครงการก่อสร้าง สถานีขนส่งย่อยเทศบาล เมืองทุ่งสง	กองช่าง (เงินกู้กสท)	๑๗,๔๙๐,๐๐๐			๗,๘๒๕,๓๙๐	- ก่อสร้างอาคารสถานีขนส่งย่อย จำนวน ๑ หลัง - ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ - ก่อสร้างลานจอดรถ - งานระบบต่างๆ เช่น ระบบ ระบายน้ำ, ระบบไฟฟ้า - ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ จำนวน ๖ หลัง - ก่อสร้างบ้านพักสรรพสามิต จำนวน ๔ หลัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	๕.๑๒ โครงการก่อสร้าง หอสมุดประชาชนอำเภอ ทุ่งสง	กองช่าง เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	๒,๗๙๐,๐๐๐			๒,๗๙๐,๐๐๐	หอสมุดประชาชนอำเภอทุ่งสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	ก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมคลองไส้ไก่ ส่วนท้ายบรรจบคลองท่า แพ สวนพฤษภาสิรินธร	กองช่าง (จ่ายขาด เงินสะสม)	๕๐๑,๗๐๐			๔๖๖,๔๐๐	- ก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งริม คลองไส้ไก่ ความสูง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๗.๐๐ ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลใน การโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการ ประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ
๗	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คลองท่าเสา จากสะพาน หลังเทศบาลเมืองทุ่งสง ถึง หัวสะพานเหล็ก	กองช่าง (เงินกู้กสท)	๓๗,๕๘๘,๐๐๐			๓๓,๔๘๘,๘๓๔	- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. สูง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๑๕๕.๐๐ ม. - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ๐.๓๐ ม. พร้อมบ่อพัก ยาว ๑,๖๗๐.๐๐ ม. - ก่อสร้างสะพานขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๑.๐๐ ม. - ก่อสร้างทางลาด กว้าง ๔.๒๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. - ขุดลอกคลอง กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. ยาว ๘๓๕.๐๐ ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๖

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-------------------------	--	-------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

๑	โครงการปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลเมืองทุ่งสง - กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง	กองช่าง (อุดหนุนทั่วไป)	๘๖๙,๓๐๐				ปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลเมืองทุ่งสง	ยกเลิกไม่ดำเนินการ โอนเงินไปดำเนินการภารกิจอื่น
๒	โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณหนองป่าแก	กองช่าง (อุดหนุนทั่วไป)	๒,๒๐๐,๐๐๐			๒,๑๐๐,๐๐๐	จัดซื้อที่ดินบริเวณหนองป่าแกคิดเป็นเงินจำนวน ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายขาดเงินสะสม ๘๐๐,๐๐๐ บาท รายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๖

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯได้
-------	--	-----------------------	------------------------	-------------------------	--	---------------------------------	---	---

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่สาธารณะโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๖

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปกป้องกันน้ำท่วม สุขอนามัยอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/ โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯ ได้
-------	--	-----------------------	------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	--	--

แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม

๑	โครงการตลาดสด/ร้านค้า น้ำซึ่	กองช่าง	๔,๔๔๐,๘๕๐			๔,๔๒๖,๘๕๐	ดำเนินโครงการตลาดสด/ ร้านค้าน้ำซึ่ ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๑ ปรับปรุงแผงขายสุกร ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง	กองช่าง (อุดหนุน ทั่วไป)	๘๙๙,๖๐๐			๘๙๙,๖๐๐	- ปรับปรุงแผงขายสุกรตลาด สดเทศบาลเมืองทุ่งสง	
	๑.๒ ปรับปรุงตลาดสด เทศบาลเมืองทุ่งสง	กองช่าง (อุดหนุน ทั่วไป)	๓,๕๔๑,๕๐๐			๓,๕๒๓,๕๐๐	- ขัดล้างทำความสะอาดพื้นเดิม, ปรับปรุงระดับพื้นที่ด้วยปูนทราย และปูพื้นด้วยกระเบื้องคอนกรีต - ทำความสะอาดคูระบายน้ำ, ปรับปรุงฝาเหล็กคูระบายน้ำ - ซ่อมแซมแผง คสล. ที่ชำรุด พร้อมทาสี	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/ โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯได้
	๑.๓ จ้างเหมาเอกชนกำจัด หนูและแมลงสาบ	กอง สาธารณสุข (งบเทศบาล)	๖๕,๗๕๐			๖๕,๗๕๐	ดำเนินการจ้างเหมาเอกชน กำจัดหนูและแมลงสาบบริเวณ ตลาดสดเทศบาล ตลาดใต้รุ่ง ตลาดธรรมสุนทรอุทิศและ บริเวณถนนราตรและสถานที่ จำหน่ายอาหารในที่หรือทาง สาธารณะให้ได้มาตรฐานโดยใช้ วิธีแบบผสมผสาน ดำเนินการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง กันยายน ๒๕๕๖ ผลการดำเนินการและความพึง พอใจของผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ โดยสรุปว่า ร้อยละ ๘๕.๑ เห็น ด้วยในการจัดทำโครงการและ ร้อยละ ๖๘.๓ พบว่า จำนวน หนูลดลงหลังจากที่บริษัทเอกชน เข้ามาดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นโครงการต่อเนื่อง

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๖

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯ ได้
-------	---	-----------------------	------------------------	-------------------------	--	---------------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๖

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่มิเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ ๘ จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธภัยและการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ		๑๕๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๑๕๘,๖๙๖	ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธภัยและการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ ดังนี้	
---	--	--	---------	--------	---------	---------	---	--

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
	- กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาล	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	๑๐๐,๐๐๐			๘๗,๖๔๖	- ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๒ นิ้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ จากโครงการชลประทาน นครศรีธรรมราช จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงภัยหลังถ้ำตลอด จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณจุดเสี่ยงภัยศาลาที่พักผู้โดยสารเชิงสะพานลอยถนนทุ่งสง-ห้วยยอด จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งผลการดำเนินการทำให้จุดพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถระบายน้ำออกอย่างรวดเร็ว น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
	- กิจกรรมฝึกอบรมและ รณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุบนถนน	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	๕๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๗๑,๐๕๐	- จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ รัชกาลที่ ๙ โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง เจ้าหน้าที่เทศกิจ มูลนิธิ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯและอปพร.เทศบาลฯ (จำนวนเงิน ๓๐,๔๕๐)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							- จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ รัชกาลที่ ๙ โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง เจ้าหน้าที่เทศกิจมูลนิธิ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และ อปพร.เทศบาลฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (จำนวนเงิน ๔๐,๖๐๐)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
๒	โครงการปรับปรุงไฟจราจร	สำนักปลัดฯ	๑,๔๒๖,๒๐๐			๑,๒๖๒,๐๐๐	ปรับปรุงและติดตั้งไฟจราจรในเขตเทศบาลรายละเอียด ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	-ปรับปรุงไฟจราจรทางแยกชัยชุมพล		๑,๔๒๖,๒๐๐			๑,๒๖๒,๐๐๐	๑. ปรับปรุงและติดตั้งไฟจราจรสี่แยกชัยชุมพล ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลเมืองทุ่งสง ดำเนินการช่วงเดือน ก.ย. ๕๖ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเกิดผล ดังนี้ - สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการใช้รถใช้ถนนของประชาชนได้มากขึ้น - ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น	
	-ปรับปรุงไฟจราจรหน้าห้องสมุด	สำนักปลัดฯ					ปรับปรุงและติดตั้งไฟจราจรหน้าห้องสมุด	อยู่ระหว่างดำเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๖

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ โอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงาน สภาเทศบาล ฯ ได้
-------	--	-----------------------	------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ ๙ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม

สามารถลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของเมือง	กอง สาธารณสุขฯ	๗,๙๑๖,๕๖๐	๖๕๑,๐๐๐	๘,๕๖๗,๕๖๐	๘,๒๘๓,๕๖๔	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด การจัดเก็บขนกวาดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติในการกิจบริการประชาชนเชิงรุก รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้	
---	---	-------------------	-----------	---------	-----------	-----------	---	--

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ โอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงาน สภาเทศบาล ฯได้
	๑. กิจกรรมจ้างกวาดขยะใน เขตเทศบาล		๓,๔๔๔,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๓,๘๐๓,๐๐๐	๓,๘๐๒,๐๖๐	- จ้างเหมากวาดขยะถนน ตรอก ซอก ซอย ในเขตเทศบาล จำนวน ๔๒ จุด จ้างเหมากวาดขยะจำนวน ๓ โชน (๔๒ คน) - ผลการดำเนินงานประชาชนมี ความพึงพอใจพนักงานกวาดขยะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีและมี ความพึงพอใจสูงสุดด้านพนักงาน กวาดขยะปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วถึงใน พื้นที่รับผิดชอบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นโครงการต่อเนื่อง
	๒. กิจกรรมจ้างเหมาบรรทุก ขยะและกำจัดขยะมูลฝอย		๒,๘๐๐,๐๐๐			๒,๕๑๗,๐๘๐	- จ้างเหมาเอกชนบรรทุกขยะมูล ฝอยไปกำจัดที่ตำบลกะปาง โดยมี ปริมาณ ๓๐ ตัน/วัน ดังนั้น ขยะ ทั้งปี ๑๐,๙๕๐ ตัน ชำระค่าขนส่ง พร้อมค่าฝังกลบ (ต.ค.๕๕-ก.ย.๕๖)	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นโครงการต่อเนื่อง
	๓. กิจกรรมดูแลรักษาความ สะอาด		๑,๖๗๒,๕๖๐	๒๙๒,๐๐๐	๑,๙๖๔,๕๖๐	๑,๙๖๔,๔๒๔	จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด ในเขตเทศบาล จำนวน ๒๒ คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เป็นโครงการต่อเนื่อง)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ โอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงาน สภาเทศบาลฯ ได้
๒	โครงการบริหารจัดการและ สร้างจิตสำนึกในการจัดการ ขยะมูลฝอย	กองช่าง สุขาฯ	๙๕๐,๐๐๐	-๗๘๒๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑๓๗,๗๐๐	๑. ปัจจุบันได้จ้างเหมาพนักงาน จำนวน ๑๕ คน และมีการเบิก จ่ายเงินทุกเดือนเป็นจำนวน ๑๓๗,๗๐๐ บาท ๒. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย แบบผสมผสานตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ผลิตปุ๋ยจากสิ่งปฏิกูลได้ ๓๐,๓๖๐ ก.ก. - ผลิตถ่านไม้เบาและถ่านอัดแท่ง ได้ ๓,๘๕๐ ก.ก. - ผลิตน้ำหมักชีวภาพได้ ๒๓,๘๘๐ ลิตร - ผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ได้ ๑,๐๔๐ ลิตร - กระจายสา ๒๓๐ แผ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ (เป็นโครงการต่อเนื่อง)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ โอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงาน สภาเทศบาล ฯ ได้
							๓. การรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ในชุมชนในรูปแบบธนาคารขยะ - ขยะรีไซเคิล ๓๖,๕๓๐ ก.ก. - ขยะอินทรีย์ ๓๙๘.๓๑ ตัน - ขยะพิษ ๑,๒๐๘ ชิ้น ๔. ครั้วเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น ๘๙๖ ครั้วเรือน	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ โอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงาน สภาเทศบาลฯ ได้
๓	โครงการผลิตแก๊สจากเศษ อาหาร	กองช่าง สุขาฯ	๑๐๐,๐๐๐			๕๗,๓๗๐	กองช่างสุขาภิบาลได้ก่อสร้าง ระบบผลิตแก๊สชีวภาพไว้ ณ โรงฆ่า สัตว์ของเทศบาล สามารถรองรับ ขยะอินทรีย์ต่าง ๆ ได้ประมาณ ๔ ตันต่อวัน เพื่อผลิตแก๊สใช้งานใน โรงฆ่าสัตว์และเป็นการสร้าง จิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่มี ส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอินทรีย์ โดยดำเนินการ ๑. ว่าจ้างจัดทำแผ่นไวนิลเพื่อ ประชาสัมพันธ์โครงการและชวน เชิญผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงาน - ปริมาณขยะอินทรีย์ที่เข้าระบบ ทั้งสิ้น ๓๙๖.๓๖ ตัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ โอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงาน สภาเทศบาล ฯได้
							- ปริมาณก๊าซชีวภาพที่นำไปใช้ งาน ๒,๕๖๐ ลบ.ม. - สามารถทดแทนแก๊สหุงต้ม (LPG) ได้ ๑,๒๘๐ ลิตร - มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วม โครงการทั้งสิ้น ๔๙ ราย	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๖

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๐ บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล

๑	โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ระยะที่ ๒	กองช่าง สุขาฯ (งบเทศบาล)	๗๐๐,๐๐๐			๗๐๐,๐๐๐	เนื่องจากเทศบาลก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียที่สร้างเสร็จนี้ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเขตเมืองเท่านั้น เทศบาลมีความประสงค์จะก่อสร้างให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเพื่อให้การบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงดำเนินกิจกรรมดังนี้ - ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ งวด ๑ ๒๑๐,๐๐๐ งวด ๒ ๔๙๐,๐๐๐ งวดที่ ๑ ส่งรายงานขั้นต้นประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการศึกษาการสำรวจออกแบบแผนการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการ จำนวน ๑๐ ชุด
---	---	--------------------------------	---------	--	--	---------	--	--

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							ระยะที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องราชวดี สวนพฤกษาสรินธร - ที่ปรึกษาศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียและรายงานผลการศึกษา - จัดประชุมปรึกษาพิจารณาวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง	งวดที่ ๒ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยรายงานการศึกษาความเหมาะสม จำนวน ๑๐ ชุด (รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร,แบบการก่อสร้าง เอกสารประกวดราคา, รายการประมาณราคา,เอกสารประกอบการประมาณราคา และแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM ของข้อมูลทั้งหมด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี ๒๕๕๖

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปกป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------------	---	---

แนวทางการพัฒนาที่ ๑๑ รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก

๑	โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศ ลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA ๒๑ เพื่อเมืองน่าอยู่ - กิจกรรมชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง (ศูนย์การเรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อน)	ห้องสมุดประชาชน	๒,๒๒๒,๗๒๐ ๒๓๒,๗๒๐			๑,๔๑๘,๓๔๔ ๒๐๒,๗๑๔	เทศบาลเมืองทุ่งสงดำเนินกิจกรรมรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศ ลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA ๒๑ เพื่อเมืองน่าอยู่ รายละเอียดดังนี้ - กิจกรรมลดโลกร้อนทุ่งสง เปิดศูนย์การเรียนรู้เมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๓ สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในฐานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ห้องละร้อน ลานเรียนรู้ หอชมทัศน โรงเรือนชาวนศึกษาธรรมชาติ แยกขยะลดโลกร้อน ปาเป้ากำจัด CO ₂ ไขแจียวรักษ์โลก บันไดงูพลังงาน มัดย้อมผ้าจากธรรมชาติ บรรลุผลสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยมีผู้มาร่วมกิจกรรม (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) จำนวน ๒๖ ครั้ง (๔,๐๒๓ คน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี
---	---	-----------------	--------------------------	--	--	--------------------------	--	---

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- กิจกรรมส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ ๒๑ ระดับท้องถิ่น	กองช่าง สุขาฯ	๑๕๐,๐๐๐			๑๑๕,๖๓๐	ดำเนินกิจกรรมรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศ ลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA๒๑ เพื่อเมื่อนำอยู่รายละเอียดดังนี้ - จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ - ชุมชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชน - ชุมชนร่วมกันปลูกต้นไม้ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในที่สาธารณะ ผลการดำเนินการ - จำนวนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ จำนวน ๒ กลุ่ม มีสมาชิก ๓๐ คน (เสริมชาติ,ท่าแพใต้) - ชุมชนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนรวมของชุมชน จำนวน ๑ ชุมชน - ชุมชนมีการปลูกต้นไม้และร่วมกันดูแล รักษา ต้นไม้บริเวณที่สาธารณะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- กิจกรรมจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่ชุมทางลาดโลกร้อน	กองช่าง	๗๐๐,๐๐๐					อยู่ระหว่างขอทราบราคาประเมิน
	- กิจกรรมจัดซื้อที่ดินบริเวณสวนพฤษภาไกล้เคียงกับศูนย์โลกร้อน	กองช่าง (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑,๑๐๐,๐๐๐			๑,๑๐๐,๐๐๐	จัดซื้อที่ดินบริเวณสวนพฤษภาไกล้เคียงกับศูนย์โลกร้อน	ดำเนินการแล้วเสร็จ