

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2558

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุเมื่อน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือ ระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ การพัฒนาทั้งด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง								
1	โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม, ป้องกัน, แก้ไข ปัญหามลพิษแบบบูรณาการ		2,090,000	822,310	2,912,310	2,873,048	จัดกิจกรรมเพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ป้องกัน, แก้ไขปัญหามลพิษแบบ บูรณาการ ด้านกายภาพและด้านสังคม ฯ ดังนี้	
1.1 ด้านกายภาพ								
	- ดูแลบำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำเหมือง ลำคลอง คู ท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาล	กอง สาธารณสุขฯ/ กองช่าง (งบเทศบาล)	1,900,000	822,310	2,722,310	2,722,310	1. จ้างเหมาเรือจ้างทุ่งสงดำเนินการ ดังนี้ - ขุดลอกเก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลภายใน ท่อ, รางระบายน้ำสาธารณะ ฯ ตาม ถนน ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง ทุ่งสงจำนวน 5 โชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือ ระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ การพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง								
							- ปรับแต่งแนวคันขอบคลองทั้งสองข้าง เก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลและกำจัดวัชพืชภายในลำ คลอง จำนวน 4 สาย ดังนี้ คลองท่าเลา คลองตม คลองท่าโหลน คลองท่าแพ - ขุดลอกทางระบายน้ำและจัดรับน้ำทิ้ง สาธารณะ (จุดเสี่ยง) ในเขตเทศบาล จำนวน 6 จุด	
	1.2 ด้านสังคม		190,000			150,738	ดำเนินกิจกรรม ดังนี้	
	กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตามจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขต เทศบาล	งานป้องกัน สำนักปลัดฯ	95,000			45,863	- ดำเนินการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2558 ณ จุดเสี่ยงภัยหลัง ถ้ำตลอดและจัดเสี่ยงภัยบริเวณศาลาที่พัก ผู้โดยสารเชิงสะพานลอย ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด - จุดพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถระบายน้ำออก อย่างรวดเร็วไม่ท่วมขัง ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือ ระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ การพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง								
	- จัดอบรมประชุมเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณา การ กิจกรรมการประชุมรับ ฟังและศึกษาความเหมาะสม การบริหารจัดการน้ำแบบ บูรณาการลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำ ตรัง)	สำนักปลัดฯ	95,000			69,375	- จัดประชุมปรึกษาหารือกับ คณะอนุกรรมการวิชาการการบริหาร จัดการน้ำและอุทกภัย หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและบุคลากรการจัดการน้ำ จากประเทศเกาหลี (K-Water) และ ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง วันที่ 13-21 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง ประชุมเทศบาล และสำรวจพื้นที่ ภาคสนาม พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ - นำข้อมูลที่ได้จากการ สำรวจพื้นที่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลาย น้ำ ลุ่มแม่น้ำสาขาแม่น้ำตรัง นำมา ปรับปรุงและแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือ ระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บุคลากรความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ การพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง								
	- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการน้ำเชิง นิเวศน์ ฝ่ายคีนชีวิต)	สำนักปลัดฯ				35,500	- จัดประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการ น้ำเชิงนิเวศน์ (ฝ่ายคีนชีวิต) ของ เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยถ่ายทอดบันทึก เทปโทรทัศน์ช่อง 3 ในรายการ "เกษตร โลก เกษตรเรา" เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557ณ บริเวณชุมทางลด โลกร้อน สวนพฤษภาสิรินธร - บุคคลทั่วไปได้รับทราบการบริหาร จัดการน้ำเชิงนิเวศน์ (ฝ่ายคีนชีวิต)ของ เทศบาลเมืองทุ่งสง - หน่วยงานต่างๆ สามารถขยายผล นำไปสู่การถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือ ระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ การพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง								
2	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัย และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการคลองที่ไหลผ่าน เทศบาลเมืองทุ่งสง โดย ชุมชนและเยาวชนมีส่วนร่วม	กองวิชาการฯ	724,000				- จ้างที่ปรึกษาวิจัยฯ	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนงบประมาณ) 1. กองสวัสดิการสังคม - ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษา ธรรม 2. กองคลัง - ค่าวัสดุสำนักงาน 3. กองวิชาการและแผนงาน - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง - ค่าจ้างประจำ - ค่าเดินทางไปราชการ - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ - ค่าวัสดุยานพาหนะและล้อเลื่อน - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
	1. ศึกษาความหลากหลาย และนิเวศวิทยาของสาหร่าย ขนาดใหญ่ในคลองท่าแพโดย ชุมชนมีส่วนร่วม		150,000				-	
	2. ศึกษาและพัฒนากายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อที่ดิน เพื่อการอนุรักษ์นิเวศวิทยา คลองท่าแพโดยเยาวชนและ ชุมชนมีส่วนร่วม		200,000				-	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือ ระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บุคลากรความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ การพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง								
	3. ศึกษาสำรวจตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลอง ที่ไหลผ่านเทศบาลเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนและเยาวชนในการ บริหารจัดการคลองที่ไหลผ่าน เทศบาลเมืองทุ่งสง		374,000				-	- ค่าโทรศัพท์ - เงินเพิ่มลูกจ้างชั่วคราว

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือ ระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บุคลากรความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ การพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง								
3	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ การดำเนินงานทาง สิ่งแวดล้อมของชุมชนและ เทศบาลเมืองทุ่งสงตาม แนวทางตัวชี้วัดอาเซียนด้าน สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	กอง สาธารณสุขฯ /กองวิชาการ	100,000			-	- ดำเนินการภายใต้โครงการชุมชน น่าอยู่ ชุมชนสุขภาวะโดยเครือข่าย อนุรักษ์คลองเทศบาลเมืองทุ่งสง 1. อบรมและสร้างการมีส่วนร่วมของ แกนนำเครือข่ายอนุรักษ์คลองเทศบาล เมืองทุ่งสงและประชาชนที่อาศัยอยู่ใน ชุมชนริมคลอง ในการอนุรักษ์ลำคลอง และการป้องกันโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ 2. ตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองทั้ง 4 สาย 3. เฝ้าระวังสุขภาพในเบื้องต้นให้กับ ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง 4. ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ลำคลอง สร้างความตระหนักให้กับประชาชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ใช้งบประมาณ สปสช.)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือ ระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บุคลากรความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ การพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง								
							<u>กลุ่มเป้าหมาย</u> 1.ประชาชนที่อาศัยริมคลองในเขต เทศบาลเมืองทุ่งสง 4 สายๆละ 5 คน รวมทั้งหมด 20 คน 2.แกนนำเครือข่ายอนุรักษ์คลอง เทศบาลเมืองทุ่งสงจำนวน 50 คน 3. ลำคลองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 4สาย คลองท่าเสา,คลองท่า โหล่น,คลองท่าแพ และคลองตม	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือ ระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บุคลากรความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ การพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง								
							ผลการประเมินผล จากการประเมินผลโครงการ ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนสุขภาวะ โดย เครือข่ายอนุรักษ์คลองเทศบาลเมืองทุ่ง สง (กิจกรรมรวมพลเครือข่ายอนุรักษ์ คลองเทศบาลเมืองทุ่งสง (คลองตม) ประจำปี 2558 ระดับความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมาก โดย สามารถแยกเรียงตามลำดับจากมาก ไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1. ความพึงพอใจในกิจกรรมการเฝ้า ระวังสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ อาศัยอยู่ริมคลองและกิจกรรมการ ประมวลดัชนีมวลกาย (BMI) ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือ ระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บุคลากรความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ การพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง								
							2. ท่านมีความพึงพอใจในกิจกรรมเดิน รณรงค์ประชาสัมพันธ์และแจกใบปลิว ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะลงลำคลองและ นำน้ำยา EMบรรจุขวดเพื่อให้กับ ครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่ติดลำคลอง ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมาก 3. จากทางเทศบาลเมืองทุ่งสงได้จัด กิจกรรมรวมพลเครือข่ายอนุรักษ์คลอง เทศบาลเมืองทุ่งสง (คลองตม) สามารถทำให้ประชาชนมีจิตสำนึกและ มีส่วนร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองได้ ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก 4. กิจกรรมวัดความดันโลหิต ค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมาก	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือ ระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บุคลากรความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ การพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง								
							5. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการตรวจ สุขภาพในเบื้องต้นให้กับประชาชน ค่าเฉลี่ย 4.17 อยู่ในระดับมาก 6. กิจกรรมการเจาะน้ำตาลในกระแส เลือด ค่าเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับมาก	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2558

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ								
1	โครงการจัดทำผังและแผน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม	กอง สวัสดิการ ฯ	50,000	15,000	65,000	52,050	- ดำเนินการจัดทำผังและแผน ชุมชนแบบมีส่วนร่วมให้เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ จำนวน 19 ชุมชน เพื่อ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน และเป็นไปตามนโยบายของคณะ ผู้บริหารดำเนินการตั้งแต่ 6 , 16 , 18 และ 20 มีนาคม 2558 ณ อาคารดำรงธรรมาภิบาล (อาคาร ผู้สูงอายุหนาเหนือ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
							<u>ผลการดำเนินงาน</u> <u>1.ด้านความรู้และความเข้าใจ</u> - จากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ จัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาล เมืองทุ่งสง ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย 3.24 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรีย ตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1. การทำผังและแผนในครั้งนี้มี ประโยชน์ต่อท่านและชุมชน,ในเขต เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ค่าเฉลี่ย 3.41อยู่ ในระดับมาก 2. กิจกรรมในครั้งนี้สามารถนำโครงการ ต่างๆไปปฏิบัติตามแผนได้ ค่าเฉลี่ย 3.26อยู่ในระดับมาก	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
							3. จากการเข้าร่วมโครงการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปจัดทำผังและแผนชุมชนด้วยตนเองได้ ค่าเฉลี่ย 3.22 อยู่ในระดับมาก 4. สามารถนำความรู้เรื่องการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ ค่าเฉลี่ย 3.19 อยู่ในระดับมาก 5. จากการจัดทำผังและแผนชุมชนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระเบียบและยั่งยืนได้ ค่าเฉลี่ย 3.14 อยู่ในระดับมาก	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
							<u>2.ด้านวิทยากร</u> จากการประเมินผลผู้เข้าร่วม โครงการจัดทำผังและแผนชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองทุ่งสง ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นในด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย 3.78 อยู่ในระดับมากที่สุด - โดยสามารถแยกเรียงตามลำดับ จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือ แสดงข้อคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ ในระดับมากที่สุด	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
							2. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย ค่าเฉลี่ย 3.69 อยู่ในระดับมากที่สุด 3. วิทยากร สามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้าง ความเข้าใจในการบรรยาย ค่าเฉลี่ย 3.66 อยู่ในระดับมากที่สุด 4. วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบ ข้อซักถามได้อย่างชัดเจน และแสดง มุมมองได้อย่างกว้างขวาง ค่าเฉลี่ย 3.56 อยู่ในระดับมากที่สุด 5. ระยะเวลาในการบรรยายมีความ เหมาะสม เพียงพอ ค่าเฉลี่ย 3.40 อยู่ในระดับมาก	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
							<u>3. ด้านการบริหารจัดการ/สถานที่</u> จากการประเมินผลผู้เข้าร่วม โครงการจัดทำผังและแผนชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองทุ่งสง ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจของการบริหาร จัดการ/สถานที่ ค่าเฉลี่ย 3.37 อยู่ใน ระดับมาก โดยสามารถแยกเรียง ตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1. สถานที่ในการจัดโครงการฯ ค่าเฉลี่ย 3.42 อยู่ในระดับมาก 2. การประสานงานและการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 3.40 อยู่ในระดับมาก	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
							3. อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเฉลี่ย 3.39 อยู่ในระดับมาก 4. โสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 3.28 อยู่ใน ระดับมาก <u>สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ จัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองทุ่งสง ทั้ง 3 ด้าน จากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ จัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองทุ่งสง ทั้ง 3 ด้าน ใน การดำเนินโครงการปรากฏว่า</u>	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความคิดเห็น ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 3.46 อยู่ใน ระดับมาก โดยสามารถเรียงจาก มากไปน้อยได้ดังนี้ 1. ด้านที่ 2 ด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย 3.78 อยู่ในระดับมาก 2. ด้านที่ 3 ด้านความพึงพอใจของ การบริหารจัดการ/สถานที่ ค่าเฉลี่ย 3.37 อยู่ในระดับมาก 3. ด้านที่ 1 ด้านความรู้/ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย 3.24 อยู่ในระดับมาก	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2558

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู้งานอย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ								
1	โครงการขยายเขตประปา	กองช่าง (งบทศบาล)	750,000	581,300	1,331,300	1,031,134	ดำเนินการขยายเขตประปา ดังนี้	
	- ขยายเขตประปาเมรุวัด เขาปรีดี	กองช่าง				43,791	- ดำเนินการขยายเขต ประปาติดตั้งและวางท่อเมรุวัด เขาปรีดี เมื่อเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2558	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ติดตั้งและวางท่อประปา อาคารห้องสมุดประชาชน					3,600	- ติดตั้งและวางท่อประปา อาคารห้องสมุดประชาชน ระหว่างเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2558	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- ติดตั้งและวางท่อประปา บริเวณซอยตรงข้ามโบสถ์ วัดเขาปรีดี					144,528	- ติดตั้งและวางท่อประปา บริเวณซอยตรงข้ามโบสถ์วัด เขาปรีดี	กำลังดำเนินการ
	- ติดตั้งและวางท่อประปา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริเวณเสริมชาติซอย 8 (หนองป่าแก)					71,263	- ติดตั้งและวางท่อประปา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริเวณเสริมชาติซอย 8 (หนอง ป่าแก)	กำลังดำเนินการ
	- ติดตั้งและวางท่อประปา ศาลาชุมชนโดมทองธานี					3,600	- ติดตั้งและวางท่อประปา ศาลาชุมชนโดมทองธานี	กำลังดำเนินการ
	- ติดตั้งและวางท่อประปา โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล					71,620	- ติดตั้งและวางท่อประปา โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล	กำลังดำเนินการ
	- ติดตั้งและวางท่อประปา บริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 15					86,022	- ติดตั้งและวางท่อประปา บริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 15	กำลังดำเนินการ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- ติดตั้งและวางท่อประปา บริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 16					20,724	- ติดตั้งและวางท่อประปา บริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 16	กำลังดำเนินการ
	- ติดตั้งและวางท่อประปา บริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 17					112,095	- ติดตั้งและวางท่อประปา บริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 17	กำลังดำเนินการ
	- ติดตั้งและวางท่อประปา บริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 19					100,433	- ติดตั้งและวางท่อประปา บริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 19	กำลังดำเนินการ
	- ค่าติดตั้งและวางท่อ ประปาถนนเสริมชาติ 8/1					264,374	- ติดตั้งและวางท่อประปาถนน เสริมชาติ 8/1	กำลังดำเนินการ
	- ค่าติดตั้งและวางท่อ ประปาถนนท่าแพใต้					109,084	- ติดตั้งและวางท่อประปา ถนนท่าแพใต้	กำลังดำเนินการ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ	กองช่าง (งบเทศบาล)	600,000			587,783.20	ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ดังนี้	
	- ขยายเขตไฟฟ้าถนน ประชาอุทิศ ซอยตรงข้าม ซอยร่วมใจพัฒนา 2					18,131.55	- ขยายเขตไฟฟ้าถนนประชา อุทิศ ซอยตรงข้ามซอยร่วมใจ พัฒนา 2 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 -มกราคม 2558	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ขยายเขตไฟฟ้าซอยตรง ข้ามโบสถ์วัดเขาปรีดี					112,129.90	- ขยายเขตไฟฟ้าซอยตรงข้าม โบสถ์วัดเขาปรีดี เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2557 -มกราคม 2558	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ขยายเขตไฟฟ้าซอยแยก ถนนประชาอุทิศ ซอย 6					46,795.01	- ขยายเขตไฟฟ้าซอยแยก ถนนประชาอุทิศ ซอย 6 เมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2557 - มกราคม 2558	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
	- ขยายเขตไฟฟ้าซอยสาย ฝน					11,794.35	- ขยายเขตไฟฟ้าซอยสายฝน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน โดมทอง ถนนทุ่งสง-นคร ศรีฯ					18,418.35	- ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้านโดม ทอง ถนนทุ่งสง-นครศรีฯ เมื่อ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2558	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ขยายเขตไฟฟ้าถนน เสริมชาติ ซอย 4					117,718.64	- ขยายเขตไฟฟ้าถนนเสริมชาติ ซอย 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายงานมาเมื่อไตรมาส1-2)
	- ย้ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า โรงเรียนกีฬาเทศบาล					99,641.91	- ย้ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า โรงเรียนกีฬาเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายงานมาเมื่อไตรมาส1-2)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- ขยายเขตไฟฟ้าถนน ชุมชนบ้านในหวัง					29,556.35	- ขยายเขตไฟฟ้าถนนชุมชน บ้านในหวัง ระหว่างเดือน เมษายน-มิถุนายน 2558	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ขยายเขตไฟฟ้าซอยแยก ทางเข้าสวนพฤกษาสีรินธร					33,307.77	- ขยายเขตไฟฟ้าซอยแยก ทางเข้าสวนพฤกษาสีรินธร ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2558	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ขยายเขตไฟฟ้าห้องสมุด (บ้านนาเหนือ)					3,099.88	- ขยายเขตไฟฟ้าห้องสมุด (บ้านนาเหนือ)ระหว่างเดือน เมษายน-มิถุนายน 2558	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ขยายเขตไฟฟ้า ซอยร่วม ใจพัฒนา					6,340.80	- ขยายเขตไฟฟ้า ซอยร่วมใจ พัฒนา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ขยายเขตไฟฟ้าถนน เสริมชาติ ซอย 8					23,990.91	- ขยายเขตไฟฟ้าถนนเสริมชาติ ซอย 8	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- ขยายเขตไฟฟ้าถนนโคกทราย					63,105.29	- ขยายเขตไฟฟ้าถนนโคกทราย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ขยายเขตไฟฟ้าทางเข้าสวน พฤษภาสิรินธิ (เพิ่มเติม)					3,752.49	- ขยายเขตไฟฟ้าทางเข้าสวน พฤษภาสิรินธิ (เพิ่มเติม)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างถนน/ถนน และท่อระบายน้ำ/ปรับปรุงผิว จราจร	กองช่าง	17,730,000	247,240	17,977,240	17,977,240	ก่อสร้างถนน/และท่อระบายน้ำ/ ปรับปรุงผิวจราจร 6 กิจกรรม ดังนี้	
	- ก่อสร้างถนน คสล. และท่อ ระบายน้ำ (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนหมู่บ้านพัฒนา ซอย 3	กองช่าง	158,000			157,000	- ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 1.80 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาว ประมาณ 30.00 ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 54.00 ตร.ม. - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม บ่อพัก ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่ น้อยกว่า 60.00 ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- ก่อสร้างถนน คสล.และ ท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม บ่อพัก ถนนหมู่บ้านพัฒนา ซอย 5	กองช่าง	300,000			298,000	- ก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 2.80 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาว ประมาณ 50.00 ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 140.00 ตร.ม. - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 ม.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม บ่อพัก ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่ น้อยกว่า 100.00 ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ก่อสร้างถนน คสล.และ ท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม บ่อพัก ถนนหมู่บ้านพัฒนา ซอย 7	กองช่าง	767,000			737,313	- ก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 6.30 ม.หน้า 0.15 ม. ความยาว ประมาณ 79.00 ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 497.00 ตร.ม. - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. (ด้านบนรางวี) พร้อมบ่อ พัก ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่น้อย กว่า 158.00 ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- ก่อสร้างถนน คสล.และท่อ ระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็น รางวี) พร้อมบ่อบำบัด ถนน พัฒนาการ ซอย 10	กองช่าง	518,000			515,000	- ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 5.30 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาว ประมาณ 59.00 ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 312.00 ตร.ม. - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 ม. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม บ่อบำบัด ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่ น้อยกว่า 118.00 ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อ ระบายน้ำ คสล.ด้านบนเป็นราง วี พร้อมบ่อบำบัด ถนนพัฒนาการ ซอย 5	กองช่าง	960,000			-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากถนน ที่จะก่อสร้างพาดผ่านที่ดิน เอกชนเจ้าของที่ดินไม่ยินยอม ให้ทำการก่อสร้าง (นายกขอให้ยกเลิก) - โอนค่าวัสดุก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- ก่อสร้างถนน คสล.และ ท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนพัฒนาการ ซอย 14	กองช่าง	1,917,000			1,800,000	<u>ช่วงที่ 1</u> - ก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 5.40 ม. หน้า .0.15 ม. ความยาว ประมาณ 73.00 ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 394.00 ตร.ม. พร้อม ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมทั้ง สองข้างไม่น้อยกว่า 148.00 ม. <u>ช่วงที่ 2</u> - ก่อสร้าง คสล. กว้างเฉลี่ย 1.50-3.20 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวประมาณ 170.00ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 305.00 ตร.ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมทั้งสอง ข้างไม่น้อยกว่า 196.00 ม. และ ก่อสร้างท่อลอด คสล.ขนาด 0.80 ม. ความยาว 12.00 ม. <u>ช่วงที่ 3</u> - ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 2.40 ม. หน้า 0.15ม. ความยาว ประมาณ 92.00 ม.หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 220.00 ตร.ม. พร้อม ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม บ่อพัก ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่ น้อยกว่า 182.00 ม.	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- ก่อสร้างถนน คสล. และ ท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนร่วมใจพัฒนา 1 (ซอย 1002)	กองช่าง	819,000			817,000	- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง เฉลี่ย 2.80 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวประมาณ 200.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม. - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 ม. (ด้านบนเป็น รางวี) พร้อมบ่อพัก ความยาว รวมทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 200.00 ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- ก่อสร้างถนน คสล.และ ท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม บ่อพัก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 4/1	กองช่าง	977,000			760,500	- ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 3.40 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาว ประมาณ 161.00 ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 574.00 ตร.ม. - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 ม.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม บ่อพัก ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่ น้อยกว่า 322.00 ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ก่อสร้างทางเดินและผนัง กันดิน คสล.ลำเหมือง สาธารณประโยชน์ ตั้งแต่ ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ถึงถนนหลังโรงเรียน เทศบาลบ้านนาเหนือ(ช่วงที่ 2)	กองช่าง	1,563,000			1,563,000	- ก่อสร้างทางเดินผนังกันดิน คสล. กว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 414.00ม. ดำเนินการระหว่าง 17 กรกฎาคม 2558 - 11 กุมภาพันธ์ 2559	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- ก่อสร้างถนน คสล.และ ท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม บ่อบำบัด ถนนสำโรง (ซอย บ้านประจักษ์น้อย)	กองช่าง	2,954,000			2,919,000	- ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 6.40 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาว ประมาณ 98.00 ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 627.00 ตร.ม. พร้อม ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.0.60 ม. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อบำบัด ความยาวรวมสองด้านประมาณ 198.00 ม. - ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 7.40 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาว ประมาณ 73.00 ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 540.00 ตร.ม.พร้อม ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม. (ด้านบนรางวี) พร้อมบ่อบำบัด ความยาวรวมสองด้านประมาณ 146.00 ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง เฉลี่ย 7.40 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวประมาณ 103.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 762.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อ พักความยาวรวมสองด้าน ประมาณ 205.00 ม.	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- ก่อสร้างยกระดับ ปรับปรุงผิวจราจร ถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 1	กองช่าง	1,151,000			1,109,027	- ปรับปรุงยกระดับผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมปรับทางเท้าเป็นรางวี ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.20 ม. หรือพื้นที่รวมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 1,240.00 ตร.ม. - ปรับปรุงรื้อถอนทางเท้าและคันหิน - รางต้นเดิม พร้อมก่อสร้างเป็นรางวี กว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาวรวมประมาณ 314.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 333.00ตร.ม. - ปรับปรุงบ่อพัก คสล.เดิมพร้อมก่อสร้างฝาบ่อพักเป็นรูปรางวี คสล. รวมทั้งผาดะแกรงเหล็กในผิวจราจรตามจำนวนและตำแหน่งบ่อพักเดิม	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- ปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชัย ชุมพล	กองช่าง	1,353,000			1,348,400	- ดำเนินการเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ - 6 เมษายน 2558 - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หน้า 0.05 ม. กว้างประมาณ 220.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตร.ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรถไฟ (จากหน้าตลาดสด เทศบาลฯ - สถานีรถไฟ)	กองช่าง	1,104,000			1,100,000	- ดำเนินการเมื่อ 8-22 มกราคม 2558 - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หน้า 0.05 ม. ยาว ประมาณ 187.00 ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,680.00 ตร.ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนราษฎร์ อุทิศ (จากสามแยกวัดเขา ปรีดี-สะพาน)	กองช่าง	1,947,000			1,941,000	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 ม. (ด้านบนเป็น รางวี) พร้อมบ่อพัก ความยาว รวมทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 515.00 ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนน ยุทธศาสตร์ (ต่อจาก ของเดิม)	กองช่าง	1,686,000			1,675,000	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 ม. (ด้านบนรางวี) พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมทั้ง สองข้างไม่น้อยกว่า 480.00 ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยู) ถนนเลียบริมเขื่อนริม คลองท่าแพ	กองช่าง	1,242,000			1,237,000	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยู) ขนาดภายในกว้าง 0.05 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 435 ม.	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
5	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคารสถานที่		10,674,000	1,969,065	12,643,065	12,643,065	- ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ปรับปรุงอาคารโรงฆ่า สัตว์ (สุกร) และปรับปรุง โรงฆ่าโคเป็นอาคารโรงฆ่า (ชั่วคราว)	กองช่าง	7,990,000			7,990,000	- ปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ขนาดกว้าง 13.00 ม. ยาว 31.00 ม. - ปรับปรุงคอกพักสุกร ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาวประมาณ 40.00 ม. - ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เป็น อาคารโรงฆ่าสัตว์ชั่วคราว ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว ประมาณ 13.00 ม.38	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ปรับปรุงอาคารดับเพลิง	กองช่าง	2,684,000			2,622,000	- ปรับปรุงอาคารดับเพลิง (ชั้น 3) จำนวน 1 หลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
	- ก่อสร้างศาลาชุมชนโคม ทองธานี	กองช่าง	450,000			428,035	- ก่อสร้างอาคาร คสล.ขนาด กว้าง 7.00 ม. ยาว 8.20 ม. หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้อง ลอนคู่	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ก่อสร้างผนังน็อคบอร์ด สนามเทนนิสงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	กองช่าง	251,000			230,030	- ก่อสร้างผนังน็อคบอร์ดสนาม เทนนิสงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จำนวน 1 แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณ สวนสาธารณะเฉลิมพระ เกียรติ รัชกาลที่ 9	กองช่าง	353,000			-	- ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 จำนวน 1 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
	- ปรับแก้ระดับพื้นที่ พร้อมถมดินสนามโรงเรียน กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง	กองช่าง	573,000			573,000	- ปรับแก้ระดับพื้นที่พร้อม ถมดินสนามโรงเรียนกีฬา เทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 1 แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- ปรับปรุงอาคารศาลาคู่ เมรุและประกอบพิธีกรรม เผาศพ	กองช่าง	400,000			400,000	- ปรับปรุงอาคารศาลาคู่เมรุ และประกอบพิธีกรรมเผาศพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ปรับปรุงเมรุวัดชัยชุมพล พร้อมห้องน้ำ	กองช่าง	400,000			400,000	- ปรับปรุงเมรุวัดชัยชุมพล พร้อมห้องน้ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	จัดซื้อที่ดินริมคลอง ท่าโหล่นถนนทุ่งสง-นครศรีฯ	กองช่าง	1,000,000			1,000,000	- จัดซื้อที่ดินริมคลอง ท่าโหล่นถนนทุ่งสง-นครศรีฯ เพื่อจัดทำเขื่อนและระบบ ระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	จัดซื้อที่ดินบริเวณเปรม ประชา	กองช่าง	700,000			700,000	- จัดซื้อที่ดินบริเวณเปรม ประชาเพื่อก่อสร้างศาลาชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2558

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุขอนามัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ
-------	--	-----------------------	------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	--

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม

1	โครงการจ้างเหมาบริการ เอกชนกำจัดหนู	กอง สาธารณสุข (งบเทศบาล)	144,000			29,700	- ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนกำจัดหนู ภายในอาคารตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง ตลาด ธรรมสุนทรอุทิศ และบริเวณถนนกราด และสถานที่จำหน่ายอาหารในที่หรือทาง สาธารณะให้ได้มาตรฐานโดยใช้วิธีแบบ ผสมผสาน <u>ผลการดำเนินการ</u> (1) ผลสำรวจแบบสอบถาม จำนวน 120 คน เห็นด้วยกับกิจกรรม จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 และไม่เห็นด้วย จำนวน 26 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.6
---	--	--------------------------------	---------	--	--	--------	---

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ
							(2) คิดว่าจำนวนหนูลดลง จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 และไม่ลดลง จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 (3) คิดว่าการวางยาเป็นวิธีที่ดีที่สุด จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 , กวาดัก จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 และกรงดัก จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 (4) ผู้ประกอบการค้า พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในพื้นที่ โดยสรุปร้อยละ 73.3 เห็นด้วยในการจัดทำโครงการนี้ (5) ผู้ประกอบการค้า พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 26.6 พบว่าจำนวนหนูลดลงหลังจากที่บริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการ (6) ข้อเสนอแนะ ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะทำให้ตลาดสะอาดและมีผู้คนมาซื้อของเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้

ดำเนินการแล้วเสร็จ

หมายเหตุ
กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย
เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ
คณะกรรมการประเมินผลและ
รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2558

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุเมื่องน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ								
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหาจราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ		50,000			50,000	ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหาระบบจราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน (ช่วงปีใหม่)	งานป้องกันฯ สำนักปลัด				25,900	- จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนผู้สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 - วันที่ 5 มกราคม 2558 จัดตั้งศูนย์ ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ รัชกาลที่ 9 (สวนหลวง ร.5) - ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และมีความพึงพอใจ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาลฯ ได้
	- กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน (ช่วงสงกรานต์)	งานป้องกันฯ สำนักปลัด				24,100	- ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก ด้านการจราจรให้กับประชาชนผู้ สัญจรให้กับประชาชนผู้สัญจรในช่วง เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9-14 เมษายน 2558 ณ บริเวณหน้า สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ รัชกาลที่ 9 (สวนหลวง ร.9) <u>ผลการดำเนินงาน</u> - ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับการ ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกจาก เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และมีความพึงพอใจ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2558

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ								
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของเมือง	กอง สาธารณสุขฯ	13,607,800			9,695,620	- เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด การจัดเก็บขนกวาดขยะมูลฝอยใน เขตเทศบาล - เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติใน ภารกิจบริการประชาชนเชิงรุก รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาความสะอาดและ เก็บขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุข	3,301,200	23,300	3,324,500	3,324,500	- จ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพด้าน การรักษาความสะอาด ชุมชนใน เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯได้
	2. กิจกรรมจ้างกวาดขยะใน เขตเทศบาล	กอง สาธารณสุข	4,037,700			4,037,700	- จ้างเหมากวาดขยะถนน ตรอก ซอก ซอย ในเขตเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3. กิจกรรมจ้างเหมาบรรทุก ขยะและกำจัดขยะมูลฝอย	กอง สาธารณสุข	4,330,333			2,333,420	- จ้างเอกชนบรรทุกขยะมูลฝอย โดยมีปริมาณ50ตัน:วัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการบริหารจัดการและ สร้างจิตสำนึกในการจัดการ ขยะมูลฝอย	กองช่างสุขาฯ	864,000			757,200	1. ปัจจุบันได้จ้างเหมาพนักงาน จำนวน 8 คน 2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย แบบผสมผสานตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <u>ผลการดำเนินงาน</u> - ปริมาณขยะอินทรีย์ที่คัดแยกได้ 80.45 ตัน - ปริมาณวัสดุรีไซเคิลรับซื้อได้ 10 ตัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯได้
3	โครงการปรับปรุงระบบย่อย ขยะอินทรีย์บริเวณโรงฆ่าสัตว์	กองช่างสุขาฯ	10,000			-	-	ไม่ได้ดำเนินการ - โอนเงินโอนภายในกองไปตั้ง จ่ายดังนี้ - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
4	โครงการว่าจ้างขนส่งและ กำจัดของเสียอันตราย	กองช่างสุขาฯ	180,000			-	- ยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่มี ผู้รับจ้าง	ไม่ได้ดำเนินการ - โอนเงินโอนภายในกองไปตั้ง จ่ายดังนี้ - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ - ค่าวัสดุก่อสร้าง - ค่าการเกษตร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2558

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 10 บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล								
1	โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการน้ำเสียชุมชน	กองช่าง สุขาฯ	650,000			577,500	- ดำเนินการจ้างพนักงาน 6 คน - ระบบบำบัดน้ำเสียใช้งานได้มีประสิทธิภาพ - น้ำเสียผ่านการบำบัดได้ตามมาตรฐาน - ปลุกจิตสำนึกแก่ประชาชนร่วมกันจัดการน้ำเสีย	ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2558

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปกป้องน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 11 อนุรักษ์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก								
1	โครงการอนุรักษ์รักษาสภาพ ภูมิอากาศ ลดโลกร้อน ภายใต้ แผนปฏิบัติการ LA 21 เพื่อเมือง น่าอยู่		250,000			359,434.60	เทศบาลเมืองทุ่งสงดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ รักษาสภาพภูมิอากาศลดโลกร้อน ภายใต้ แผนปฏิบัติการ LA21 เพื่อเมืองน่าอยู่ รายละเอียด ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- กิจกรรมชุมทางลดโลกร้อน ทุ่งสง(ศูนย์การเรียนรู้ชุมทางลด โลกร้อน)	ห้องสมุด ประชาชน	200,000	193,000	393,000	350,334.60	- กิจกรรมชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง สามารถ ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในฐานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ห้องละร้อน ลานเรียนรู้ หอชมทัศน โถง เรือนชาน ศึกษาธรรมชาติ แยกขยะลดโลกร้อน ปาเป้ากำจัด CO2 ไขเจียวกวักโลก บันไดงู พลังงาน มัดย้อมผ้าจากธรรมชาติ สามารถ ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในฐานกิจกรรมต่างๆ ได้บรรลุผลสำเร็จอย่างดี ซึ่งมีผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม (ระหว่าง 8 เมษายน 2558- 14 กันยายน 2558 จำนวน 17 ครั้ง 1,613 คน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นโครงการต่อเนื่อง

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							กิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้ 1. วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - ลงทะเบียน รับคู่มือค่ายและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เสื้อค่าย หมวก กระบอกน้ำ ณ ห้องราชวดี สวนพฤกษาสิรินคร - การบรรยายเรื่อง “ระบบนิเวศป่าต้นน้ำ” โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวงการ - เล่าเรื่องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยนายพนรัตน์ นาคสถิต รองประธานมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร - กิจกรรมการเรียนรู้ระบบนิเวศ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติสวนพฤกษาสิรินคร - “กิจกรรมจัดทำแผนที่นิเวศ (Eco Map)” 2. วันที่ 20 ธันวาคม 2557 - “กิจกรรมดูนก” - นำเสนอผลงานกลุ่ม เรื่องการเรียนรู้ระบบนิเวศ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติสวนพฤกษาสิรินคร	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
							<u>ผลการประเมินผล</u> <u>1. ด้านเนื้อหาวิชาการ</u> 1. ความพึงพอใจในการเข้าร่วม “กิจกรรมการเรียนรู้ระบบนิเวศ ศึกษาเส้นทางธรรมชาติสวนพฤกษาสรินธร” ค่าเฉลี่ย 4.69 อยู่ในระดับมาก 2. ความพึงพอใจในการเข้าร่วม “กิจกรรมต้นไม้ที่รัก” ค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมาก 3. ความพึงพอใจในการฟังการบอก “เล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานเชิงนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ” และความพึงพอใจในการฟัง “เล่าเรื่องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ” ค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับมาก 4. ความพึงพอใจในการเข้าร่วม “กิจกรรมจัดทำแผนที่นิเวศ (Eco Map)” ค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมาก	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
							5. จากการเข้าร่วมโครงการฯนี้ ท่านคิดว่า สามารถสร้างความตระหนักและปลูก จิตสำนึกให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบริโภค ทรัพยากรเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจกได้ ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก 6. จากการเข้าร่วมโครงการฯนี้ ท่านคิดว่า สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ในท้องถิ่นเรื่อง สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ให้เชื่อมโยงกับ ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ ค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก 7. ความพึงพอใจในการเข้าร่วม “กิจกรรม คุณ” ค่าเฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับมาก	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯได้
							<u>2.ด้านวิทยากร</u> 1. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ใน หัวข้อที่บรรยาย, เล่าเรื่อง ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก 2. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และ สร้างความเข้าใจในการบรรยาย ,เล่าเรื่อง ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมาก 3. วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบข้อ ซักถามได้อย่างชัดเจนและแสดงมุมมองได้ อย่างกว้างขวาง ค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับ มาก 4. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดง ข้อคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับมาก 5. ระยะเวลาในการบรรยายมีความ เหมาะสม เพียงพอ ค่าเฉลี่ย 3.97 อยู่ใน ระดับมาก	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							3. ด้านความพึงพอใจในกระบวนการ จัดการ/สถานที่ 1. สถานที่ในการจัดค่ายเด็กรักษ่าป่าในเมือง และอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ ในระดับมาก 2. เอกสาร/คู่มือ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เสื้อค่าย หมวก กระบอกน้ำ ค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมาก 3. อาคารสถานที่ที่มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและความสะอาดภายในอาคาร ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก 4. ความสะอาดห้องน้ำ – ห้องส้วม ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก 5. ความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
							6. ป้ายบอกทาง/บอกอาคาร ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก 7. สภาพแวดล้อมในห้องประชุม ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมาก 8. การบริการด้านเทคโนโลยี (บริการ อินเทอร์เน็ต Wi-Fi) ค่าเฉลี่ย 4.07 อยู่ใน ระดับมาก 9. ระบบการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ พักรถ ค่าเฉลี่ย 3.85 อยู่ในระดับมาก	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2558	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการศูนย์ เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อน ท่งสง (กิจกรรม ค่ายเด็กรักษ์ป่าในเมือง ครั้งที่ 1) ทั้ง 3 ด้าน 1. ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหาวิชาการ ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก 2. ด้านที่ 3 ด้านความพึงพอใจของการ บริหารจัดการ/สถานที่ ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ ในระดับมาก 3. ด้านที่ 2 ด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ ในระดับมาก	
	- กิจกรรมส่งเสริมพหุภาคีในการ พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้ แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น	กองช่าง สุขาภิบาล	50,000			9,100	- ดำเนินการติดตั้งถังหมักก๊าซชีวภาพ จำนวน 2 ถัง - ได้รับประโยชน์จากน้ำเสียและของเสีย จากการเลี้ยงสุกร	ดำเนินการแล้วเสร็จ