

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2559								
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปกกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน								
ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ								
การพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง								
1	โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ	กอง สาธารณสุขฯ/ กองช่าง (งบเทศบาล)	2,700,310	22,000	2,722,310	2,722,310	จัดกิจกรรมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ (โครงการต่อเนื่อง)
	- จ้างเหมาเรือจ้างทุ่งสงดำเนินการ		2,700,310			2,722,310	- ขุดลอกเก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลภายในท่อ, รางระบายน้ำสาธารณะ ฯ ตามถนน ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงจำนวน 5 โชน - ปรับแต่งแนวคันขอบคลองทั้งสองข้าง เก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลและ กำจัดวัชพืชภายในลำคลอง จำนวน 4 สาย ดังนี้ คลองท่าเลา คลองตม คลองท่าโหลน คลองท่าแพ - ขุดลอกทางระบายน้ำและจัดรับน้ำทิ้งสาธารณะ (จุดเสี่ยง) ใน เขตเทศบาล จำนวน 6 จุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ (โครงการต่อเนื่อง)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ								
การพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง								
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห อุทกภัยเมืองทุ่งสง	งานป้องกัน สำนักปลัดฯ	195,000			130,407	- ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหอุทกภัยเมือง ทุ่งสง ตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ด้านกายภาพ - กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุด เสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาล	งานป้องกัน สำนักปลัดฯ	95,000			24,480	- ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขต เทศบาลเมืองทุ่งสง ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณหลังถ้ำตลอด , เชิงสะพานถนนทุ่งสง- ห้วยยอด วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นการเตรียมการและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาล เมืองทุ่งสง 2.เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ 3.ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดพื้นที่ลุ่มและเสี่ยงภัยของ เทศบาลเมืองทุ่งสง ผลการดำเนินงาน - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหลังถ้ำตลอด จำนวน 1 เครื่อง และ บริเวณศาลาที่พักโดยสารเชิงสะพานลอยถนนทุ่งสง – ห้วยยอด จำนวน 1 เครื่อง	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ								
การพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง								
	ด้านสังคม - กิจกรรมการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศแบบบูรณาการ	งานป้องกัน สำนักปลัดฯ	100,000	150,000	250,000	105,927	- ดำเนินการประชุมส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และ เครือข่ายชุมชน/ประชาสังคม ในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรังลุ่มน้ำท่าดี และลุ่มน้ำตาปี - การบรรยายแนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแนวคิดและการพัฒนาของฝ่ายมี ชีวิต - การบรรยายนำเสนอผลการศึกษาวเคราะห์ความเปราะบาง และนำเสนอมาตรการการปรับตัว โดยอาศัยระบบนิเวศเพื่อ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง - ดำเนินการกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร เอนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) - ในการดำเนินการครั้งเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก GIZ จำนวน 237,080 บาท เพื่อใช้ในการ ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บุคลากรความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการ								
การพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง								
3	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการคลองที่ไหลผ่าน เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยชุมชนและ เยาวชนมีส่วนร่วม (ระยะขยายผล) - กิจกรรมศึกษานิเวศวิทยาและความ หลากหลายของสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ในคลองท่าแพ - กิจกรรมศึกษานิเวศวิทยาและความ หลากหลายของปลาและสัตว์ไม่มี กระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในคลองท่า โหลน ท่าเลาและคลองตม	กองวิชาการฯ	860,000				- ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ คลองที่ไหลผ่านเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยชุมชนและเยาวชนมีส่วน ร่วม(ระยะขยายผล)	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากผู้ยื่นขอ คือ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต นครศรีธรรมราช ใบอนุญาตจดทะเบียนที่ ปรึกษาไทย หมดอายุ ทำให้ไม่สามารถทำ สัญญาจ้างได้ ประกอบกับใกล้สิ้น งบประมาณ กองคลังขอให้ชะลอโครงการ เนื่องจากเงินงบประมาณไม่เพียงพอ โดยได้ โอนเงินไปตั้งจ่าย ดังนี้ สำนักปลัดเทศบาล 1. ค่ารับรองและพิธีการ จำนวน 100,000 บาท 2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 10,000 บาท 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 300,000บาท
4	โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมแบบบูรณา การการบริหารจัดการน้ำเทศบาลเมือง ทุ่งสง	กองช่าง	5,500,000					ไม่ได้ดำเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2559								
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน								
ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ								
1	โครงการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม	กองสวัสดิการฯ	50,000			48,660	- ดำเนินการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมให้เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ จำนวน 20ชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนและปฏิบัติตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ณ อาคารธรรมาภิบาลเมืองทุ่งสง <u>วัตถุประสงค์</u> 1.เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของชุมชนและประชาชนตลอดถึงภาคีต่างๆ ในการมีส่วนร่วมจัดทำผังและแผนชุมชนด้วยตัวเอง 2.เพื่อจัดทำผังและแผนชุมชนนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน 3.เพื่อใช้ในกิจกรรมของการทำแผนที่และผังชุมชน เป็นสื่อในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงาน -ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ม.ค.59 ณ อาคารธรรมาภิบาลทุ่งสง -ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ม.ค.59 ณ อาคารธรรมาภิบาล -ครั้งที่ 3 วันที่ 28 ม.ค.59 ณ อาคารธรรมาภิบาล - จากการประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองทุ่งสง ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย 3.24 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน								
ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ								
							1. การทำผังและแผนในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่านและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ ค่าเฉลี่ย 3.41อยู่ในระดับมาก 2. กิจกรรมในครั้งนี้สามารถนำโครงการต่างๆไปปฏิบัติตามแผนได้ ค่าเฉลี่ย 3.26อยู่ในระดับมาก 3. จากการเข้าร่วมโครงการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปจัดทำผังและแผนชุมชนด้วยตนเองได้ ค่าเฉลี่ย 3.22 อยู่ในระดับมาก 4. สามารถนำความรู้เรื่องการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ ค่าเฉลี่ย 3.19 อยู่ในระดับมาก 5. จากการจัดทำผังและแผนชุมชนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระเบียบและยั่งยืนได้ ค่าเฉลี่ย 3.14 อยู่ในระดับมาก	

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2559								
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปกกันน้ำท่วม คู่มือเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน								
ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ								
1	โครงการขยายเขตประปา	กองช่าง	750,000			253,110	ดำเนินการขยายเขตประปา ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		(งบเทศบาล)						
	1.1 ขยายเขตประปาโรงฆ่าสัตว์	กองช่าง				4,715	- ดำเนินการขยายเขตประปาโรงฆ่าสัตว์เมื่อเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.2 ติดตั้งและวางท่อประปาศาลาชุมชน เสริมชาติ	กองช่าง				3,600	- ติดตั้งและวางท่อประปาศาลาชุมชนเสริมชาติระหว่างเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2558	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.3 ติดตั้งและวางท่อประปาของอาคาร เก่าของการรถไฟที่ 2	กองช่าง				3,600	- ติดตั้งและวางท่อประปาของอาคารเก่าของการรถไฟที่ 2 ระหว่าง เดือน พฤศจิกายน 58 - มกราคม 59	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.4 ติดตั้งและวางท่อประปาโครงการ ศูนย์กระจายสินค้า	กองช่าง				136,151	- ติดตั้งและวางท่อประปาโครงการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างเดือน พฤศจิกายน 58 - มกราคม 59	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.5 ติดตั้งและวางท่อประปาบริเวณ ถนนท่าแพเหนือ ซอย 4	กองช่าง				97,844	- ติดตั้งและวางท่อประปาบริเวณถนนท่าแพเหนือ ซอย 4 ระหว่างเดือน ธันวาคม 58 - มกราคม 59	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.6 ติดตั้งและวางท่อประปาบริเวณ ศาลาชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด	กองช่าง				3,600	- ติดตั้งและวางท่อประปาบริเวณศาลาชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.7 ติดตั้งและวางระบบประปาบริเวณ ศูนย์กระจายสินค้าโลจิสติกส์	กองช่าง				3,600	- ติดตั้งและวางท่อประปาบริเวณศูนย์กระจายสินค้าโลจิสติกส์	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ								
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง (เทศบาล)	600,000	2,014,000	2,614,000	2,610,026.40	ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี้	
	2.1 ขยายเขตไฟฟ้าถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12					15,047.88	- ขยายเขตไฟฟ้าถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 58 - มกราคม 59	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.2 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณถนนข้างโกดัง ไทยสมบูรณ์					72,883.76	- ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณถนนข้างโกดังไทยสมบูรณ์ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 58 - มกราคม 59	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.3 ขยายไฟฟ้าบริเวณศูนย์กระจาย สินค้า					1,975,349.65	- ขยายไฟฟ้าบริเวณศูนย์กระจายสินค้า ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 58 - กุมภาพันธ์ 59	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.4 ขยายไฟฟ้าบริเวณศูนย์กระจาย สินค้า(เพิ่มเติม)					70,883.97	- ขยายไฟฟ้าบริเวณศูนย์กระจายสินค้า ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 58 - กุมภาพันธ์ 60	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.5 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณพิพิธภัณฑ ถนรรณไฟ 2					23,624.17	- ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณพิพิธภัณฑถนรรณไฟ 2 ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 59	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.6 ขยายเขตไฟฟ้าศูนย์กระจายสินค้า					44,482.79	- ขยายเขตไฟฟ้าศูนย์กระจายสินค้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.7 ติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์กระจาย สินค้า					407,754.18	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์กระจายสินค้า ติดตั้ง MOB เชื่อมต่อกับระบบ หม้อแปลงติดตั้งสายไฟไปยังอาคารควบคุมเครื่องชั่ง และสามารถใช้งานได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ								
3	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำ	กองช่าง	10,824,900			7,393,064	- ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาล เมืองทุ่งสง ดังนี้	
	3.1 ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อม ถนน คสล.ถนนนิกรบำรุงเชื่อมถนนศิลป นุสรณ์เชื่อมถนนชัยชุมพล	กองช่าง	695,000			685,000	- ดำเนินการก่อสร้างระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมถนน คสล.ถนนนิกรบำรุง เชื่อมถนนศิลปนุสรณ์เชื่อมถนนชัยชุมพล	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3.2 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบน เป็นรางวี) พร้อมบ่อบัก ถนนท่าแพได้ ถึงทางหลวงหมายเลข 41	กองช่าง	5,699,900			5,207,954	- ดำเนินการก่อสร้าง ระหว่าง 17 พฤษภาคม - 26 ต.ค. 59ท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อบัก ถนนท่าแพได้ถึงทางหลวงหมายเลข 41 ประมาณ 200 เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3.3 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบน เป็นรางวี) พร้อมบ่อบัก ถนนเสริมชาติ ซอย 8 (จากสะพานคลองท่าโหลนถึง สามแยกหนองป่าแก่)	กองช่าง (เงินกู้ กสท.)	4,430,000			1,500,110	- ดำเนินการก่อสร้าง ระหว่าง 2 มิถุนายน - 30 สิงหาคม 2559 ท่อระบาย น้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อบัก ถนนเสริมชาติ ซอย 8 (จาก สะพานคลองท่าโหลนถึงสามแยกหนองป่าแก่)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนน/ถนนและท่อ ระบายน้ำ/ปรับปรุงผิวจราจร	กองช่าง	33,037,000			28,803,430	ก่อสร้างถนน/และท่อระบายน้ำ/ปรับปรุงผิวจราจร ดังนี้	
	4.1 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบาย น้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่ บัก ถนนประชาอุทิศ ซอย 6/2	กองช่าง	557,000			557,000	- ดำเนินการก่อสร้างเมื่อ 9 ธ.ค.58 - 6 เม.ย.59 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อบัก ความยาวทั้ง สองข้างไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.30 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ								
	4.2 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนประชาอุทิศ ซอยร่วมใจพัฒนา 1 แยก 3	กองช่าง	1,188,000			1,157,300	- ดำเนินการก่อสร้างเมื่อ 9 ธ.ค.58 - 6 เม.ย.59 ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00-6.00 เมตร ความยาว 159.00 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 728.00 ตารางเมตร - ก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ความยาวทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 306.00 เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	4.3 ค่าปรับปรุงถนน คสล.ถนน ทุ่งสง-นครศรีฯ (ตรงข้ามบ้านพักรถไฟ นาเหนือ)	กองช่าง	652,000			640,000	- ดำเนินการเมื่อ 5 ธ.ค. 58- 16 เม.ย.59 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 10.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 367.50 ตร.ม. - ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 10.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.050 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 367.50 ตารางเมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	4.4 ก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีตต่อ ระบายน้ำทางเท้าและเกาะกลางถนนทุ่ง สง-นครศรีฯ (จากสะพานสำนักงาน กองทุนสวนยาง-สุดเขตเทศบาลเมืองทุ่ง สง)	กองช่าง (เงินกู้ กสท.)	29,220,000			25,031,130	- ดำเนินการก่อสร้างระหว่าง 6 กันยายน 2558 - 14 กันยายน 2559 ก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีตต่อระบายน้ำทางเท้าและเกาะกลางถนนทุ่ง สง-นครศรีฯ (จากสะพานสำนักงานกองทุนสวนยาง-สุดเขตเทศบาลเมืองทุ่ง สง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	4.5 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนหมู่บ้านพัฒนา ซอย 14/6	กองช่าง (เงินกู้ กสท.)	1,420,000			1,418,000	- ดำเนินการก่อสร้างระหว่าง 28 พฤษภาคม - 24 ตุลาคม 2559 - ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อ พัก ถนนหมู่บ้านพัฒนา ซอย 14/6	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ								
5	โครงการจัดซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน	กองช่าง	2,397,700				-	- โอนลดครั้งที่ 22/59 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ค่าโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมบูรณาการบริหารจัดการน้ำเทศบาลเมืองทุ่งสง
	5.1 จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายโรงเรียนมัธยมวัดท่าแพเทศบาลเมืองทุ่งสง	กองช่าง			-	-		
6	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่	กองช่าง	100,564,726			25,333,763	- ดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่ ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	6.1 ก่อสร้างลานคอนกรีตศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช	กองช่าง	17,271,000			16,380,923	- ดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. 58-11 มี.ค.59	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	6.2 ปรับปรุงอาคารเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง	กองช่าง	4,500,000			-	-	ไม่ได้ดำเนินงาน จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 ขอท่อนี้ผูกพันฯ ในปีงบประมาณ 2561
	6.3 ก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์เรือที่จอดรถจักรยานยนต์หน้าห้องสมุดประชาชน	กองช่าง	370,000			197,000	- ดำเนินการก่อสร้างระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 - 22 มีนาคม 2559 - ก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์เรือที่จอดรถจักรยานยนต์หน้าห้องสมุดประชาชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	6.4 ก่อสร้างที่ทำการชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด	กองช่าง	439,000			438,000	- ดำเนินการก่อสร้างที่ทำการชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด ระหว่างวันที่ 6 พ.ย. 58-19 ม.ค.59 - ก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	6.5 ปรับปรุงเมรุวัดชัยชุมพลพร้อมห้องน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์	กองช่าง	3,400,000			3,064,040	- ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 มิ.ย.58-15 ธ.ค. 58 - ดำเนินการปรับปรุงเมรุวัดชัยชุมพลพร้อมห้องน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2558 จำนวน 400,000 บาท ท่อนี้ผูกพัน ปี 2559 3,400,000 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ								
	6.6 ปรับปรุงอาคารศาลาคู่เมรุและ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาวัดท่าแพ	กองช่าง	1,850,000			1,835,800	- ปรับปรุงอาคารศาลาคู่เมรุและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาวัดท่าแพ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปี 2558 จำนวน 400,000 บาท ก่อนนี้ ผูกพันในปี 2559 จำนวน 1,850,000 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	6.7 ปรับปรุงห้องน้ำส้วมพุกษาสีรินธร	กองช่าง	1,880,000			1,590,000	- ทำการรื้อถอนงานระบบท่อน้ำเสีย , ท่อน้ำทิ้ง, ท่อประปาเดิม(รื้อถอนผนัง , ประตูหน้าต่าง, ห้องประชุม) ทำการรื้อถอนประตูหน้าต่างเดิมตามระบุใน แบบ , ทำการขุดวางถังบำบัด, งานวางท่อนงานระบบน้ำดี-น้ำเสีย , งานปรับ เทพื้นอาคารภายใน , งานผนังขัดมันแล้วเสร็จ จำนวน 5 หลัง ประกอบด้วย 1. ห้องน้ำ 1 บริเวณด้านข้างหอประชุมใหญ่ 2. ห้องน้ำ 3 ห้องนอนजनकरांगपा 3. ห้องน้ำ 4 อาคารภัตตาหาร 4. ห้องน้ำ 5 บริเวณทางเข้าด้านหลัง 5. งานปรับปรุงห้องประชุม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	6.8 ปรับปรุงจุดท่องเที่ยวแยกชนปรีดา	กองช่าง	400,000			380,000	- ดำเนินการปรับปรุงจุดท่องเที่ยวแยกชนปรีดา ระหว่างวันที่ 24 พ.ย.58 - 22 พ.ค.59 - ปรับปรุงพื้นทางเดินโดยการปูกระเบื้องคอนกรีตพิมพ์ลาย - ก่อสร้างกะบะปลูกต้นไม้ด้วย คสล.และทำที่นั่งด้วยไม้หมอนรถไฟ - สร้างรัวกั้นตกด้วย คสล.และระแนงเหล็กกรรมทั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลัง โอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ								
	6.9 ปรับปรุงอาคารตลาดสด ชั้น 2	กองช่าง (เงินกู้ กสท.)	18,523,726			1,448,000	- ดำเนินการปรับปรุงอาคารตลาดสดชั้น 2 - ก่อสร้างแผงขายของ - ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า - ทาสีภายในอาคาร - ปูพื้นกระเบื้อง ภายในอาคาร - ก่อสร้างห้องน้ำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	6.10 ก่อสร้างศาลาประชาคม	กองช่าง (เงินกู้ กสท.)	17,241,000			-	- ดำเนินการก่อสร้างระหว่าง 14 กรกฎาคม 2559 - 8 กรกฎาคม 2560	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	6.11 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	กองช่าง (เงินกู้ กสท.)	29,450,000			-	- ดำเนินการก่อสร้างระหว่าง 24 พฤษภาคม 2559 - 18 พฤษภาคม 2560 - ทำการก่อสร้างโครงสร้างอาคารเสาคาน , พื้นชั้น 1,2 - ก่อสร้างโครงการสร้างบ่อลิฟท์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	6.12 ก่อสร้างสถานธนาถนุบาลเทศบาล เมืองทุ่งสง (โรงรับจำนำสาขาที่ 2)	กองช่าง (เงินกู้ กสท.)	5,240,000			-	- ดำเนินการก่อสร้างระหว่าง 19 มิถุนายน 2558 - 15 ธันวาคม 2559	อยู่ระหว่างดำเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2559

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิ ที่ตั้งไว้ หลังโอน เพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม								

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2559

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ
-------	--	-----------------------	------------------------	-------------------------	--	---------------------------------	---

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

หมายเหตุ

กรณีมีการโอนสด โอนเพิ่มให้
ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ
อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลและรายงานสภา
เทศบาลฯ ได้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2559

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปกป้องน้ำท่วม สุเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------------	---	---

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม

1	โครงการจ้างเหมาบริการเอกชนกำจัดหนู	กองสาธารณสุข (งบเทศบาล)	144,000			116,820	- ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนกำจัดหนูภายในอาคารตลาดสด ตลาดได้รุ่ง ศูนย์อาหาร รสพ. ตลาดต้นยาง และเทศบาลฯ จำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะให้ได้มาตรฐานโดยใช้วิธีแบบผสมผสาน ดำเนินการเมื่อ 1 ต.ค. - 30 ก.ย.59 <u>ผลการดำเนินการ</u> - วางยาเบื่อหนูทุกเดือนๆ ละ 2 ครั้ง รวม 2 ครั้ง - สำรวจคะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 80 เห็นด้วยในการจัดการทำโครงการ - ไม่พบผู้ประกอบการค้าป่วยด้วยโรคที่เกิดจากหนูเป็นพาหะนำโรค	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2559	กองสาธารณสุข (งบเทศบาล)	216,000			216,000	- ดำเนินการจ้างลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 คน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 ณ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม <u>ผลการดำเนินการ</u> - การตรวจสอบปนเปื้อนในอาหาร 6 ชนิด (1) ปี 2557 จำนวน 354 รายการ (2) ปี 2558 จำนวน 1,327 รายการ (3) ปี 2559 จำนวน 1,460 รายการ - ข้อกำหนดทางด้านสุขาภิบาลอาหาร (1) ปี 2557 จำนวน 115 รายการ (2) ปี 2558 จำนวน 201 รายการ (3) ปี 2559 จำนวน 502 รายการ - จากการดำเนินการจ้างลูกจ้างโครงการ ทำให้ผลการดำเนินงานของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2559

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯ ได้
-------	---	-----------------------	------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	--	--

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2559								
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน								
ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ								
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดและการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหารถติดเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	90,000			53,900	ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดและการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหารถติดเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน (ช่วงปีใหม่)	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	45,000			25,900	- ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 (สวนหลวง ร.5) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน 2. เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร <u>ผลการดำเนินงาน</u> - อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และลดการสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุการจราจร	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	- กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน (ช่วง สงกรานต์)	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	45,000			28,000	- ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2559 ณ บริเวณสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 (สวนหลวง ร.5) <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน 2. เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร <u>ผลการดำเนินงาน</u> - อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ และลดการสูญเสียด้านชีวิตและ ทรัพย์สินซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุการจราจร	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2559								
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน								
ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ								
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง	กองสาธารณสุข	11,105,800	392,000	11,497,800	8,975,478	- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด การจัดเก็บขนกวาดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล - เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติในการกิจบริการประชาชนเชิงรุก รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด	กองสาธารณสุข	3,660,100	379,100	4,039,200	3,627,300	- จ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความสะอาด ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) <u>ผลการดำเนินงาน</u> - ผู้รับจ้าง จำนวน 36 คน ทำความสะอาด กวาด เก็บ ขน ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2. กิจกรรมจ้างกวาดขยะในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	4,037,700	12,900	4,050,600	4,050,600	- จ้างเหมากวาดขยะถนน ตรอก ซอก ซอย ในเขตเทศบาลระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) <u>ผลการดำเนินงาน</u> - จ้างกวาดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ ตามถนนต่างๆ จำนวน 43 คน กวาดในขยะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง - ถนน ตรอก ซอก ซอย ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความสะอาดมากขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผล ในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา เทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ								
	3. กิจกรรมจ้างเอกชนฝังกลบขยะมูล ฝอย	กอง สาธารณสุข	3,168,000			1,244,150	- จ้างเอกชนบรรจุขยะมูลฝอย ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) <u>ผลการดำเนินงาน</u> - ผู้รับจ้างคือ นายประนอม รักษาสัตย์ - ดำเนินการทุกเดือนตามเป้าหมาย จำนวน 12 งวด 1. ต.ค.58 จำนวน 80 เที่ยว 2. พ.ย.58 จำนวน 59 เที่ยว 3. ธ.ค.58 จำนวน 64 เที่ยว 4. ม.ค.59 จำนวน 80 เที่ยว 5. ก.พ.59 จำนวน 58 เที่ยว 6. มี.ค.59 จำนวน 56 เที่ยว 7. เม.ย.59 จำนวน 73 เที่ยว 8. พ.ค.59 จำนวน 68 เที่ยว 9. มิ.ย. 59 จำนวน 67 เที่ยว 10. ก.ค.59 จำนวน 69 เที่ยว 11. ส.ค.59 จำนวน 68 เที่ยว 12. ก.ย.59 จำนวน 70 เที่ยว <u>รวม 812 เที่ยว</u>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผล ในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา เทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ								
	4. กิจกรรมจ้างเหมาบริการขนส่งและ กำจัดขยะติดเชื้อ	กอง สาธารณสุข	240,000			53,428	- ดำเนินการจ้างเหมาบริการขนส่งและกำจัดขยะติดเชื้อ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจ้างเอกชนฝั้กลบขยะมูลฝอยและบรรทุกขยะใน สถานที่ของเอกชน 2. เพื่อจ้างเอกชนขนบรรทุกขยะมูลฝอยจากจุดพักขยะไปยัง สถานที่ฝั้กลบขยะมูลฝอยของเอกชน ผลการดำเนินงาน - เก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อจากคลินิกเอกชน/ร.พ.เอกชนไป กำจัดที่ รพ.ทุ่งสง - ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เก็บได้รวม 2,671.4 กิโลกรัม	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผล ในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา เทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ								
2	โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย	กองช่างสุขาฯ	1,158,000			1,110,600	- ดำเนินการดังนี้ ปัจจุบันได้จ้างเหมาพนักงาน เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การผลิตขยะเชื้อเพลิง (RDF) , ผลิตก๊าซชีวภาพ , ธนาคารวัสดุรีไซเคิล , ศูนย์เรียนรู้ฯ(บ้านลุ่มพ้อ) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดปริมาณขยะรวมที่จะนำไปฝังกลบ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะในรูปแบบต่างๆ 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ผลการดำเนินงาน - ขยะอินทรีย์ที่กำจัดโดยการนำมาผลิตแก๊สชีวภาพ จำนวน 380.30 ตัน - วัสดุรีไซเคิลรับซื้อได้ จำนวน 54.29 ตัน - ขยะพิษ จัดเก็บได้ จำนวน 1,761 ชิ้น - การผลิตถ่านไม้ จำนวน 792 กก. - การผลิตถ่านอัดแท่งได้ จำนวน 619 กก. - การผลิตน้ำหมักฯ จำนวน 23,400 ลิตร - การผลิตกระดาษสา จำนวน 249 แผ่น - ขยะที่นำเขาผลิตขยะเชื้อเพลิง จำนวน 661.26 ตัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ดำเนินการต่อเนื่อง)

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผล ในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา เทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ								
3	โครงการชุมชนไร้ถัง	กองสาธารณสุขฯ	63,000	137,000	200,000	147,275.50	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองทุ่งสง , ชุมชน จำนวน 20 ชุมชน , ชมรมไทเก็ก , โรงเรียนสตรีทุ่งสง ดำเนินการทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนี้ - เมื่อวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2559 - เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 - เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 - เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 - เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเรียนรู้ สร้างความตระหนัก ปูกลดนิสัยของเด็กและ เยาวชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน 2. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำไปฝังกลบและลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำต้นเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและไม่ให้โรงเรียนเป็น แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผล ในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา เทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ								
							ผลการดำเนินงาน - ขยะที่ถูกนำไปกำจัดลดลงร้อยละ 50 จาก 50 ตัน เหลือ 25 ตันต่อวัน - จำนวนเที่ยวในเก็บขนลดลงร้อยละ 50 จาก 12 เหลือ 6 เที่ยวต่อวัน	
4	โครงการปรับปรุงอาคารโรงคูลานตากสิ่งปฏิกูลศูนย์การเรียนรู้บ้านลุ่มพ้อ	กองช่างสุขาฯ	97,850			97,848	- ดำเนินการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ลานตากสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 ณ อาคารโรงหมักปุ๋ยศูนย์ลุ่มพ้อ ผลการดำเนินงาน - หลังคาอาคารโรงคูลานตากสิ่งปฏิกูลได้รับการปรับปรุงตามแบบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการปรับปรุงอาคารคัดแยกขยะหลังเขาวัดชัยชุมพล	กองช่างสุขาฯ	80,180			80,180	- ดำเนินการปรับปรุงอาคารคัดแยกขยะหลังเขาวัดชัยชุมพล ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.58-30 ก.ย.59 ณ อาคารคัดแยกขยะโรงงาน RDF หลังเขาวัดชัยชุมพล ผลการดำเนินงาน - หลังคาโรงคูลานตากสิ่งปฏิกูลได้รับการปรับปรุงตามแบบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุ ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผล ในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา เทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ								
6	โครงการจ้างเหมาบริการรักษากรณีสุนย์การเรียนรู้ บ้านลุ่มพ้อ	กองช่างสุขาฯ	1,200,000			188,400	- ดำเนินการจ้างเหมาบริการรักษากรณีสุนย์การเรียนรู้บ้านลุ่มพ้อ จำนวน 2 คน ณ สุนย์การเรียนรู้บ้านลุ่มพ้อระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการดูแลความเรียบร้อย รักษาความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน 2. เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินของราชการ อาคารสถานที่เครื่องมือเครื่องจักรและอื่นๆ 3. เพื่อให้ผู้ดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของราชการตลอด 24 ชั่วโมง ผลการดำเนินงาน - ดำเนินการจัดจ้างรักษากรณีสุนย์การเรียนรู้ บ้านลุ่มพ้อ จำนวน 2 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการจ้างเหมาบริการรักษากรณีสุนย์การจัดการขยะบ้านทุ่ง	กองช่างสุขาฯ	1,200,000			565,200	- ดำเนินการจ้างเหมาบริการรักษากรณีสุนย์การจัดการขยะบ้านทุ่ง จำนวน 6 คน ณ สุนย์เรียนรู้บ้านทุ่ง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) ผลการดำเนินงาน - ดำเนินการจ้างเหมาบริการรักษากรณีสุนย์การจัดการขยะบ้านทุ่ง จำนวน 6 คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2559								
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน								
ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 10 บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล								
1	โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการน้ำเสียชุมชน	กองช่างสุขาฯ (งบเทศบาล)	423,000			357,900	- ดำเนินการว่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้าง เพื่อเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และดำเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องของระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อให้ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดได้มาตรฐานตามที่กำหนด 3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนได้ร่วมกับการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในครัวเรือน <u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัด จำนวน 1,906,518 ลบ.ม. 2. น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีคุณภาพผ่านเกณฑ์จากการตรวจวัดคุณภาพจำนวน 2 ครั้ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 เทศบาลเมืองทุ่งสง - ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 ตามแบบ	กองช่างสุขาฯ	106,300,000			1,813,400	- ดำเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 - ส่งมอบ งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 (ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559) และ (สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561) - ได้รับเงินอุดหนุนจาก สผ ปี 2559 จำนวน 19,173,500 บาท - เทศบาลสมทบปี 2559 จำนวน 2,132,600 บาท ส่วนที่เหลือผูกพันปี 60-61	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
		- เงินอุดหนุน	95,570,000			1,622,060	<u>ผลการดำเนินงาน</u> - บริษัท วรรณสรณ์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง - ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 5.50%	
		- เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	100,000				- ส่งมอบงานตามสัญญา จำนวน 6 งวด เป็นเงิน 13,393,800 บาท	
		- เงินเทศบาลสมทบ	10,630,000			191,340	- ส่งมอบงานได้จริง 1 งวด เป็นเงิน 1,813,400 บาท	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 10 บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล								
3	โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบ รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 เทศบาลเมืองทุ่งสง	กองช่างสุขาฯ (งบเทศบาล)	1,900,000			57,000	- ดำเนินการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 ทำให้การก่อสร้างถูกต้องตามหลักวิชาการและตามแบบเกิด	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
		งบ อปท.				5,700	ประโยชน์ต่อทางราชการ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2561	
		งบ สผ.				51,300	- ได้รับเงินอุดหนุนทั้งหมด 1,710,100 บาท 2559 งบประมาณปี 2559 อุดหนุน จำนวน 1,166,400 บาท ส่วนที่เหลือผูกพันปีงบประมาณ 2560-2560 - เทศบาลสมทบปี 2559 จำนวน 129,600 บาท ส่วนที่เหลือผูกพันปี 60-61 ผลการดำเนินงาน - บริษัท คิวบิค สเปส จำกัด เป็นผู้รับจ้าง - ส่งมอบ งานที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 (ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2559) และ (สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561) เป็นเงิน 57,000 บาท	

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2559								
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปกป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน								
ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 11 รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก								
1	โครงการรณรงค์รักษาภาพภูมิอากาศลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA 21 เพื่อเมืองน่าอยู่		1,450,000			453,726	เทศบาลเมืองทุ่งสงดำเนินกิจกรรมรณรงค์รักษาภาพภูมิอากาศลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA21 เพื่อเมืองน่าอยู่ รายละเอียด ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ (โครงการต่อเนื่อง)
	- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทางลดโลกร้อน	ห้องสมุดประชาชน	1,400,000			403,846	- กิจกรรมชุมชนทางลดโลกร้อนทุ่งสง สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในฐานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ห้องละร้อน ลานเรียนรู้ หอชมทัศน์ โถงเรือนชาน ศึกษารมชาติ แยกขยะลดโลกร้อน ป่าเป้ากำจัด CO2 ไขเจียวรักษ์โลก บันไดพลังงาน มัคคุยมผ้าจากธรรมชาติ สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในฐานกิจกรรมต่างๆ ได้บรรลุผลสำเร็จอย่างดี ผลการดำเนินการ - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนทางลดโลกร้อน ทั้งหมด 3,187 คน - 8 ธ.ค. 58 อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองทุ่งสง (อสส) จำนวน 100 คน - 21 พ.ย. 58 คณะครู-นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง จำนวน 250 คน - 24-25 ก.ย. 59 งาน “ไปไม่รักโลก” Episode 1 : “รู้กิน รู้อยู่ รู้ใช้ อย่างหมดจด” โดย กลุ่ม “ไปไม่โนเมือง” จำนวน 200 คน - 28 ส.ค. 59 กิจกรรมธรรมสัญจร เทศบาลนครยะลา จำนวน 270 คน - 14 ก.ค. 59 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองป่าตอง ฟังคำบรรยายเรื่อง "เมืองคาร์บอนต่ำ" จำนวน 50 คน	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผล ในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา เทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 11 รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก								
							- 13 ก.ค. 59 คณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ระดับชั้น ป.2 280 - 12 ก.ค. 59 คณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ระดับชั้น ป.1 270 - 6-7 ก.ค. 59 คณะครูสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกิจกรรม "โรงเรียนคาร์บอนต่ำ" 70 - 21-24 มิ.ย. 59 หาดใหญ่วิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 200 คน - 24 มิ.ย. 59 รายการทุกทิศทั่วไทย ช่อง ThaiPBS จำนวน 40 คน - 8-10 มิ.ย. 59 ชุมทางลัดโลกออนไลน์ ทุ่งสง เปิดกิจกรรมฐานเรียนรู้ "ลดโลกร้อนด้วยมือเรา" ให้กับค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2559 จำนวน 565 คน - 14 พ.ค. 59 เทศบาลเมืองควนลังจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมทางลัดโลกออนไลน์ทุ่งสง จำนวน 120 คน - 2-4 พ.ค. 59 ค่ายอบรมเด็กและเยาวชนเรื่อง "ลดขยะ ลดโลกร้อน" จำนวน 45 คน - 24 มี.ค. 59 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และสถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมทางลัดโลกออนไลน์ทุ่งสง จำนวน 70 คน	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผน ดำเนินงานประจำปี 2559	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผล ในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภา เทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 11 รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก								
	- กิจกรรมส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนา ชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น	กองช่าง สุขาภิบาล	50,000			49,880	- ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำชุมชน จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ ชุมชนเขาปรีดี ระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 ณ ชุมชนเขาปรีดี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงาน - ชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ชุมชน - มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำชุมชน จำนวน 1 ศูนย์ - มีเครือข่ายนายทะเบียนมูลสัตว์มาผลิตแก๊สชีวภาพ จำนวน 1 กลุ่ม - มีเครือข่ายนำเศษอาหารมาผลิตน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 1 กลุ่ม - มีเครือข่ายร่วมคัดแยกขยะ (พลาสติก) เพื่อนำขยะเชื้อเพลิง RDF จำนวน 1 กลุ่ม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการจัดซื้อเครื่องยนต์พร้อมติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพ ขนาด ไม่น้อยกว่า 30 KW จำนวน 1 ระบบ	กองช่าง สุขาภิบาล	500,000			-	- ต้องการเครื่องยนต์มือสองแต่ระเบียบไม่สามารถดำเนินการได้ จึงยกเลิกโครงการ	- ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้เนื่องจาก ระเบียบพัสดุ - ขออนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าวไปใช้ใน งานอย่างอื่นที่มีความเร่งด่วนกว่าค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงกองช่างสุขาภิบาล จำนวน 100,000 บาท , ค่าวิทยาศาสตร์ จำนวน 100,000 บาท , ค่าเงินเดือนพนักงานสำนัก ปลัดเทศบาล จำนวน 300,000 บาท