

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	--	-------------------	--------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------------	--	---

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง

1	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันแก้ไขปัญหอุทกภัย แบบบูรณาการ	กองสาธารณสุข/กองช่าง (งบเทศบาล)	2,700,000			1,000,000	- จัดกิจกรรมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ป้องกัน , แก้ไขปัญหอุทกภัยแบบบูรณาการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาล	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
	1.1 กิจกรรมจ้างเหมาเรือจ้าง ทุ่งสงดำเนินการ					1,000,000	ผลการดำเนินงาน 1. ขุดลอกเก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลภายในท่อ, รางระบายน้ำสาธารณะ ฯ ตามถนนซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงจำนวน 5 โชน 2. ปรับแต่งแนวคันขอบคลองทั้งสองข้าง เก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลและกำจัดวัชพืชภายในลำคลอง จำนวน 4 สาย ดังนี้ คลองท่าเลา คลองตม คลองท่าโหลน คลองท่าแพ 3. ขุดลอกทางระบายน้ำและจัดรับน้ำทิ้งสาธารณะ (จุดเสี่ยง) ในเขตเทศบาล จำนวน 8 จุด 4. ระยะเวลาทำงาน 201 วันทำการ	

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสง	(งบเทศบาล)	100,000			64,178.40	- ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาล	(งบเทศบาล)	100,000			64,178.40	- ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการเตรียมการและแก้ไขปัญหาภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลได้อย่างฉับพลัน ผลการดำเนินงาน 1. จุดเสี่ยงภัยหลังถ้ำตลอดและจัดเสี่ยงภัยบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารเชิงสะพานลอย ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด 2. จุดพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถระบายน้ำออกอย่างรวดเร็ว น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- กิจกรรมการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศแบบบูรณาการ	(งบเทศบาล)				-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ - ด้านสังคม 2.1 กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมเขตเทศบาล	งานป้องกัน สำนักปลัดฯ	100,000			64,178.40	- ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการเตรียมการและแก้ไขปัญหาภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลได้อย่างฉับพลัน ผลการดำเนินงาน - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดพื้นที่ลุ่มและเสี่ยงภัยของเทศบาลเมืองทุ่งสงบริเวณหลังถ้ำตลอด จำนวน 1 เครื่องและบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารเชิงสะพานลอย ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	2.2 กิจกรรมการประชุมสัมมนาการ บริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศแบบบูรณาการ	สำนักปลัดฯ						ยังไม่ได้ดำเนินการ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุขเมื่อน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ								
1	โครงการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมี ส่วนร่วม	กอง สวัสดิการ ฯ	53,000				วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของชุมชนและประชาชนในการ มีส่วนร่วมจัดทำผังและแผนชุมชนด้วยตนเอง 2. เพื่อจัดทำผังและแผนชุมชนนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ ดำเนินการไตรมาส 3

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	--	-------------------	--------------------	-------------------------	--	-----------------------------	--	---

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ

1	โครงการขยายเขตประปา	กองช่าง (งบทศบาล)	750,000			206,367	ดำเนินการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.1 ขยายเขตประปาศาลาชุมชนท่าแพใต้ (ถนนโดโนเสาร์)					14,187	- ดำเนินการขยายเขตประปาศาลาชุมชนท่าแพใต้ (ถนนโดโนเสาร์) ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.2 ติดตั้งและวางท่อประปาบริเวณถนนชัยชุมพล (ศาลาชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง)					41,222	- ดำเนินการติดตั้งและวางท่อประปาบริเวณถนนชัยชุมพล (ศาลาชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง) ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.3 ติดตั้งและวางท่อประปาชุมชนหัวสะพานเหล็ก					35,870	- ดำเนินการติดตั้งและวางท่อประปาชุมชนหัวสะพานเหล็ก ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.4 ติดตั้งและวางท่อประปาบริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 4					115,088	- ดำเนินการติดตั้งและวางท่อประปาบริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 4 ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง (งบทศบาล)	1,225,400			1,544,283.89	ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี้	
	2.1 ขยายเขตไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ					414,478.87	- ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.2 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงาน					810,435.91	- ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงาน ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	อยู่ระหว่างดำเนินงาน อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคารกองการศึกษา (เก่า)
	2.3 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณโรงแยกขยะเชื้อเพลิง (RDF)					170,382.92	- ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณโรงแยกขยะเชื้อเพลิง (RDF) ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	2.4 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณอาคาร สำนักงาน , โรงเรียนเทศบาลวัดท่า แพ(เพิ่มเติม)					27,676.72	- ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงาน , โรงเรียน เทศบาลวัดท่าแพ(เพิ่มเติม) ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.5 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณตลาดสด เทศบาล ชั้น 2					86,086.09	- ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณตลาดสดเทศบาล ชั้น 2 ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.6 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณสำนักงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง (เพิ่มเติม)					4,730.04	- ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง (เพิ่มเติม) ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.7 ขยายเขตไฟฟ้าถนนเสริมชาติ ซอยแยกหมู่บ้านอุมารณ์					24,665.64	- ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าถนนเสริมชาติ ซอยแยกหมู่บ้านอุมารณ์ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.8 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณหน้า ศาลาชุมชนยุทธศาสตร์					5,827.70	- ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณหน้าศาลาชุมชนยุทธศาสตร์ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ท่อระบายน้ำ	กองช่าง (งบเทศบาล)	3,896,079			1,357,400.00	- ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาล เมืองทุ่งสง ดังนี้	
	3.1 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อ ระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก(ด้านบน เป็นรางวี) ถนนพัฒนาการ ซอย 8 (ครัวมัลลิกา)	กองช่าง (งบเทศบาล)	1,728,000			-	- อยู่ระหว่างการดำเนินการขุดดินวางท่อระบายน้ำความยาว ประมาณ 40 เมตร	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (4 มีนาคม -16 มิถุนายน 2560) ทำหนังสือขอสอบแนวเขตทาง สาธารณะกับสำนักงานที่ดินเพื่อ ต้องการทราบเขตหลักเขตที่ถูกต้อง ชัดเจน

ลำดับ	โครงการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	3.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กและท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนทางเข้ามูลนิธิข้าปออง	กองช่าง (งบทศบาล)	300,000			-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (รอผู้รับจ้างมาทำสัญญา) ก่อนนี้ผู้กผัน ปี 2561 จำนวน 624,000 บาท
	3.3 ก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน คสล.ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ตั้งแต่ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ไป ทางทิศเหนือ)	กองช่าง (งบทศบาล)	280,000			-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (รอผู้รับจ้างมาทำสัญญา) ก่อนนี้ผู้กผัน ปี 2561 จำนวน 1,000,000 บาท
	3.4 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อ ระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก(ด้านบน เป็นรางวี) ถนนสำโรง โคกทราย ซอย 6	กองช่าง (งบทศบาล)	434,700			411,400	- ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพัก(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนสำโรง โคกทราย ซอย 6 ระหว่าง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 - 22 ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3.5 ก่อสร้างท่อลอดถนนยุทธศาสตร์ ซอย 2 เชื่อมประชาอุทิศ ซอย 4 และปรับปรุงผิวจราจรทางเชื่อม	กองช่าง (งบทศบาล)	107,379			107,000	-ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดถนนยุทธศาสตร์ ซอย 2 เชื่อม ประชาอุทิศ ซอย 4 และปรับปรุงผิวจราจรทางเชื่อม ระหว่าง วันที่ 13 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2560	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3.6 ก่อสร้างท่อระบาย คสล.พร้อม บ่อพัก(ด้านบนรางวี) ถนน ยุทธศาสตร์ ซอย 12 ส่วนที่เหลือ ช่วงที่ 1,2,3	กองช่าง (งบทศบาล)	1,046,000			839,000	- ดำเนินการ ก่อสร้างท่อระบาย คสล.พร้อมบ่อพัก(ด้านบนราง วี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ส่วนที่เหลือ ช่วงที่ 1,2,3 ระหว่าง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - เมษายน 2560	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
4	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลาง ถนนพร้อมไฟส่องสว่างถนนชัยชุม พล (ช่วงตั้งแต่สี่แยกชนปรีดา-สี่แยก ชัยชุมพล)	กองช่าง (งบทศบาล)	774,000			-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากชะลอโครงการ
5	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่	กองช่าง (งบทศบาล)	78,392,726			13,081,864	- ดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่ ดังนี้	
5.1	ปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น เมืองทุ่งสง	กองช่าง (งบทศบาล)	4,500,000			-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีผู้รับ จ้างยื่นซอง ขณะนี้กำลังดำเนินการ ประกาศ ครั้งที่ 2 ก่อนนี้ผู้กพันธ์ ปี 2561 จำนวน 6,000,000 บาท
5.2	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อเนกประสงค์ชั้นเดียว	กองช่าง (งบทศบาล)	739,500			141,200	- ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการอเนกประสงค์ชั้นเดียว	อยู่ระหว่างดำเนินการ ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 10% เบิกเงินงวดที่ 1
5.3	ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9	กองช่าง (งบทศบาล)	367,500			353,000	- อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง บุกกระเบื้องผนัง ,ปูพื้น กระเบื้อง , ติดตั้งสุขภัณฑ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ (13 มกราคม-12 พฤษภาคม 2560) ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 85%

ลำดับ	โครงการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง ไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	5.4 ปรับปรุงอาคารตลาดสดชั้น 2	กองช่าง (เงินกู้ กสท.)	18,523,726			5,459,700	- กำลังก่อสร้างส่วนตกแต่งด้านหน้าอาคาร , งานหอน้ำ-ห้องส้วม	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 80%
	5.5 ก่อสร้างศาลาประชาคม	กองช่าง	17,241,000			778,500	- อยู่ระหว่างการตอกเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ กำลังเตรียม งานฐานราก	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (14 กรกฎาคม 2559 - 8 กรกฎาคม 2560)
	5.6 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	กองช่าง	29,450,000			3,308,664	- กำลังก่อสร้างงานบันได ,ลิฟท์ ,ปูกระเบื้อง ,โครงหลังคา ฯลฯ งานทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ 60%	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (24 พฤษภาคม 2559 - 18 พฤษภาคม 2560)
	5.7 ก่อสร้างสถานขนานูบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง (โรงรับจำนำ สาขาที่ 2)	กองช่าง	5,240,000			3,040,800	- กำลังก่อสร้างงานตกแต่งผนัง , งานทาสีอาคาร	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 80%
	5.8 ก่อสร้างรั้วโรงเรียนกีฬาเทศบาล เมืองทุ่งสง	กองช่าง (งบเทศบาล)	2,331,000			-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากมีผู้มายื่นซองรายเดียว ทำให้ ต้องดำเนินการยื่นซอง ครั้งที่ 2
6	โครงการจัดซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน	กองช่าง (งบเทศบาล)					- ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน	
	6.1 จัดซื้อที่ดินบริเวณถนน พัฒนาการ ซอย 8	กองช่าง (งบเทศบาล)	200,000			195,300	- ดำเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณถนนพัฒนาการ ซอย 8 ขนาด 30 ตารางวา ระยะทางยาว 25 เมตร เพื่อจัดสร้างทางสาธารณะใน การสัญจรไปมาได้สะดวกและ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	6.2 จัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนน เอเชียทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (ช่วงกัลปพฤกษ์ใต้สะพานลอยเข้า ถนนพัฒนาการ)	กองช่าง (งบเทศบาล)	100,000				- ดำเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนนเอเชียทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 41 (ช่วงกัลปพฤกษ์ใต้สะพานลอยเข้าถนนพัฒนาการ) กว้าง 1 เมตร ยาว 15 เมตร	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดำเนินการทำหนังสือสำนักงานที่ดิน , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารออมสิน , ธนาคารกรุงเทพ , ยังไม่ได้รับการตอบ กลับ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ส่วนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม								
1	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตและระบบระบายน้ำภายในวัดชัยชุมพล	กองช่าง	426,000			-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ก่อนนี้ผูกพัน ปี 2561 จำนวน 1,000,000 บาท

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	--	-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------------------	---	---

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม

1	โครงการสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบ การค้าในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	กองสาธารณสุข	216,000			108,000	- ดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 คน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงาน - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมภาระงานมากขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินงาน (ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
2	โครงการตลาด/ร้านค้าน้ำซึ้อประจำปีงบประมาณ 2560	กองสาธารณสุข	144,000			120,000	- ดำเนินการวางยาเบื่อหนูเดือนละ 2 ครั้ง ณ ตลาด จำนวน 6 แห่ง , สถานที่จำหน่ายอาหารในสถานที่หรือทางสาธารณะ 5 สาย ถนน , สถานที่อื่นๆ จำนวน 4 แห่ง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกำจัดหนูซึ่งเป็นพาหะนำโรค 2. เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากหนูเป็นพาหะนำโรค 3. เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าประชาชนมีความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าในพื้นที่ที่มีการกำจัดหนู ด้านความสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคที่มีหนูเป็นพาหะนำโรค ผลการดำเนินงาน - ผู้ประกอบการค้าและประชาชนที่มาซื้อสินค้ามีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในการจับจ่ายสินค้าในพื้นที่ที่มีการวางยาเบื่อหนู - เป็นการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากหนูเป็นพาหะนำโรค	อยู่ระหว่างดำเนินงาน (ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	--	-------------------	--------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------------	--	---

แนวทางการพัฒนาที่ 8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

1	โครงการการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหาจราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	50,000			-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างประสานการจัดทำ แผนการดำเนินงานกับ สภ.ทุ่งสง ดำเนินการในไตรมาสที่ 3
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	50,000			25,900	- ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน จำนวน 2 ครั้ง	
	1.1 กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน(ช่วงปีใหม่)					25,900	- จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนผู้สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - วันที่ 4 มกราคม 2560 จัดตั้งศูนย์ ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ รัชกาลที่ 9 (สวนหลวง ร.5) -ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และมีความพึงพอใจ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.2 กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน(ช่วงสงกรานต์)					-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอโครงการแก่ผู้บริหารแล้ว ดำเนินการในไตรมาส 3 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีที่มีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	--	-----------------------	------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	--	---

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

1	จ้างที่ปรึกษาการศึกษาการมีส่วนร่วมช่วยของ ประชาชนและประชาสังคมในการออกแบบ การจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย	กองช่างสุขาฯ	1,000,000				<u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสังคมในการ ออกแบบการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง	กอง สาธารณสุขฯ					- ดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของเมือง	

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีที่มีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	2.1 จ้างกวาดขยะในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	7,236,000			3,599,500	- ดำเนินการจ้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด กวาดเก็บ ขนขยะมูลฝอยและเก็บขยะติดเชื้อ ในเขตเทศบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดของตลาดสด ตลาดต้นยางและสถานที่จำหน่าย สินค้าในหรือทางสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ตลาดที่ดี ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด กวาดเก็บ ขนขยะมูล ฝอยและเก็บขยะติดเชื้อ ในเขตเทศบาล 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดของตลาดสด ตลาด ต้นยางและสถานที่จำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ ตลาดที่ดี 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนเชิงรุก ผลการดำเนินงาน 1. ดำเนินการจ้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด กวาดเก็บ ขนขยะมูลฝอยและเก็บขยะติดเชื้อ ในเขตเทศบาล จำนวน 44 คน 2. ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดของตลาดสด ตลาดต้นยางและสถานที่ จำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ตลาดที่ดี จำนวน 33 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีที่มีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	2.2 จัดเอกชนผังกลบขยยะ	กอง สาธารณสุขุข	2,244,000			807,800	- ดำเนินการจ้างเอกชนผังกลบขยยะ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจ้างเหมาเอกชนบรรทุกขยยะผังกลบขยยะมูลฝอยในสถานที่เอกชน ผลการดำเนินงาน 1. จำนวนเที่ยวของการขนขยยะมูลฝอย - เดือนตุลาคม จำนวน 60 เที่ยว - เดือนพฤศจิกายน จำนวน 55 เที่ยว - เดือนธันวาคม จำนวน 60 เที่ยว - เดือนมกราคม จำนวน 85 เที่ยว - เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 53 เที่ยว - เดือนมีนาคม จำนวน 55 เที่ยว รวมทั้งหมด 368 เที่ยว (6 เดือน) 2. ปริมาณขยยะมูลฝอยที่ผังกลบ - เดือนตุลาคม จำนวน 715 ตัน - เดือนพฤศจิกายน จำนวน 605 ตัน - เดือนธันวาคม จำนวน 660 ตัน - เดือนมกราคม จำนวน 935 ตัน - เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 583 ตัน - เดือนมีนาคม จำนวน 605 ตัน รวมทั้งหมด 4,103 ตัน (6 เดือน)	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุขอนามัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีที่มีการโอนลด โอน เพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ คณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
5	โครงการพลิกทุ่งพลิกโลก	กอง สาธารณสุข	100,000			46,600	- ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเรียนรู้ สร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 2. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำไปฝังกลบและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้นเหตุที่ทำให้เกิดกรเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและไม่ให้โรงเรียนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ผลการดำเนินงาน - เครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสำนักงานเทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง โรงเรียนวัดตันติศึกษา โรงเรียนสตรีทุ่งสง ผู้นำชุมชน ชมรมไทเก็กหมู่บ้านช.พรณิ เข้าร่วมประชุมและรับฟังผลการดำเนินงาน จำนวน 80 คน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปกป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
-------	--	-------------------	--------------------	-------------------------	--	-------------------------	--	--

แนวทางการพัฒนาที่ 10 บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล

1	โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการน้ำเสียชุมชน	กองช่างสุขาฯ	460,800			230,400	- ดำเนินการให้ลูกจ้างเดินระบบบำบัดน้ำเสียและดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของระบบบำบัดน้ำเสีย วัตถุประสงค์ 1.ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ผลการดำเนินงาน - การเดินระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพโดยมีปริมาณน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เฉลี่ยเดือนละ 159,515 ลบ.ม. - น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียมีมาตรฐานตามกำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินงาน (ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
2	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 เทศบาลเมืองทุ่งสง (เป็นโครงการต่อเนื่อง ทำสัญญาเมื่อวันที่ 2 มี.ค.59 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 พ.ย. 2561)	กองช่างสุขาฯ	4,394,800				- ดำเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
		- เงินเทศบาล สมทบ	4,394,800				ผลการดำเนินงาน - บริษัท วรรณสรณ์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง - ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 15.20% - ส่งมอบงานตามสัญญา จำนวน 10 งวด เป็นเงิน 2,104,389.91 บาท	
		- เงินอุดหนุน สผ	35,166,200					
3	โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 (เป็นโครงการต่อเนื่อง ทำสัญญาเมื่อวันที่ 2 มี.ค.59 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 พ.ย. 2561)	- เงินเทศบาล สมทบ	129,600				- ดำเนินการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน
		- เงินอุดหนุน สผ	993,600				- สามารถควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 เป็นไปตามแบบแปลน	
							- ความก้าวหน้าในการควบคุมงานก่อสร้างประมาณ 15.20%	

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและ รายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 11 รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก								
1	โครงการรณรงค์รักษาสุขภาพภูมิอากาศ ลด โลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA 21 เพื่อเมืองน่าอยู่	ห้องสมุด ประชาชน	200,000			85,941	เทศบาลเมืองทุ่งสงดำเนินกิจกรรมรณรงค์รักษาสุขภาพภูมิอากาศลด โลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA21 เพื่อเมืองน่าอยู่	อยู่ระหว่างดำเนินงาน (ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปกป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
-------	--	-------------------	--------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------------	--	--

แนวทางการพัฒนาที่ 12 ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองรู้สึภัยพิบัติ

1	โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย	กองช่าง สุขาภิบาล	1,158,000			568,800	- ดำเนินการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย ณ โรงฆ่าสัตว์ , ศูนย์เรียนรู้ลุ่มพอ , โรงงานผลิตเชื้อเพลิง (RDF) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดปริมาณขยะรวมที่จะนำฝังกลบให้เหลือน้อยที่สุด 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะในรูปแบบต่าง ๆ 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ผลการดำเนินงาน - ขยะอินทรีย์ที่กำจัดโดยการนำมาผลิตแก๊สชีวภาพ จำนวน 31.26ตัน/เดือน - การผลิตถ่านไม้ จำนวน 91.25 กก./เดือน - การผลิตถ่านอัดแท่งได้ จำนวน 332 กก. - การผลิตน้ำหมักฯ จำนวน 7,600 ลิตร - การผลิตกระดาษสา จำนวน 146 แผ่น - ขยะที่นำเขามาผลิตขยะเชื้อเพลิง เหลือ 98.97 ตัน/เดือน - การผลิตปุ๋ยจากสิ่งปฏิกูลได้เฉลี่ย 2,708.33 ก.ก./เดือน	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
---	---	----------------------	-----------	--	--	---------	---	-------------------------