

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2557

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

| ลำดับ   | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557  | หน่วยงานดำเนินการ                       | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบโอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้<br>หลังโอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบประมาณ<br>ที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ                 | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|---|--|---|--------------------|---------------------|--|-----------------------------|---|--|
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง |  |   |                    |                     |  |                             |   |  |
| 1   | โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ป้องกัน, แก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ               |   | 1,900,000          | 501,710             | 2,401,710                                  | 2,401,710                   | จัดกิจกรรมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ป้องกัน, แก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ ด้านกายภาพและด้านสังคมฯ ดังนี้                               | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>โครงการต่อเนื่อง   |
|   | <b>1.1 ด้านกายภาพ</b><br>- ดูแลบำรุงรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำเหมืองลำคลอง คู ท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุขฯ/<br>กองช่าง<br>(งบเทศบาล) | 1,900,000          | 501,710             | 2,401,710                                  | 2,401,710                   | <b>1. จ้างเหมาเรือลำทุ่งสงดำเนินการดังนี้</b><br>- ขุดลอกเก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลภายในท่อ, รางระบายน้ำสาธารณะ ฯ ตามถนน ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงจำนวน 5 โชน | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>โครงการต่อเนื่อง   |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557 | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้<br>หลังโอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบประมาณ<br>ที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม<br>วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ<br>ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้<br>หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินการ   | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ<br>เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย<br>เหตุผลต่อคณะกรรมการ<br>ประเมินผลและรายงานสภา<br>เทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|--|
|       |  |                       |                        |                         |  |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับแต่งแนวคันขอบคลองทั้ง<br/>สองข้าง เก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลและกำจัด<br/>วัชพืชภายในลำคลอง<br/>จำนวน 4 สาย ดังนี้ คลองท่าเลา<br/>คลองตม คลองท่าโหลน คลองท่าแพ</li> <li>- ขุดลอกทางระบายน้ำและจัดรับ<br/>น้ำทิ้งสาธารณะ (จุดเสี่ยง)<br/>ในเขตเทศบาล จำนวน 8 จุด</li> </ul> |  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557  | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้<br>หลังโอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบประมาณ<br>ที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม<br>วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ<br>ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้<br>หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินการ   | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ<br>เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย<br>เหตุผลต่อคณะกรรมการ<br>ประเมินผลและรายงานสภา<br>เทศบาล ฯ ได้  |
|-------|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|---|
| 2     | โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัย<br>และพัฒนาระบบการบริหาร<br>จัดการคลองที่ไหลผ่าน<br>เทศบาลเมืองทุ่งสง โดย<br>ชุมชนและเยาวชนมีส่วนร่วม | กองวิชาการฯ           | 1,000,000              |                         | .  | 200,000                     | - ดำเนินกิจกรรมจ้างที่ปรึกษาวิจัย<br>สร้างวังปลาชุมชนเพื่อการอนุรักษ์<br>ปลาพื้นถิ่นคลองท่าแพ<br>- จ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัย<br>เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา<br>เขตนครศรีธรรมราช ในการ<br>ดำเนินการสร้างวังปลาชุมชนเพื่อการ<br>อนุรักษ์ปลาพื้นถิ่นคลองท่าแพ โดย<br>แบ่งงวด 3 งวด และขณะนี้ได้ส่งงวด<br>งาน งวดที่ 1 แล้ว ประกอบไปด้วย<br>เค้าโครงการศึกษา กรอบแนวคิด วิธี<br>การศึกษา เครื่องมือในการศึกษา<br>แผนดำเนินงาน การแลกเปลี่ยน<br>เรียนรู้กับชุมชนในการเพาะพันธุ์เพื่อ<br>ปล่อยลงคลองท่าแพ | กำลังดำเนินการ<br>- โดย มทร.ศรีวิชัย สัญญาจ้าง<br>เริ่ม 20 มิถุนายน 2557<br>สิ้นสุด 15 มิถุนายน 2558<br>- งวดที่ 1 วันที่ 18 ก.ย.57<br>รายงานฉบับที่ 1<br>- งวดที่ 2 วันที่ 15 ก.พ.58<br>รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2<br>- งวดที่ 3 วันที่ 15 มิ.ย.58<br>รายงานฉบับสมบูรณ์ |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557  | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้<br>หลังโอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบประมาณ<br>ที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม<br>วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ<br>ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้<br>หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินการ   | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ<br>เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย<br>เหตุผลต่อคณะกรรมการ<br>ประเมินผลและรายงานสภา<br>เทศบาล ฯ ได้ |
|-------|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| 3     | โครงการจ้างที่ปรึกษา<br>เสริมสร้างศักยภาพการ<br>ดำเนินงานทางสิ่งแวดล้อม<br>ของชุมชนและเทศบาลเมือง<br>ทุ่งสงตามแนวทางตัวชี้วัด<br>อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง<br>ยั่งยืน | กองวิชาการฯ           | 100,000                |                         | .  | 100,000                     | - จ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัยในการ<br>เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงาน<br>ทาง สวล. ของชุมชนและเทศบาล<br>เมืองทุ่งสงตามแนวทางตัวชี้วัด<br>อาเซียนฯ โดยดำเนินการ ดังนี้<br>1. ประเมินคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ใน<br>เขตเทศบาลเมืองทุ่งสงทั้งในส่วนของ<br>โรงประปาชุมชน 2 แห่ง โรงงาน<br>ผลิตน้ำดื่มของเอกชน 4 แห่ง และตู้<br>น้ำดื่มหยอดเหรียญของชุมชนและ<br>เอกชน 10 แห่ง ซึ่งเทศบาลได้นำผล<br>การประเมินคุณภาพไปพัฒนา<br>คุณภาพในปี 2558 | ดำเนินการแล้วเสร็จ   |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557 | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้<br>หลังโอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบประมาณ<br>ที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม<br>วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ<br>ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้<br>หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินการ  | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ<br>เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย<br>เหตุผลต่อคณะกรรมการ<br>ประเมินผลและรายงานสภา<br>เทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|
|       |  |                       |                        |                         |  |                             | <p>2. ประเมินสถานะปัจจุบันในการดำเนินงานทางสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามแนวทางตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนรวม 24 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัดทางอากาศสะอาด 8 ตัวชี้วัด ได้คะแนน 265 คะแนน</li> <li>- ตัวชี้วัดทางด้านน้ำสะอาด 10 ตัวชี้วัด คะแนนรวม 1,000 คะแนน ได้ 610 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61%</li> <li>- ตัวชี้วัดด้านขยะและพื้นที่สีเขียว 6 ตัวชี้วัด ได้คะแนน 60 คะแนน</li> </ul> |  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557 | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้<br>หลังโอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบประมาณ<br>ที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตาม<br>วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือ<br>ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้<br>หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการ<br>ดำเนินการ   | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุ<br>เหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย<br>เหตุผลต่อคณะกรรมการ<br>ประเมินผลและรายงานสภา<br>เทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|--|
|       |  |                       |                        |                         |  |                             | <p>- ซึ่งเทศบาลจะได้นำผลการประเมิน<br/>ไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ<br/>การจัดการสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้นในปี<br/>2558</p> <p>3. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพ<br/>อากาศเครือข่าย "นักสืบสายลม"<br/>จำนวน 16 คน โดยจัดอบรมเชิง<br/>ปฏิบัติการทำการสำรวจโลเคนใน<br/>ธรรมชาติ บริเวณอุทยานแห่งชาติ<br/>น้ำตกโยงและบริเวณสวนสาธารณะ<br/>เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระ<br/>ชนมพรรษา(สวนหลวง ร.9)</p> |  |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2557

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม คู่มือเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

| ลำดับ   | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557 | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบโอนเพิ่มโอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  | หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|---|---|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---|---|
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ |   |                   |                    |                 |                                    |                         |   |   |
| 1   | โครงการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม     | กองสวัสดิการ ฯ    | 700,000            |                 |                                    | 56,325                  | - ดำเนินการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมให้เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ จำนวน 19 ชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนและเป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ดำเนินการตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2556 - 15 กันยายน 2557 | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557 | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้ง<br>ไว้หลังโอน<br>เพิ่มโอนลด | งบประมาณ<br>ที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/<br>โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ<br>เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ<br>เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ<br>ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่<br>ระหว่างการดำเนินการ   | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม<br>ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย<br>เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ<br>คณะกรรมการประเมินผลและ<br>รายงานสภาเทศบาล ฯได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|
|       |  |                       |                        |                         |  |                             | <p>ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล<br/>เมืองทุ่งสงสามารถจัดทำแผน<br/>ชุมชนของตัวเองได้อย่าง<br/>ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p><b><u>ผลการประเมินกระบวนการ<br/>จัดทำผังและแผนชุมชน</u></b></p> <p>- จากการดำเนินงานโครงการ<br/>จัดทำผังและแผนชุมชนแบบมี<br/>ส่วนร่วมผู้เข้าร่วมโครงการส่วน<br/>ใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ<br/>ประชุม ดังนี้ ซึ่งมีผลดำเนินการ<br/>ดังต่อไปนี้</p> |  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557 | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้ง<br>ไว้หลังโอน<br>เพิ่มโอนลด | งบประมาณ<br>ที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/<br>โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ<br>เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ<br>เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ<br>ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่<br>ระหว่างการดำเนินการ   | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม<br>ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย<br>เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ<br>คณะกรรมการประเมินผลและ<br>รายงานสภาเทศบาล ฯได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|
|       |  |                       |                        |                         |  |                             | <p>1. ความพึงพอใจในด้านวิทยากร<br/>ค่าเฉลี่ย 3.78 อยู่ในระดับมากที่สุด</p> <p>2. ความพึงพอใจของการ<br/>บริหารจัดการ/สถานที่ ค่าเฉลี่ย<br/>3.37 อยู่ในระดับมาก 3. ความ<br/>พึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ<br/>ค่าเฉลี่ย 3.24<br/>อยู่ในระดับมาก</p> |  |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2557

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

| ลำดับ  | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557 | หน่วยงานดำเนินการ    | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้<br>หลังโอนเพิ่มโอน<br>ลด | งบประมาณที่ใช้<br>ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ                        | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|--|---|----------------------|--------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|---|
| แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ |   |                      |                    |                         |  |                             |  |   |
| 1  | โครงการขยายเขตประปา                         | กองช่าง<br>(งบทศบาล) | 750,000            |                         |  | 221,980                     | ดำเนินการขยายเขตประปา ดังนี้   |   |
|  | - ขยายประปาบริการประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง   | กองช่าง              |                    |                         |  | 221,980                     | - ค่าขยายเขตประปาถนนริมคลองท่าแพใต้ (ตัดใหม่) ข้างสะพานริมคลองท่าแพ เมื่อเดือน ตุลาคม 2556 ณ ชุมชนท่าแพใต้ จำนวน 10 ครัวเรือน มีพื้นที่สำหรับการเกษตร ประมาณ 100 ไร่ | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557 | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้ง<br>ไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้<br>หลังโอนเพิ่มโอน<br>ลด | งบประมาณที่ใช้<br>ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่<br>วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม<br>ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย<br>เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ<br>คณะกรรมการประเมินผลและ<br>รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|---|
| 2     | โครงการขยายเขตไฟฟ้า<br>สาธารณะ                     | กองช่าง<br>(งบทศบาล)  | 550,000                | 100,000                 | 650,000                                    | 580,720.38                  | ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า<br>สาธารณะ ดังนี้   |   |
|       |  |                       |                        |                         |  | 248,331.14                  | - ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณชุมชน<br>บ้านในหวัง จำนวน 6 ครัวเรือน<br>ความยาวประมาณ 100 กว่า<br>เมตร   | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |
|       |  |                       |                        |                         |  | 15,924.36                   | - ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณสถานี<br>ขนส่งย่อย  | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |
|       |  |                       |                        |                         |  | 34,155.17                   | - ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณซอย<br>เสริมชาติ ซอย 8 หน้าศาลา<br>ชุมชนเสริมชาติหนองป่าแก้ว<br>ระยะทาง 160 เมตร  | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557 | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้ง<br>ไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้<br>หลังโอนเพิ่มโอน<br>ลด | งบประมาณที่ใช้<br>ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่<br>วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม<br>ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย<br>เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ<br>คณะกรรมการประเมินผลและ<br>รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|---|
|       |  |                       |                        |                         |  | 130,075                     | - ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณถนน<br>พัฒนาการ ซอย 12   | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |
|       |  |                       |                        |                         |  | 23,998                      | - ขยายเขตไฟฟ้า บริเวณถนน<br>ประชาอุทิศ (หลังกองฟืน)   | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |
|       |  |                       |                        |                         |  | 65,556                      | - ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณถนน<br>ยุทธศาสตร์ ซอย 14  | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |
|       |  |                       |                        |                         |  | 62,681                      | - ขยายเขตบริเวณหัวสะพาน<br>เหล็ก , บริเวณซอยร่วมใจ 2<br>ชุมชนเขาปรีดี   | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557  | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้ง<br>ไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้<br>หลังโอนเพิ่มโอน<br>ลด | งบประมาณที่ใช้<br>ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่<br>วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ  | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม<br>ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย<br>เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ<br>คณะกรรมการประเมินผลและ<br>รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|---|
| 3     | โครงการก่อสร้างถนน/<br>ถนนและท่อระบายน้ำ/<br>ปรับปรุงผิวจราจร                                       | กองช่าง               | 19,862,900             |                         |  | 15,365,200                  | ก่อสร้างถนน/และท่อระบาย<br>น้ำ/ปรับปรุงผิวจราจร 6<br>กิจกรรม ดังนี้  |   |
|       | - ก่อสร้างถนน คสล. และ<br>ท่อระบายน้ำ (ด้านบนเป็น<br>รางวี) พร้อมบ่อพักถนน<br>ยุทธศาสตร์ 6 (ซอยแยก) | กองช่าง               | 3,549,000              |                         |  | 2,928,000                   | - ก่อสร้างถนน คสล.และท่อ<br>ระบายน้ำ (ด้านบนเป็นรางวี)<br>พร้อมบ่อพัก ถนนยุทธศาสตร์<br>(ซอยแยก) ขนาดกว้างประมาณ<br>4.50 - 5.00 ม. หนา 0.15 ม.<br>ยาว 550 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า<br>2,600 ตารางเมตร และท่อ<br>ระบายน้ำ คสล.0.60 ม. พร้อม<br>บ่อพัก (ด้านบนรางวี) พร้อม<br>บ่อพัก ความยาวรวม 1,092 ม. | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557         | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้ง<br>ไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้<br>หลังโอนเพิ่มโอน<br>ลด | งบประมาณที่ใช้<br>ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่<br>วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม<br>ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย<br>เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ<br>คณะกรรมการประเมินผลและ<br>รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|---|
|       | - ปรับปรุงทางแยกชนปรีดา                                    | กองช่าง               | 1,800,000              |                         |  | -                           | - ไม่สามารถดำเนินการได้<br>เนื่องจากบริษัท TOT ไม่ย้าย<br>ตู้ชุมสายโทรศัพท์ทำให้ต้อง<br>ชะลอยกเลิกโครงการ   | อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>- ยกเลิกสัญญา   |
|       | - ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิว<br>จราจรถนนเปรมประชา<br>ซอย 6     | กองช่าง               | 718,000                |                         |  | 715,000                     | - ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร<br>ถนนเปรมประชา โดยบริษัท<br>มหานครภัณฑเอนจิเนีย จำกัด   | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |
|       | - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์<br>ติกคอนกรีต ถนน<br>พัฒนาการ ซอย 12 | กองช่าง               | 899,000                |                         |  | 862,000                     | - ก่อสร้างถนนลาดยางแอส<br>ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร<br>ดำเนินการระหว่างเดือน<br>มกราคม - มีนาคม ณ ถนน<br>พัฒนาการซอย 12                                    | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557   | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้ง<br>ไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้<br>หลังโอนเพิ่มโอน<br>ลด | งบประมาณที่ใช้<br>ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่<br>วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ  | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม<br>ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย<br>เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ<br>คณะกรรมการประเมินผลและ<br>รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|---|
|       | - ก่อสร้างถนน คสล.<br>พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.<br>ด้านบนเป็นรางวี<br>ถนนทุ่งสง-นาบอน<br>ซอย 1 | กองช่าง               | 272,000                |                         |  | 267,000                     | - ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม<br>ท่อระบายน้ำ (ด้านบนเป็นราง<br>วี) ถนนทุ่งสง-นาบอน 1 (ซอย<br>บ้านนายสมพร จินาวงศ์)<br>- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กหนา 0.15 เมตร กว้าง<br>เฉลี่ย 3.40 เมตร ความยาว<br>41.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย<br>กว่า 139.40 ตารางเมตร<br>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.<br>ศูนย์กลาง 0.40 เมตร (ด้านบน<br>เป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ความ<br>ยาวรวมสองข้างไม่น้อยกว่า<br>82.00 เมตร | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557   | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้ง<br>ไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้<br>หลังโอนเพิ่มโอน<br>ลด | งบประมาณที่ใช้<br>ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่<br>วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ               | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม<br>ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย<br>เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ<br>คณะกรรมการประเมินผลและ<br>รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|---|
|       | - ก่อสร้างถนนลาดยาง<br>แอสฟัลต์ติกคอนกรีต และ<br>ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก (ด้านบนเป็นรางวี)<br>พร้อมบ่อพักถนนท่าแพใต้<br>(สายเก่า) เทศบาลเมืองทุ่ง<br>สง | กองช่าง               | 2,606,000              |                         |  | 2,606,000                   | - ก่อสร้างถนนลาดยางแอส<br>ฟัลต์ติกคอนกรีต และท่อ<br>ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อ<br>พักถนนท่าแพใต้(สายเก่า)<br>เทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 2<br>ช่วง | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |
|       | - ปรับปรุงทางเท้าตั้งแต่สี่<br>แยกตลาดเกษตร ถึงสี่แยก<br>ชัยชุมพล  | กองช่าง               | 4,546,000              |                         |  | 2,712,000                   | - ดำเนินการมิถุนายน -<br>ธันวาคม 2557<br>- ทำการปูนพื้นคอนกรีตพิมพ์<br>ลาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,945<br>ตารางเมตร  | กำลังดำเนินการ  |
|       | - ปรับปรุงทางเท้าถนนทุ่ง<br>สง-สุราษฎร์ ตั้งแต่สี่แยก<br>ตลาดเกษตรถึงสี่แยกชัย<br>ชุมพลเพิ่มเติม   | กองช่าง               | 4,823,000              |                         |  | 4,800,000                   | - ทำการปูนพื้นคอนกรีตพิมพ์<br>ลาย พื้นที่รวมทั้งโครงการ<br>3,633 ตารางเมตร  | กำลังดำเนินการ  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557 | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้ง<br>ไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้<br>หลังโอนเพิ่มโอน<br>ลด | งบประมาณที่ใช้<br>ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่<br>วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ   | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม<br>ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย<br>เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ<br>คณะกรรมการประเมินผลและ<br>รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|---|
|       | - ปรับปรุงสามแยกประชา<br>อุทิศ                     | กองช่าง               | 649,900                |                         |  | 475,200                     | - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00<br>ม. ยาว 30.00 ม. หน้า 0.20 ม.<br>หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 215.00 ตร.<br>ม. (รวมพื้นที่ปรับระดับทางเท้า)<br>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. A<br>0.60 ม. และ A 0.80 ม. พร้อม<br>บ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า<br>105.00 ม.<br>- ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคัน<br>หิน กว้าง 1.20 ม. ยาว 31.00 ม.<br>- ก่อสร้างคันหินรางดิน พร้อม<br>ถมดินปลูกหญ้า | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |
| 4     | โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง<br>ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ     | กองช่าง               | 5,456,200              | -                       | -  | 3,750,000                   | ดำเนินกิจกรรม ดังนี้  |   |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557   | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้ง<br>ไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้<br>หลังโอนเพิ่มโอน<br>ลด | งบประมาณที่ใช้<br>ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่<br>วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ  | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม<br>ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย<br>เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ<br>คณะกรรมการประเมินผลและ<br>รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|---|
|       | - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ<br>พร้อมบ่อพักด้านบนเป็น<br>รางวี ถนนเสริมชาติ (จาก<br>เดิมถึงสุดเขตเทศบาลและ<br>ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม<br>บ่อพักด้านบนเป็นรางวี<br>(ถนนเสริมชาติ ซอย 10) | กองช่าง               | 5,456,200              |                         |  | 3,750,000                   | - ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม<br>บ่อพักด้านบนเป็นรางวี ถนน<br>เสริมชาติ (จากเดิมถึงสุดเขต<br>เทศบาลและก่อสร้างถนน<br>คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและ<br>บ่อพักด้านบนเป็นรางวี (ถนน<br>เสริมชาติ ซอย 10 ) ดังนี้<br>1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.<br>ขนาด 0.80 ม. ความยาวไม่<br>น้อยกว่า 1,137 ม.<br>2. ก่อสร้างรางวี คสล. ความ<br>ยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,127 ม.<br>3. ก่อสร้างถนน คสล.ความ<br>ยาวรวมไม่น้อยกว่า 137 ม. | - กำลังดำเนินการก่อสร้าง  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557 | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ            | งบประมาณที่ตั้ง<br>ไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้<br>หลังโอนเพิ่มโอน<br>ลด | งบประมาณที่ใช้<br>ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่<br>วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม<br>ให้ระบุเหตุผลผลในการโอนด้วย<br>เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ<br>คณะกรรมการประเมินผลและ<br>รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|---|
|       |  |                                  |                        |                         |  |                             | 4. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.<br>ขนาด 0.60 ม. ความยาวไม่<br>น้อยกว่า 242 ม. ด้านบนเป็น<br>รางวี ความยาวไม่น้อยกว่า 242<br>ม.                                    |   |
| 5     | โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง<br>อาคารสถานที่           |                                  | 64,125,000             |                         |  | 40,690,419.20               | - ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้   |   |
|       | - ก่อสร้างโรงเรียน<br>รีสอร์ททอนูบาล               | กองช่าง<br>(เงินกู้<br>กรุงเทพฯ) | 22,710,000             |                         |  | 5,866,192.20                | - ก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน<br>1หลัง<br>- ก่อสร้างลานจอดรถและภูมิ<br>ทัศน์ ผังบริเวณ<br>- งานระบบต่างๆ เช่น ระบบ<br>ระบายน้ำ, ระบบไฟฟ้า<br>(บางส่วน)             | อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>ก่อสร้างโรงอาหาร  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557                            | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ          | งบประมาณที่ตั้ง<br>ไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้<br>หลังโอนเพิ่มโอน<br>ลด | งบประมาณที่ใช้<br>ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่<br>วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ  | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม<br>ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย<br>เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ<br>คณะกรรมการประเมินผลและ<br>รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|---|--------------------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|---|
|       | - ก่อสร้างอาคารเรียน<br>อนุบาล 1 (2 ชั้น) โรงเรียน<br>รีสอร์ทอนุบาล<br>ทุ่งสง | กองช่าง<br>(อุดหนุน<br>ทั่วไป) | 11,345,000             |                         |  | 5,766,600                   | - อาคารเรียนอนุบาล 1 (2<br>ชั้น) จำนวน 1 หลัง  | อยู่ระหว่างดำเนินการ  |
|       | - ก่อสร้างสถานีขนส่งย่อย<br>เทศบาลเมืองทุ่งสง                                 | กองช่าง<br>(เงินกู้ กสท)       | 17,490,000             |                         |  | 17,177,417                  | - ก่อสร้างอาคารสถานีขนส่ง<br>ย่อย จำนวน 1 หลัง<br>- ก่อสร้างร้านค้าสวัสดิการ<br>- ก่อสร้างลานจอดรถ<br>- งานระบบต่างๆ เช่น ระบบ<br>ระบายน้ำ, ระบบไฟฟ้า<br>- ก่อสร้างอาคารพาณิชย์<br>จำนวน 6 หลัง<br>- ก่อสร้างบ้านพักสรรสามิต<br>จำนวน 4 หลัง | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557  | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้ง<br>ไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้<br>หลังโอนเพิ่มโอน<br>ลด | งบประมาณที่ใช้<br>ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่<br>วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ   | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม<br>ให้ระบุเหตุผลผลการโอนด้วย<br>เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ<br>คณะกรรมการประเมินผลและ<br>รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|---|
|       | - ปรับปรุงอาคารโรงฆ่า<br>สัตว์เทศบาลเมืองทุ่งสง<br>(ก่อนนี้ผูกพันปี พ.ศ.2558<br>เป็นเงิน 7,990,000 บาท) | กองช่าง               | 8,000,000              |                         |  | 8,000,000                   | - ปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์<br>(สุกร) ขนาดกว้าง 13.00 ม.<br>ยาว 31.00 ม.<br>- ปรับปรุงคอกพักสุกร ขนาด<br>กว้าง 3.00 ม. ยาวประมาณ<br>40.00 ม.<br>- ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เป็น<br>อาคารโรงฆ่าสัตว์ชั่วคราว<br>ขนาดกว้าง 12.00 ม. ยาว<br>ประมาณ 13.00 ม. | กำลังดำเนินการ  |
|       | - ปรับปรุงอาคารห้องสมุด<br>ประชาชนเทศบาลเมืองทุ่ง<br>สง   | กองช่าง               | 1,489,000              |                         |  | 1,485,000                   | - ปรับปรุงอาคารห้องสมุด<br>ประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง<br>- ปรับปรุงอาคารห้องสมุด<br>ประชาชนเทศบาลเมือง<br>ทุ่งสง (งวดที่ 3)   | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557 | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้ง<br>ไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้<br>หลังโอนเพิ่มโอน<br>ลด | งบประมาณที่ใช้<br>ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่<br>วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ  | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม<br>ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย<br>เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ<br>คณะกรรมการประเมินผลและ<br>รายงานสภาเทศบาล ฯได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|
|       | - ปรับปรุงศูนย์จักรกล<br>(ด้านหน้า)                | กองช่าง               | 665,000                |                         |  | 663,000                     | - ปรับปรุงทางเท้าบริเวณ<br>ด้านหน้าอาคารเรียนชั่วคราว<br>ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 84 ม.<br>- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.<br>บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน<br>ชั่วคราว ขนาดกว้าง 0.30 ม.<br>- ติดตั้งกันสาดบริเวณ<br>ด้านหน้าอาคารเรียนชั่วคราว<br>ขนาด 0.50ม. ความยาว 56.00<br>ม. | ดำเนินการแล้วเสร็จ   |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557                                  | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้ง<br>ไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้<br>หลังโอนเพิ่มโอน<br>ลด | งบประมาณที่ใช้<br>ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่<br>วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม<br>ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย<br>เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ<br>คณะกรรมการประเมินผลและ<br>รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|---|
|       | - ก่อสร้างเชื่อมกันดินจาก<br>สะพานหน้าบ้านเต็กถึง<br>สะพานดับเพลิง (คลองท่า<br>เลา) | กองช่าง               | 526,000                |                         |  | 502,210                     | - ก่อสร้างเชื่อมกันดินจาก<br>สะพานหน้าบ้านโกเต็กถึง<br>สะพานดับเพลิงเพื่อเป็นการ<br>แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน<br>ของประชาชนความยาว<br>ประมาณ 41.00 เมตร         | กำลังดำเนินการ  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557 | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้ง<br>ไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้<br>หลังโอนเพิ่มโอน<br>ลด | งบประมาณที่ใช้<br>ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่<br>วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม<br>ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย<br>เพื่ออธิบายเหตุผลต่อ<br>คณะกรรมการประเมินผลและ<br>รายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|---|
|       | - ปรับปรุงพื้นที่ข้างที่พัก<br>ขยะ                 | กองช่าง<br>สุขาฯ      | 1,900,000              |                         |  | 1,230,000                   | - จ้างปรับปรุงพื้นที่ข้างที่พัก<br>ขยะ ณ บริเวณที่พักขยะหลัง<br>เขาวัดชัยชุมพล<br>- พื้นที่ข้างที่พักขยะได้รับการ<br>ปรับปรุง                                 | ทำสัญญาแล้วอยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการคาดว่าจะแล้ว<br>เสร็จภายใน 24 ธันวาคม<br>2557  |
| 6     | จัดซื้อที่ดินริมคลอง<br>ทำโหลน จำนวน 3 แปลง        | กองช่าง               | 1,600,000              | 200,000                 | 1,800,000                                  | 1,800,000                   | - จัดซื้อที่ดินริมคลองทำโหลน<br>จำนวน 3 แปลง  | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2557

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุเมื่องน่าอยู่อย่างยั่งยืน

| ลำดับ   | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557         | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิ<br>ที่ตั้งไว้หลัง<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ   | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--|-------------------------|---|--|
| แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม |   |                   |                    |                         |  |                         |   |  |
| 1   | โครงการปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลเมืองทุ่งสง     |                   | 2,290,000          |                         |  | 289,000                 | - ดำเนินกิจกรรมดังนี้   |  |
|   | - ก่อสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบริเวณถ้ำตลอด | กองช่าง           | 2,000,000          | 2,000,000               | -  | -                       | -   | - ไม่ได้ดำเนินการ<br>- โอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   |
|   | - ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบเรือนแก้ว            | กองช่าง           | 290,000            |                         |  | 289,000                 | - ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบเรือนแก้ว ความสูง 6.50 ม. ประกอบด้วยเรือนแก้วขนาดกว้าง 5.00 ม. สูง 5.00 ม. ฐานกว้าง 5.00 ม. สูง 1.50 ม. พานพุ่มสูง 1.70 ม. ทรงพระเจริญยาว 4.00 ม. สูง 1.20 ม. ก้อนเมฆ 4 ก้อน | ดำเนินการแล้วเสร็จ   |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2557

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557 | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้ง<br>ไว้หลังโอน<br>เพิ่มโอนลด | งบประมาณ<br>ที่ใช้<br>ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/<br>โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ<br>เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ<br>เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ<br>ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่<br>ระหว่างการดำเนินการ | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้<br>ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ<br>อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ<br>ประเมินผลและรายงานสภา<br>เทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|--|--|
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|--|--|

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2557

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุเมื่องน่าอยู่อย่างยั่งยืน

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557 | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ | หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|--|
|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|--|

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม

|   |                                    |                         |         |  |  |        |  |                    |
|---|------------------------------------|-------------------------|---------|--|--|--------|--|--------------------|
| 1 | โครงการจ้างเหมาบริการเอกชนกำจัดหนู | กองสาธารณสุข (งบเทศบาล) | 144,000 |  |  | 60,000 | - ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนกำจัดหนูภายในอาคารตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง ตลาดธรรมสุนทรอุทิศ และบริเวณถนนภราดรและสถานที่จำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะให้ได้มาตรฐานโดยใช้วิธีแบบผสมผสาน ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|---|------------------------------------|-------------------------|---------|--|--|--------|--|--------------------|

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557 | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้ง<br>ไว้หลังโอน<br>เพิ่มโอนลด | งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และ<br>เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ<br>เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ<br>ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่<br>ระหว่างการดำเนินการ  | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้<br>ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ<br>อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ<br>ประเมินผลและรายงานสภา<br>เทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|
|       |  |                       |                        |                         |  |                             | <u>ผลการดำเนินการ</u><br>(1) ผลสำรวจแบบสอบถาม<br>จำนวน 120 คน เห็นด้วยกับ<br>กิจกรรม จำนวน 94 คน คิดเป็น<br>ร้อยละ 78.3 และไม่เห็นด้วย<br>จำนวน 26 คน<br>คิดเป็นร้อยละ 21.6<br>(2) คิดว่าจำนวนหนูลดลง จำนวน<br>75 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5<br>และไม่ลดลง จำนวน 45 คน คิด<br>เป็นร้อยละ 37.5 |  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557 | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้ง<br>ไว้หลังโอน<br>เพิ่มโอนลด | งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และ<br>เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ<br>เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ<br>ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่<br>ระหว่างการดำเนินการ  | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้<br>ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ<br>อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ<br>ประเมินผลและรายงานสภา<br>เทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|
|       |  |                       |                        |                         |  |                             | <p>(3) คิดว่าการวางยาเป็นวิธีที่ดีที่สุด จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 , กาวดัก จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 และ กรงดัก จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1</p> <p>(4) ผู้ประกอบการค้า พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในพื้นที่ โดยสรุปร้อยละ 73.3 เห็นด้วยในการจัดทำโครงการนี้</p> |  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557 | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้ง<br>ไว้หลังโอน<br>เพิ่มโอนลด | งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และ<br>เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ<br>เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ<br>ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่<br>ระหว่างการดำเนินการ  | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้<br>ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ<br>อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ<br>ประเมินผลและรายงานสภา<br>เทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|
|       |  |                       |                        |                         |  |                             | <p>(5) ผู้ประกอบการค้า พ่อค้า<br/>แม่ค้า และประชาชนในพื้นที่<br/>ร้อยละ 26.6 พบว่าจำนวนหนู<br/>ลดลงหลังจากที่บริษัทเอกชนเข้า<br/>มาดำเนินการ</p> <p>(6) ข้อเสนอแนะ ควรดำเนินการ<br/>อย่างต่อเนื่อง เพราะทำให้ตลาด<br/>สะอาดและมีผู้คนมาซื้อของ<br/>เพิ่มขึ้น</p> |  |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2557

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุเมียงน่าอยู่อย่างยั่งยืน

|       |   |                   |                    |                         |                                    |                         |   |  |
|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|--|
| ลำดับ | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557 | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ | หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|--|

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2557

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุเมื่องน่าอยู่อย่างยั่งยืน

| ลำดับ   | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557  | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบโอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|---|--|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---|---|
| แนวทางการพัฒนาที่ 8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ |  |                   |                    |                     |                                    |                         |   |   |
| 1   | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดและการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหารถติดเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ          |                   | 180,000            | 706,115.50          | 886,116                            | 860,216                 | ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดและการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหารถติดเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ ดังนี้                                    |   |
|   | - กิจกรรมสำรวจพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลกลุ่มน้ำตรัง และประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำ (MOU) | สำนักปลัดฯ        |                    |                     |                                    | 106,845                 | - สำรวจพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลกลุ่มน้ำตรัง และประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำ (MOU) ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2556            | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557   | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบโอนเพิ่มโอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ                                   | หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|---|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---|---|
|       | - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมใจภักดิ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา | สำนักปลัดฯ        |                    |                 |                                    | 60,096.50               | - จัดเฉลิมพระเกียรติ รวมใจภักดิ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |
|       | - กิจกรรมพิธีเปิดสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง  | สำนักปลัดฯ        |                    |                 |                                    | 64,450                  | - ดำเนินการจัดประชุมจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 54 คน                                      | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557 | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบโอนเพิ่มโอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  | หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|---|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|
|       |   |                   |                    |                 |                                    |                         | <p>ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 60 คน</p> <p>ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 23 คน</p> <p>- ดำเนินการเปิดสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557</p> <p>ณ สถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง</p> |   |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557 | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบโอนเพิ่มโอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  | หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|---|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|
|       |   |                   |                    |                 |                                    |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดพิธีเปิดสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง</li> <li>- จัดระเบียบบรรดโดยสารในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไป-มา</li> <li>- เทศบาลเมืองทุ่งสงมีสถานีขนส่งย่อยสำหรับการจอดรถโดยสาร</li> <li>- การจัดระเบียบบรรดโดยสารในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย</li> </ul> |   |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557        | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบโอนเพิ่มโอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  | หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|
|       | - กิจกรรมประชุมเสวนาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ | สำนักปลัดเทศบาล   |                    |                 |                                    | 91,850                  | - จัดประชุมเสวนาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง และสำรวจพื้นที่ป่าต้นน้ำ คลองวังหีบ คลองท่าเลา คลองท่าไหลน คลองท่าแพ และระบบนิเวศเมืองในพื้นที่ สวนพฤกษาสีรินธร สวนสาธารณะถ้ำตลอดหนองป่าแก่ คลองท่าแพ ฯลฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจำนวน 76 คน | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557 | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|
|       |   |                   |                    |                         |                                    |                         | <p>- หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ German International Cooperation (GIZ) , อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง , เทศบาลตำบลลำใหญ่ , อบต.นาหลวงเสน, ผอ.กศ.ทบ.ทุ่งสง , บ.ปูนซีเมนต์ไทยทุ่งสง(จำกัด) , บ.ผาทอง 24 จำกัด , มูลนิธิไทยรักษ์ป่า , บมจ.ผลิตไฟฟ้า , มทร.ศรีวิชัย และดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ตัวแทนประเทศไทยองค์การระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติแห่งประเทศไทย (IUCN)</p> |   |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557                      | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบโอนเพิ่มโอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|
|       | - กิจกรรมการประชุม สัมมนา การบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศแบบบูรณาการ | สำนักปลัดฯ        |                    |                 | .                                  | 423,975                 | <p>- จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) อ.ทุ่งสง</p> <p>จ.นครศรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทั้งหมด 753 คน</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>- จากการดำเนินงาน“กิจกรรมการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศแบบบูรณาการ” ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาส่วนใหญ่ท้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศแบบบูรณาการ โดยแยกเป็นรายด้านต่างๆ ดังนี้</p> | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557 | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบโอนเพิ่มโอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  | หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|---|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|
|       |   |                   |                    |                 |                                    |                         | <p><u>1. ด้านเนื้อหาวิชาการ</u>ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้</p> <p>(1) จากการจัดโครงการในครั้งนี้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดการน้ำเชิงนิเวศแบบบูรณาการได้ ค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก</p> <p>(2) จากการจัดโครงการในครั้งนี้สามารถสร้างความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนทำงานอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้อย่างยั่งยืนได้ ค่าเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับมาก</p> |   |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557 | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบโอนเพิ่มโอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ   | หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|---|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---|---|
|       |   |                   |                    |                 |                                    |                         | <p>(3) จากการจัดโครงการในครั้งนี้สามารถระดมความคิดเห็นต่อทิศทางและมาตรการจัดการน้ำเชิงนิเวศแบบบูรณาการได้ ค่าเฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับมาก</p> <p>2. ด้านวิทยากร ในภาพภาพรวมค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้</p> <p>(1) วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 4.72 อยู่ในระดับมาก</p> <p>(2) วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก</p> |   |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557 | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบโอนเพิ่มโอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  | หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|---|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|
|       |   |                   |                    |                 |                                    |                         | <p>(3) วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจในการบรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมาก</p> <p>(4) ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม เพียงพอ ค่าเฉลี่ย 3.99 อยู่ในระดับมาก</p> <p>(5) วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน และแสดงมุมมองได้อย่างกว้างขวาง ค่าเฉลี่ย 3.93 อยู่ในระดับมาก</p> |   |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557 | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบโอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ   | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|---|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---|--|
|       |   |                   |                    |                     |                                    |                         | <p><u>3. ด้านในภาพรวมความพึงพอใจของการบริหารจัดการ/สถานที่</u> ค่าเฉลี่ย 4.01 อยู่ในระดับ โดยสามารถแยกเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้</p> <p>(1) สถานที่ในการจัดโครงการฯ ค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับ</p> <p>(2) การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 4.04 อยู่ในระดับ</p> <p>(3) อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเฉลี่ย 3.79 อยู่ในระดับ</p> |  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557   | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบโอนเพิ่มโอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ   | หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|---|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---|---|
|       | - กิจกรรมการประชุมรับฟังและสำรวจพื้นที่เพื่อสร้างระบบเตือนภัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง | สำนักปลัดฯ        |                    |                 | .                                  | 41,250                  | <p>- ดำเนินการเมื่อวันที่ 11 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง และ พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง</p> <p>- ประชุมปรึกษาหารือกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะอนุกรรมการวิชาการการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ดร.อภิชาติ อนุกุลอำไพ และคณะวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญการจัดการน้ำจากประเทศเกาหลี (K-Water) และเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ผ่านการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเตือนภัย</p> | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557                    | หน่วยงานดำเนินการ           | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบโอนเพิ่มโอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ   | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---|---|
|       | - กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาล | สำนักปลัดฯ<br>(งานป้องกันฯ) |                    |                 |                                    | 71,749                  | - ดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ณ จุดเสี่ยงภัยหลังถ้ำตลอดและจัดเสี่ยงภัยบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารเชิงสะพานลอย ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด<br>- จุดพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถระบายน้ำออกอย่างรวดเร็ว น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557          | หน่วยงานดำเนินการ        | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบโอนเพิ่มโอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  | หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|
|       | - กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน | สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ) |                    |                 |                                    | 25,900                  | <p>- จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนผู้สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 - วันที่ 2 มกราคม 2557 จัดตั้งศูนย์ ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา</p> <p>- ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และมีความพึงพอใจ</p> | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557                          | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบโอนเพิ่มโอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ   | หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---|---|
| 2     | โครงการปรับปรุงไฟจราจร<br>- ปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรแยกเข้าถนนเสริมชาติ | สำนักปลัดฯ        | 1,254,900          |                 |                                    | 1,250,000               | ปรับปรุงและติดตั้งไฟจราจรในเขตเทศบาลรายละเอียด ดังนี้<br>1. ปรับปรุงและติดตั้งไฟจราจรแยกเข้าถนนเสริมชาติ 1 จุด ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลเมืองทุ่งสง ดำเนินการระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2557<br><b>ผลการดำเนินงาน</b><br>- สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการใช้รถใช้ถนนของประชาชนได้มากขึ้น<br>- ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น<br>- บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย | ดำเนินการแล้วเสร็จ  |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2557

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุเมื่องน่าอยู่อย่างยั่งยืน

| ลำดับ   | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557                                 | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบโอนเพิ่มโอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  | หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|---|---|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|--|
| <p>แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ</p> |   |                   |                    |                 |                                    |                         |  |  |
| 1   | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง | กองสาธารณสุขฯ     | 10,149,600         | 644,300         | 10,793,900                         | 10,723,900              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดการจัดเก็บขนกวาดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล</li> <li>- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติในภารกิจบริการประชาชนเชิงรุก รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้</li> </ul> |  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557 | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้ง<br>ไว้หลังโอน<br>เพิ่มโอนลด | งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่<br>วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ   | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้<br>ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ<br>อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ<br>ประเมินผลและรายงานสภา<br>เทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|--|
|       | 1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การรักษาความสะอาด    | กองสาธารณสุข          | 2,568,000              | 44,300                  | 2,612,300                                  | 2,612,300                   | - จัดหาเพิ่มประสิทธิภาพด้าน<br>การรักษาความสะอาด ชุมชนใน<br>เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ทั้ง 19<br>ชุมชน , ตลาดสด , ตลาดต้นยาง<br>สถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือ<br>ทางสาธารณะ(ตลาดโต้รุ่ง) โดยมี<br>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพิ่ม<br>ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน<br>ภารกิจ จำนวน 64 คน ดังนี้ | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>เป็นโครงการต่อเนื่อง   |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557 | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้ง<br>ไว้หลังโอน<br>เพิ่มโอนลด | งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่<br>วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ  | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้<br>ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ<br>อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ<br>ประเมินผลและรายงานสภา<br>เทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--|--|
|       |  |                       |                        |                         |  |                             | 1. ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถเก็บขยะ<br>จำนวน 10 คน<br>2. ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องน้ำ<br>สาธารณะ จำนวน 2 คน<br>3. ปฏิบัติหน้าที่ชุดรถเดินท์<br>จำนวน 2 คน<br>4. ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถบรรทุก<br>น้ำ จำนวน 3 คน<br>5. ปฏิบัติหน้าที่ประจำชุดตัดกิ่งไม้<br>จำนวน 1 คน |  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557 | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้ง<br>ไว้หลังโอน<br>เพิ่มโอนลด | งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่<br>วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ   | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้<br>ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ<br>อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ<br>ประเมินผลและรายงานสภา<br>เทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|--|
|       |  |                       |                        |                         |  |                             | <p>6. ปฏิบัติหน้าที่ประจำชุดพ่น<br/>สารเคมีกำจัดยุง จำนวน 2 คน</p> <p>7. ปฏิบัติหน้าที่ประจำเมรุวัดท่า<br/>แพ จำนวน 1 คน</p> <p>8. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรถพ่วงสุขา<br/>เคลื่อนที่ จำนวน 1 คน</p> <p>9. ปฏิบัติหน้าที่กวาดขยะถนน<br/>สายต่างๆ ในเขตเทศบาล จำนวน<br/>42 คน</p> |  |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557 | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้ง<br>ไว้หลังโอน<br>เพิ่มโอนลด | งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่<br>วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้<br>ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ<br>อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ<br>ประเมินผลและรายงานสภา<br>เทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|--|
|       | 2. กิจกรรมจ้างกวาดขยะใน<br>เขตเทศบาล               | กอง<br>สาธารณสุข      | 3,981,600              |                         |  | 3,911,600                   | - จ้างเหมากวาดขยะถนน ตรอก<br>ซอก ซอย ในเขตเทศบาลจำนวน<br>42 จุด จ้างเหมากวาดขยะจำนวน<br>3 โซน (จำนวน 42 คน)   | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>เป็นโครงการต่อเนื่อง   |
|       | 3. กิจกรรมจ้างเหมาบรรทุก<br>ขยะและกำจัดขยะมูลฝอย   | กอง<br>สาธารณสุข      | 3,600,000              | 600,000                 | 4,200,000                                  | 4,200,000                   | - จ้างเอกชนบรรทุกขยะมูลฝอย<br>โดยมีปริมาณ 35 ตัน/วัน ดังนั้น<br>ขยะทั้งปี 12,600 ตัน  | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>เป็นโครงการต่อเนื่อง   |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตาม<br>แผนดำเนินงานประจำปี<br>2557              | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้ง<br>ไว้หลังโอน<br>เพิ่มโอนลด | งบประมาณที่<br>ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ<br>ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่<br>วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ   | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้<br>ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ<br>อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ<br>ประเมินผลและรายงานสภา<br>เทศบาล ฯ ได้ |
|-------|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| 2     | โครงการบริหารจัดการและ<br>สร้างจิตสำนึกในการจัดการ<br>ขยะมูลฝอย | กองช่างสุขาฯ          | 449,000                |                         |  | 196,500                     | <p>1. ปัจจุบันได้จ้างเหมาพนักงาน<br/>จำนวน 5 คน</p> <p>2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย<br/>แบบผสมผสานตามแนวทาง<br/>ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลิตปุ๋ยจากสิ่งปฏิกูลได้ 18,120<br/>ก.ก.</li> <li>- ผลิตถ่านไม้เบาและถ่านอัดแท่ง<br/>ได้ 7,672 ก.ก.</li> <li>- ผลิตน้ำหมักชีวภาพได้ 61,150<br/>ลิตร</li> <li>- ผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ได้<br/>1,095 ลิตร</li> <li>- กระดาษสา 860 แผ่น</li> </ul> | ดำเนินการแล้วเสร็จ   |

| ลำดับ | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557                              | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบ<br>โอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|-------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|--|
|       |  |                   |                    |                         |                                    |                         | 3. การรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนในรูปแบบธนาคารขยะ<br>- ขยะรีไซเคิล 37,416.50 ก.ก.<br>- ขยะอินทรีย์ 483.25 ตัน<br>- ขยะพิษ 1,861 ชิ้น        |  |
| 3     | โครงการจัดการขยะชุมชนเป็น RDF ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ทุ่งสง จำกัด (SCG) | กองช่างสุขาฯ      | 295,000            |                         |                                    | 235,400                 | - ปริมาณขยะลดลงได้เชื้อเพลิงสถานที่ดำเนินการ ณ บริเวณหลังภูเขาวัดชัยชุมพล<br>- ปรับปรุงอาคารคัดแยกขยะ<br>- ปรับปรุงเครื่องจักรระบบการคัดแยก   |  |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2557

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

| ลำดับ  | โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2557                | หน่วยงานดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบโอนเพิ่ม<br>โอนลด | งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด | งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ | ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ   | หมายเหตุ<br>กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้ |
|--|--|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---|--|
| แนวทางการพัฒนาที่ 10 บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล |  |                   |                    |                     |                                    |                         |   |  |
| 1  | โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการน้ำเสียชุมชน | กองช่าง<br>สุขาฯ  | 468,000            | 123,000             | 591,000                            | 509,400                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจ้างพนักงาน 6 คน</li> <li>- คุณภาพน้ำเสียที่บำบัดเป็นไปตามมาตรฐาน</li> <li>- จัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย ณ บริเวณหลังภูเขาวัดชัยชุมพล</li> <li>- ดำเนินการจ้างพนักงานดำเนินงานให้ระบบบำบัดน้ำเสียเดินระบบได้</li> </ul> | ดำเนินการแล้วเสร็จ   |