

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง								
1	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย แบบบูรณาการ	กองสาธารณสุขฯ/กองช่าง (งบเทศบาล)	2,800,000			2,064,178.40	- จัดกิจกรรมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ป้องกัน , แก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ <b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	<b>ด้านกายภาพ</b> 1.1 กิจกรรมจ้างเหมาเรือลำทุ่งสงดำเนินการ		2,700,000			2,000,000	<b>ผลการดำเนินงาน</b> 1. ขุดลอกเก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลภายในท่อ, รางระบายน้ำสาธารณะ ฯ ตามถนน ซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงจำนวน 5 โซน 2. ปรับแต่งแนวคันขอบคลองทั้งสองข้าง เก็บวัสดุสิ่งปฏิกูลและกำจัดวัชพืชมภายในลำคลอง จำนวน 4 สาย ดังนี้ คลองท่าเลา คลองตม คลองท่าโหลน คลองท่าแพ 3. ขุดลอกทางระบายน้ำและจัดรับน้ำทิ้งสาธารณะ (จุดเสี่ยง) ในเขตเทศบาลจำนวน 8 จุด4. ระยะเวลาทำงาน 201 วันทำการ	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง								
	1.2 กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมเขตเทศบาล	งานป้องกันสำนักปลัดฯ	100,000			64,178.40	<p>- ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อเป็นการเตรียมการและแก้ไขปัญหาภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลได้อย่างฉับพลัน</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>1. ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดพื้นที่ลุ่ม และเสี่ยงภัยของเทศบาลเมืองทุ่งสงบริเวณหลังถ้ำตลอด จำนวน 1 เครื่อง และบริเวณศาลาที่พักผู้โดยสารเชิงสะพานลอย ถนนทุ่งสง - ห้วยยอด จำนวน 1 เครื่อง โดยขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง เพื่อติดตั้งประจำจุดเสี่ยงภัยบริเวณหลังถ้ำตลอดและบริเวณหน้าศาลาที่พักผู้โดยสารเชิงสะพานลอย ถนนทุ่งสง - ห้วยยอด</p> <p>2. ความพึงพอใจในการเตรียมการและแก้ไขปัญหาภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลได้อย่างฉับพลันเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.70 อยู่ในระดับ มากที่สุด</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง								
	<b>ด้านสังคม</b> 1.3 กิจกรรมการประชุมสัมมนา การบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศแบบบูรณาการ	(งบเทศบาล)					- ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เทือกเขานครศรีธรรมราช (เขาหลวง) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และการทำงานร่วมกันของคนต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ 2. เพื่อสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติผ่านการใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ไม่ใช้งบประมาณ)
							<b>ผลการดำเนินงาน</b> - ผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เทือกเขานครศรีธรรมราช (เขาหลวง) ที่ตอบแบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ มีความคิดเห็นในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 3.56 อยู่ในระดับ มาก โดยสามารถแยกเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1. จากการทำท่านเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพียงใด ได้ค่าเฉลี่ย 3.79 อยู่ในระดับ มาก 2. จากการทำท่านเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพียงใด ได้ค่าเฉลี่ย 3.58 อยู่ในระดับ มาก 3. จากการทำท่านเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถสร้างจิตสำนึกและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติผ่านการใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติเพียงใด ได้ค่าเฉลี่ย 3.58 อยู่ในระดับ มาก 4. จากการทำท่านเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความคิดเห็นในภาพรวมด้านกระบวนการ และขั้นตอนดำเนินการประชุมเพียงใด ได้ค่าเฉลี่ย 3.47 อยู่ในระดับ ปานกลาง	

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบาย เหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง								
							<p>5. จากการที่ท่านเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และการทำงานร่วมกันของคนต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำเพียงใด ได้ค่าเฉลี่ย 3.39 อยู่ในระดับ ปานกลาง</p> <p><u>ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.อยากให้ในการจัดประชุมครั้งต่อไป เพิ่มเวลาเวลาในการประชุมมากกว่านี้ และเชิญเครือข่ายภาคีให้มากกว่านี้ ขอบคุณเจ้าของโครงการที่จัดการโครงการนี้ขึ้น</li> <li>2. ในการจัดประชุมครั้งต่อไป ควรมีเอกสารประกอบการบรรยายในเรื่องนั้น ๆ เพื่อความเข้าใจในการฟัง (ประกอบการรับฟัง)</li> <li>3. อยากให้มูลนิธิได้ทำงานภาพรวม ทั้งต้นน้ำ ,กลางน้ำ และปลายน้ำ</li> </ol>	

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ								
1	โครงการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม	กองสวัสดิการฯ	53,000			19,125	<p>- ดำเนินการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของชุมชนและประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดทำผังและแผนชุมชนด้วยตนเอง</li> <li>2. เพื่อจัดทำผังและแผนชุมชนนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาชุมชน</li> <li>3. เพื่อใช้ในกิจกรรมของการทำแผนที่และผังชุมชนเป็นสื่อในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง</li> </ol> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ชุมชนสามารถจัดทำผังและแผนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>2. ชุมชนมีผังและแผนชุมชน เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระเบียบและยั่งยืน</li> </ol>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่มิเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลดโอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ								
1	โครงการขยายเขตประปา	กองช่าง (งบเทศบาล)	750,000			206,367	ดำเนินการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.1 ขยายเขตประปาศาลาชุมชนท่าแพใต้ (ถนนไดโนเสาร์)					14,187	- ดำเนินการขยายเขตประปาศาลาชุมชนท่าแพใต้ (ถนนไดโนเสาร์) ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.2 ติดตั้งและวางท่อประปาบริเวณถนนชัยชุมพล (ศาลาชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่ง					41,222	- ดำเนินการติดตั้งและวางท่อประปาบริเวณถนนชัยชุมพล (ศาลาชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง) ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.3 ติดตั้งและวางท่อประปาชุมชนหัวสะพานเหล็ก					35,870	- ดำเนินการติดตั้งและวางท่อประปาชุมชนหัวสะพานเหล็ก ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.4 ติดตั้งและวางท่อประปาบริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 4					115,088	- ดำเนินการติดตั้งและวางท่อประปาบริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 4 ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง (งบเทศบาล)	1,225,400			1,544,283.89	ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.1 ขยายเขตไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ					414,478.87	- ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.2 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงาน					810,435.91	- ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงาน ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.3 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณโรงแยกขยะเชื้อเพลิง (RDF)					170,382.92	- ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณโรงแยกขยะเชื้อเพลิง (RDF) ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลดโอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	2.4 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงาน , โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ(เพิ่มเติม)					27,676.72	- ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงาน , โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ(เพิ่มเติม) ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.5 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณตลาดสดเทศบาล ชั้น 2					86,086.09	- ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณตลาดสดเทศบาล ชั้น 2 ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.6 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง (เพิ่มเติม)					4,730.04	- ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง (เพิ่มเติม) ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.7 ขยายเขตไฟฟ้าถนนเสริมชาติ ซอยแยกหมู่บ้านอุมารณ์					24,665.64	- ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าถนนเสริมชาติ ซอยแยกหมู่บ้านอุมารณ์ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.8 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณหน้าศาลาชุมชนยุทธศาสตร์					5,827.70	- ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณหน้าศาลาชุมชนยุทธศาสตร์ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างเขื่อน,เขื่อนกั้นน้ำล้นฝายกั้นน้ำ	กองช่าง (งบเทศบาล)	280,000			-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน ปี 2561 จำนวน 1,000,000 บาท
	3.1 ก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน คสล. ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ตั้งแต่ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ไปทางทิศเหนือ)	กองช่าง (งบเทศบาล)	280,000			-		
4	โครงการก่อสร้างถนน/และท่อระบายน้ำ/ปรับปรุงผิวจราจร	กองช่าง (งบเทศบาล)	4,390,079			2,644,400	- ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ดังนี้	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	4.1 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนพัฒนาการ ซอย 8 (ครัววัลลิกา)	กองช่าง (งบเทศบาล)	1,728,000			1,287,000	- อยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากการก่อสร้างรางระบายน้ำไม่ถูกต้องตามแบบแปลน แจ้งให้แก้ไขแบบแปลนใหม่	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	4.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนทางเข้ามูลนิธิชำปอกง	กองช่าง (งบเทศบาล)	300,000				-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพัน ปี 2561 จำนวน 624,000 บาท

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลดโอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	4.3 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก(ด้านบนเป็นรางวี)ถนนสำโรง โคกทรายซอย 6	กองช่าง (งบเทศบาล)	434,700			411,400	- ดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนสำโรง โคกทราย ซอย 6 ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 - 22 ธันวาคม 2559	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	4.4 ก่อสร้างท่อลอดถนนยุทธศาสตร์ ซอย 2 เชื่อมประชาอุทิศ ซอย 4 และปรับปรุงผิวจราจรทางเชื่อม	กองช่าง (งบเทศบาล)	107,379			107,000	-ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดถนนยุทธศาสตร์ ซอย 2 เชื่อมประชาอุทิศ ซอย 4 และปรับปรุงผิวจราจรทางเชื่อม ระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2560	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	4.5 ก่อสร้างท่อระบาย คสล.พร้อมบ่อพัก (ด้านบนรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ส่วนที่เหลือ ช่วงที่ 1,2,3	กองช่าง (งบเทศบาล)	1,046,000			839,000	- ดำเนินการ ก่อสร้างท่อระบาย คสล.พร้อมบ่อพัก(ด้านบนรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ส่วนที่เหลือ ช่วงที่ 1,2,3 ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - เมษายน 2560	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	4.6 ก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางถนนพร้อมไฟส่องสว่างถนนชัยชุมพล (ช่วงตั้งแต่สี่แยกชนปรีดา-สี่แยกชัยชุมพล)	กองช่าง (งบเทศบาล)	774,000			-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ชะลอโครงการ
5	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่	กองช่าง (งบเทศบาล)	73,892,726			43,770,459	- ดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่ ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการอเนกประสงค์ ชั้นเดียว	กองช่าง (งบเทศบาล)	739,500			567,000	- ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการอเนกประสงค์ชั้นเดียว	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลดโอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
	5.2 ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9	กองช่าง (งบเทศบาล)	367,500			353,000	- อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง บุกกระเบื้องผนัง ,ปูพื้นกระเบื้อง , ติดตั้งสุขภัณฑ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.3 ปรับปรุงอาคารตลาดสดชั้น 2	กองช่าง (เงินกู้ กสท.)	18,523,726			7,279,600	- กำลังก่อสร้างส่วนตกแต่งด้านหน้าอาคาร ,งานห้องน้ำ-ห้องส้วม เก็บรายละเอียดงาน สถานที่ และทำความสะอาด	อยู่ระหว่างการดำเนินการ ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 85%
	5.4 ก่อสร้างศาลาประชาคม	กองช่าง	17,241,000			3,114,000	- หล่อคานชั้น 2 ประมาณ 25%	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	5.5 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	กองช่าง	29,450,000			25,149,000	- ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 1 หลัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.6 ก่อสร้างสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง (โรงรับจำนำ สาขาที่ 2 )	กองช่าง	5,240,000			5,068,000	- ดำเนินการก่อสร้างสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง(โรงรับจำนำ สาขาที่ 2 )เปิดให้บริการแล้วเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	5.7 ก่อสร้างรั้วโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง	กองช่าง (งบเทศบาล)	2,331,000			2,239,859.40	- ดำเนินการก่อสร้างรั้วโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณถนนพัฒนาการ ซอย 8	กองช่าง (งบเทศบาล)	200,000			195,300	- ดำเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณถนนพัฒนาการ ซอย 8 ขนาด 30 ตารางวา ระยะทางยาว 25 เมตร เพื่อจัดสร้างทางสาธารณะในการสัญจรไปมาได้สะดวก	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนนเอเชียทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (ช่วงกลับรถใต้สะพานลอยเข้าถนนพัฒนาการ)	กองช่าง (งบเทศบาล)	100,000				- ดำเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนนเอเชียทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (ช่วงกลับรถใต้สะพานลอยเข้าถนนพัฒนาการ) กว้าง 1เมตร ยาว 15 เมตร	อยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากเจ้าของที่ดินยังไม่ได้ดำเนินการแบ่งโฉนดที่ดิน จึงได้ดำเนินการขออนุมัติกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีได้ก่อนนี้ผู้กผันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม								
1	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตและระบบระบายน้ำภายในวัดชัยชุมพล	กองช่าง	426,000			-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ก่อหนี้ผูกพัน ปี 2561 จำนวน 1,000,000 บาท

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2557

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุเมื่องน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุกรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
-------	---	-------------------	--------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุขอนามัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม								
1	โครงการสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบ การค้าในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	กองสาธารณสุข	216,000			216,000	<p>- ดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 คน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 เพื่อประสิทธิภาพงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อยกระดับงานบริการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</li> </ol> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำทะเบียนคุมการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อได้ 12 ครั้ง</li> <li>2. ตรวจสอบสุขภาพผู้ประกอบการค้าในเขตตลาดสด 4 ครั้ง (ตุลาคม , กุมภาพันธ์ , มิถุนายน , สิงหาคม)</li> <li>3. สํารวจจัดทำทะเบียนผู้ประกอบการแต่งผมเสริมสวณรายเก่า/ใหม่ จำนวน 134 ราย</li> <li>4. ร้านจำหน่ายอาหารจำนวน 107 ร้าน</li> <li>5. แผงลอยจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 86 แผง</li> <li>6. แผงลอยจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 315 แผง</li> <li>7. ตลาดโต้รุ่ง จำนวน 120 แผง (ตามสภาพร้านที่เหลืออยู่ปัจจุบัน)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบประเมินสุขาน้ำใช้ (HAS) 6 ครั้ง</li> </ul> </li> <li>1. สุขาสาธารณะในความดูแลของเทศบาล จำนวน 9 แห่ง 4 ครั้ง</li> </ol>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
							<p>2. โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 6 แห่ง จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>3. ตรวจประเมินสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 24 ครั้ง (เมษายน-กรกฎาคม)</p> <p>4. ตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตผู้ประกอบการที่ขออนุญาตประกอบกิจการรายใหม่ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ไม่มีการขออนุญาต)</p> <p>5. สำรวจจัดทำทะเบียน ตรวจติดตาม (โรงผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด, โรงผลิตเส้นขนมจีน, โรงผลิตน้ำแข็ง, โรงงานชำแหละเนื้อไก่สด, โรงผลิตนมถั่วเหลือง, โรงงานอื่นๆ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ถ้ามี) 3 ครั้ง</p> <p>6. จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้ประกอบการเก็บ ขน และคัดแยกขยะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 1 โครงการ</p>	
2	โครงการตลาด/ร้านค้าน้ำซึ้อประจำปีงบประมาณ 2560	กองสาธารณสุข	144,000			144,000	<p>- ดำเนินการป้องกันและควบคุมพาหะนำโรค(จ้างเหมาเอกชนกำจัดหนูและแมลงสาป) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อกำจัดหนูซึ่งเป็นพาหะนำโรค</li> <li>2. เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากหนูเป็นพาหะนำโรค</li> <li>3. เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าประชาชนมีความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าในพื้นที่ที่มีการกำจัดหนู ด้านความสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคที่มีหนูเป็นพาหะนำโรค</li> </ol> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. พื้นที่กำจัดหนูในเขตเทศบาล จำนวน 15 แห่ง</li> <li>2. จำนวนการวางยา 24 ครั้ง (เมษายน-กรกฎาคม)</li> <li>3. ไม่มีอุปกรณ์ปฏิบัติการโรคที่เกิดจากหนูเป็นพาหะนำโรค</li> </ol>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2557

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตาม แผนดำเนินงานประจำปี 2560	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้หรือระบุ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่อ อธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการ ประเมินผลและรายงานสภา เทศบาล ฯ ได้
-------	---	-----------------------	------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	---	--

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริม อนุรักษ์ ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู่มืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ								
1	โครงการการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหาจราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	75,000			51,800	- ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.1 กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน(ช่วงปีใหม่)					25,900	- จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนผู้สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - วันที่ 4 มกราคม 2560 จัดตั้งศูนย์ ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ รัชกาลที่ 9 (สวนหลวง ร.5) <b>วัตถุประสงค์</b> 1. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน 2. เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน <b>ผลการดำเนินงาน</b> - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ตอบแบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ มีความคิดเห็นในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 75.86 1. การสวมหมวกกันน็อคสามารถลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้ ค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับ มาก 2. คนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อคเสมอ ได้ ค่าเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับ มาก	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ								
							<p>3. หมวกกันน็อคสามารถซื้อมาสวมใส่ได้ ไม่ต้องคำนึงถึงมาตรฐาน ได้ค่าเฉลี่ย 4.07 อยู่ในระดับ มาก</p> <p>4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เพราะรู้สึกอึดอัด หายใจไม่ออก ได้ค่าเฉลี่ย 3.98 อยู่ในระดับ มาก</p> <p>5. ชั่วโมงเร่งด่วน ใครไปได้ไปก่อน ได้ค่าเฉลี่ย 3.89 อยู่ในระดับ มาก</p> <p>6. ขับรถบนทางเท้าอันตรายทั้งคนขับและคนเดินเท้า ได้ค่าเฉลี่ย 3.81 อยู่ในระดับ มาก</p> <p>7. ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรไปก็เท่านั้น เพราะอย่างไรคนอื่นก็มีโอกาสขับชนเราได้อยู่ดี ได้ค่าเฉลี่ย 3.79 อยู่ในระดับ มาก</p> <p>8. การสวมหมวกกันน็อคทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นลดลง ได้ค่าเฉลี่ย 3.68 อยู่ในระดับ มาก</p> <p>9. นั่งซ้อนท้ายไปกันหลายคนจะได้ประหยัดน้ำมัน ได้ค่าเฉลี่ย 3.57 อยู่ในระดับ มาก</p> <p>10. การคาดเข็มขัดนิรภัยสามารถลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้ ได้ค่าเฉลี่ย 2.86 อยู่ในระดับ ปานกลาง</p>	



ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ								
	1.2 กิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน(ช่วงสงกรานต์)					25,900	<p>- จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ รัชกาลที่ 9 (สวนหลวง ร.5) ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2560 โดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน</li> <li>2. เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน</li> </ol>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ								
							<p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามด้านความพึงพอใจในการจัดทำโครงการฯ ครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับ มาก โดยสามารถแยกเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้</li> <li>1. ท่านคิดว่าการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนมากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับ มากที่สุด</li> <li>2. ท่านคิดว่าการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับ มากที่สุด</li> <li>3. ท่านคิดว่าการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับ มาก</li> <li>4. ท่านคิดว่าการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับ มาก</li> </ul>	

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู้งานอย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลดโอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ								
1	จ้างที่ปรึกษาการศึกษาการมีส่วนร่วมช่วยของประชาชนและประชาสัมพันธในการออกแบบการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย	กองช่างสุขาฯ	1,000,000			990,000	<p>- ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจำนวน 1 ราย สัญญาจ้างจาก 14 ธันวาคม 2559 - 14 สิงหาคม 2560 ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร จากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลบ้านทุ่งชน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าสาร และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ</li> <li>2. เพื่อรวบรวมแนวคิด ข้อคิดเห็น แนวทางในการพัฒนาโครงการฯ</li> <li>3. เพื่อสำรวจข้อมูลและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร</li> </ol> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้รับจ้าง</li> <li>2. ส่งมอบงานจำนวน 5 งาน</li> <li>3. ส่งงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560</li> </ol>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลดโอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ								
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง	กองสาธารณสุข	9,480,000	30,900	9,510,900	8,907,350		
	2.1 จ้างกวาดขยะในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุข	7,236,000	30,900	7,266,900	7,266,900	<p>- ดำเนินการจ้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด กวาดเก็บ ขนขยะมูลฝอยและเก็บขยะติดเชื้อ ในเขตเทศบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดของตลาดสด ตลาดต้นยางและสถานที่จำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ตลาดที่ดี ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด กวาดเก็บ ขนขยะมูลฝอยและเก็บขยะติดเชื้อ ในเขตเทศบาล</li> <li>2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดของตลาดสด ตลาดต้นยางและสถานที่จำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ตลาดที่ดี</li> <li>3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนเชิงรุก</li> </ol> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดำเนินการจ้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด กวาดเก็บ ขนขยะมูลฝอยและเก็บขยะติดเชื้อ ในเขตเทศบาล จำนวน 44 คน</li> <li>2. ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดของตลาดสด ตลาดต้นยางและสถานที่จำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ตลาดที่ดี จำนวน 33 คน</li> </ol>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลดโอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ								
	2.2 จ้างเอกชนฝังกลบขยะ	กอง สาธารณสุข	2,244,000			1,640,450	<p>- ดำเนินการจ้างเอกชนฝังกลบขยะ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>1. เพื่อจ้างเหมาเอกชนบรรทุกขยะฝังกลบขยะมูลฝอยในสถานที่เอกชน</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>1. จำนวนเที่ยวของการขนขยะมูลฝอย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนตุลาคม จำนวน 65 เที่ยว</li> <li>- เดือนพฤศจิกายน จำนวน 55 เที่ยว</li> <li>- เดือนธันวาคม จำนวน 60 เที่ยว</li> <li>- เดือนมกราคม จำนวน 85 เที่ยว</li> <li>- เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 53 เที่ยว</li> <li>- เดือนมีนาคม จำนวน 55 เที่ยว</li> <li>- เดือนเมษายน จำนวน 48 เที่ยว</li> <li>- เดือนพฤษภาคม จำนวน 54 เที่ยว</li> <li>- เดือนมิถุนายน จำนวน 71 เที่ยว</li> <li>- เดือนกรกฎาคม จำนวน 74 เที่ยว</li> <li>- เดือนสิงหาคม จำนวน 63 เที่ยว</li> <li>- เดือนกันยายน จำนวน 85 เที่ยว <b>รวมทั้งหมด 768 เที่ยว (12 เดือน)</b></li> </ul>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560	หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้ง ไว้หลังโอน เพิ่มโอนลด	งบประมาณ ที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการ โอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผล ต่อคณะกรรมการประเมินผล และรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 9 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ								
							<b>2. ปริมาณขยะมูลฝอยที่ฝังกลบ</b> - เดือนตุลาคม จำนวน 780 ตัน - เดือนพฤศจิกายน จำนวน 660 ตัน - เดือนธันวาคม จำนวน 720 ตัน - เดือนมกราคม จำนวน 1,020 ตัน - เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 636 ตัน - เดือนมีนาคม จำนวน 660 ตัน - เดือนเมษายน จำนวน 576 ตัน - เดือนพฤษภาคม จำนวน 648 ตัน - เดือนมิถุนายน จำนวน 852 ตัน - เดือนกรกฎาคม จำนวน 888 ตัน - เดือนสิงหาคม จำนวน 756 ตัน - เดือนกันยายน จำนวน 1,020 ตัน <b>รวมทั้งหมด 9,216 ตัน (12 เดือน)</b>	

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สู้งานอย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้ หลังโอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่มให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วยเพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาลฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 10 บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล								
1	โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการน้ำเสียชุมชน	กองช่างสุขาฯ	460,800	900	461,700	461,700	- ดำเนินการให้ลูกจ้างเดินระบบบำบัดน้ำเสียและดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ร สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (หลังเขาวัดชัยชุมพล) <b>วัตถุประสงค์</b> 1.ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด <b>ผลการดำเนินงาน</b> - การเดินระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพโดยมีปริมาณน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย วันละ 5,000 ลบ.ม. ปีละ 1,914,180 ลบ.ม. - น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียมีมาตรฐานตามกำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 เทศบาลเมือง 2.1 กิจกรรมว่าจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2	กองช่าง สุขาฯ	60,618,100			58,786,699.10	- ดำเนินการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 <b>ผลการดำเนินงาน</b> - บริษัท วรรณสรส จำกัด เป็นผู้รับจ้าง - ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 55.40% - ส่งมอบงานตามสัญญา จำนวน 29 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
		- เงินอุดหนุน สม	54,339,700			52,898,029.19		
		- เงินเทศบาล สมทบ	6,278,400			5,888,669.91		
2.2 กิจกรรมว่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 เทศบาลเมืองทุ่งสง	กองช่างสุขาฯ	1,123,200			855,000	- ดำเนินการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2 ผลการดำเนินงาน - สามารถควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 เป็นไปตามแบบแปลน - ความก้าวหน้าในการควบคุมงานก่อสร้างประมาณ 15.20% - ส่งมอบงานแล้ว 15 งวด	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	
	- เงินเทศบาล สมทบ	129,600			85,500			
	- เงินอุดหนุน สม	993,600			769,500			

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ปกป้องน้ำท่วม สูเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 11 อนุรักษ์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก								
1	โครงการรณรงค์รักษาสุขภาพภูมิอากาศลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA 21 เพื่อเมืองน่าอยู่	ห้องสมุดประชาชน	200,000	50,000	250,000	160,074	เทศบาลเมืองทุ่งสงดำเนินกิจกรรมรณรงค์รักษาสุขภาพภูมิอากาศลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA21 เพื่อเมืองน่าอยู่ <b>ผลดำเนินการ</b> 1. มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนทางลดโลกร้อนทุ่งสง ในเดือนพ.ย.59 - ก.ย.60 จำนวน 22 ครั้ง (3,734 คน) 2. มีการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ครั้ง เป็นเงิน 159,302.- บาท 3. มีการจัดอบรมค่ายเด็กกรักษ์ป่าในเมือง 1 ครั้ง เป็นเงิน 49,930.- บาท 4. มีการจัดอบรมค่ายเยาวชนฯ 1 ครั้ง เป็นเงิน 7,800.- บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2560

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุขอนามัยอย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 12 ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองรัฐสุภัททิย์								
1	โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย	กองช่าง สุขาภิบาล	1,158,000			1,140,900	<p>- ดำเนินการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย ณ โรงฆ่าสัตว์ , ศูนย์เรียนรู้กลุ่มพ่อ , โรงงานผลิตเชื้อเพลิง (RDF)</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อลดปริมาณขยะรวมที่จะนำไปฝังกลบให้เหลือน้อยที่สุด</li> <li>2. เพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะในรูปแบบต่าง ๆ</li> <li>3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง</li> </ol> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขยะอินทรีย์ที่กำจัดโดยการนำมาผลิตแก๊สชีวภาพ จำนวน 31.40ตัน/เดือน</li> <li>- การผลิตถ่านไม้ จำนวน 86.6 กก./เดือน</li> <li>- การผลิตถ่านอัดแท่งได้ จำนวน 91กก./เดือน</li> <li>- การผลิตน้ำหมักฯ จำนวน 1,604 ลิตร/เดือน</li> <li>- การผลิตกระดาษสา จำนวน 24 แผ่น/เดือน</li> <li>- ขยะที่นำเขาผลิตขยะเชื้อเพลิง เฉลี่ย 97 ตัน/เดือน</li> <li>- การผลิตปุ๋ยจากสิ่งปฏิกูลได้เฉลี่ย 2,756.5 ก.ก./เดือน</li> </ul>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบโอนเพิ่มโอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 12 ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองทุ่งสูงสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เมืองรัฐผู้ภัยพิบัติ								
2	โครงการพลิกถูกพลิกโลก	กองสาธารณสุข	100,000			64,800	<p>- ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสูง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อเรียนรู้ สร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</li> <li>2. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำไปฝังกลบและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้นเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</li> <li>3. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโครกและไม่ให้โรงเรียนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค</li> </ol> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสำนักงานเทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสูง โรงเรียนรัตนศึกษา โรงเรียนสตรีทุ่งสูง ผู้นำชุมชน ชมรมไทเก๊ก หมู่บ้านช.พรรณี เข้าร่วมประชุมและรับฟังผลการดำเนินงาน จำนวน 80 คน</li> <li>- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 81.32</li> </ul>	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีประจำปี 2560	หน่วยงานดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบ โอนเพิ่ม โอนลด	งบสุทธิที่ตั้งไว้หลังโอนเพิ่มโอนลด	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ	ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้หรือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือระบุขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	หมายเหตุ กรณีมีการโอนลด โอนเพิ่ม ให้ระบุเหตุผลในการโอนด้วย เพื่ออธิบายเหตุผลต่อคณะกรรมการประเมินผลและรายงานสภาเทศบาล ฯ ได้
แนวทางการพัฒนาที่ 12 ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองทุ่งสูงสู่มืองคาร์บอนต่ำ เมืองรัฐสุภัททิย์								
							<p><u>- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม</u></p> <p>1. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการเรียนรู้ สร้างความตระหนัก ปลุกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับ มาก</p> <p>2. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเพื่อหาปัญหาและแนวทางพัฒนาโครงการในแต่ละพื้นที่มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับ มาก</p> <p>3. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการติดตามและประเมินผล ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.11 อยู่ในระดับ มาก</p> <p>4. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าการแนะนำแนวทางการพัฒนาโครงการพลิกฤกษ์ พลิกโลกสู่นวัตกรรมและผลสัมฤทธิ์มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับ มาก</p> <p>5. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำไปฝังกลบและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้นเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.01 อยู่ในระดับ มาก</p>	